

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

**JAVNO PREDUZEĆE  
AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o Mostar**

PROJEKAT:

**AUTOCESTA NA KORIDORU 5c U FEDERACIJI BiH**

**IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA Br.11**

(završno sa: 31.12.2012.)

Mostar, januar 2013. godine.

**Sadržaj:**

<b>1. UVOD.....</b>	<b>3</b>
1.1. O nama.....	3
1.2. Opis projekta .....	4
<b>2. UGOVORI O ZAJMU .....</b>	<b>7</b>
<b>3. PLAN NABAVKE.....</b>	<b>8</b>
<b>4. GLAVNI PROJEKAT .....</b>	<b>11</b>
<b>5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA.....</b>	<b>13</b>
<b>6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA.....</b>	<b>14</b>
<b>7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE .....</b>	<b>15</b>
<b>8. PROJEKTI IZGRADNJE .....</b>	<b>17</b>
<b>9. FINANSIJSKA POZICIJA .....</b>	<b>19</b>
9.1. Plaćanje iz EIB zajma .....	19
9.2. Plaćanje iz EBRD zajma.....	25
9.3. Rekapitulacija .....	29
<b>10. UTICAJ NA OKOLIŠ .....</b>	<b>33</b>
<b>11. PRILOG 1 .Dinamika procedure za dobivanje građevinskih dozvola.....</b>	<b>32</b>
Dinamika procedure za dobijanje građevinskih dozvola za period do 30.09.2012 godine .....	32
11.1. Stanje saglasnosti za poddionicu Vlakovo - Lepenica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti sa danom 30.9.2012.....	33
11.2. Stanje saglasnosti za Lepenica – Tarčin potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti sa danom 30.09.2012 .....	36
11.3. Stanje saglasnosti za Svilaj – Vukosavlje na Lotu 1 potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti sa danom 30.09.2012.....	37
11.4. Stanje saglasnosti za Sarajevo-bypass Lot 3 potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti sa danom 30.09.2012 .....	38
11.5. Stanje saglasnosti za poddionicu Tarčin - Zukići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti sa danom 30.9.2012 .....	39
11.6. Stanje saglasnosti za poddionicu Zukići – Konjic potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti sa danom 30.9.2012 .....	38
<b>12. PRILOG 2.Dinamika radova projekata izgradnje .....</b>	<b>39</b>
12.1. Lot 1: Bilješivo - Kakanj.....	40
12.2. Lot 2: Gorica - Bilješivo (tunel Vjenac – dužine 2.964 m).....	44
12.3. Lot 3: Drivuša - Gorica .....	46
12.4. Lot 7: Kravice - Bijača .....	48
12.5. Lot 6: Zvirovići - Kravice.....	48
12.6. Lot 2: Poddionica Lepenica - Suhodol.....	48
12.7. Lot 2: Poddionica Suhodol - Tarčin.....	49

## 1. UVOD

### 1.1. O nama

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (JP Autoceste FBiH) registrovano je u sudu u Mostaru, dana 28.10.2010. godine u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autocete Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornosti Mostar, koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1.7.2010.godine) na svojoj 149. sjednici održanoj 1. Jula 2010. godine u Sarajevu.

Djelatnosti JP Autocete FBiH su definisane Statutom JP Autocete FBiH kao poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji i to:

- priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, održavanje, zaštita, rekonstrukcija, izgradnja, obnova cesta i objekata na cestama kao i izveštaji o realizaciji tih planova i programa;
- obavljanje poslova održavanja i zaštite;
- investitorski poslovi za studije i projekte, obnovu, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje na cestama i objektima;
- predlaganje finansijskih planova i poboljšanje načina prikupljanja sredstava namijenjenih za potrebe cesta;
- vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljишnog pojasa;
- ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i održavanju cesta;
- priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti saobraćaja na cestama kojima upravlja;
- priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje stručno-tehničkog nadzora;
- organizacija sistema naplate putarine;
- prikupljanje podataka i obavještavanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja saobraćaja;
- poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša;
- organizovanje i pružanje usluga korisnicima autocesta i brzih cesta i dr.

Vlada Federacije FBiH je na svojoj sjednici održanoj 22.12.2010. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji predstavljaju Skupštinu Društva u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala i Odluku o imenovanju privremenog nadzornog odbora JP Autoceste FBiH („Službene novine FBiH“ broj 88/10).

Dana 28.12.2010. godine u prisustvu notara održana je sjednica Skupštine JP Autoceste FBiH na kojoj je usvojen Statut JP Autoceste FBiH. Istog dana održana je i sjednica privremenog Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH na kojoj je data saglasnost i usvojen Pravilnik o radu JP Autoceste FBiH i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBiH.

Na ovaj način su se stekli svi uvjeti da sa 31.12.2010. godine prestane sa radom Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i da od 01.01.2011. godine počne sa radom JP Autoceste FBiH.

U skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije FBiH, JP Autoceste FBiH preuzimaju svu opremu, uposlene i dokumentaciju Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta odnosno JP Autoceste FBiH su pravni sljednik Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

## 1.2. Opis projekta

Na konferencijama održanim na Kreti 1994 godine i u Helsinkiju 1997 godine, deset trans-europskih prometnih koridora su identificirani kao rute u Srednjoj i Istočnoj Europi koje zahtijevaju prioritetna ulaganja. Koridor V (pet), koji povezuje Kijev u Ukrajini sa Jadranskim morem preko Lvova i Budimpešte (Mađarska), bio je jedan od njih. Sastoji se od tri grane, a grana Vc slijedi europski pravac E73 od Budimpešte do Ploča (Hrvatska), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina). Na teritoriju Bosne i Hercegovine odpada najduži dio Vc grane ovog koridora. U ukupnoj dužini od oko 340 km, izgradnja autoceste Koridora Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu potporu od vlade, a očekuje se da će omogućiti BiH bolju integraciju sa europskim ekonomskim i socijalnim strukturama.

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u vladinim dokumentima nazvanim kao "Lotovi"), kako slijedi:

- **Lot 1:** Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Dobojski Jug;
- **Lot 2:** Dobojski Jug - Sarajevo Jug (Tarčin);
- **Lot 3:** Sarajevo Jug (Tarčin) - Mostar Sjever;
- **Lot 4:** Mostar Sjever – Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom.

Implementacija izgradnje je na entitetskom nivou. Vlada Federacije BiH je već završila izgradnju 37 km duge dionice autocese u Lotu 2 sjeverno od Sarajeva, na dijelu između Sarajeva (Jošanica) i Kakanja.

Dio Koridora Vc, u dužini od 8 km (Sarajevska obilaznica) je u izgradnji i očekivani datum završetka je kraj 2014 godine. Projekat je finansiran sredstvima kredita od EIB, EBRD, OPEC i Svjetske banke.

EIB i EBRD finansiraju četiri nove dionice unutar četiri gore navedena "Lota", koje su, od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, označene kao visoko prioritetne dionice. Te dionice su sljedeće:

- **Dionica 1:** Drivuša – Kakanj, dionica unutar Lota 2 (15,2 km);
- **Dionica 2:** Vlakovo – Tarčin, dionica unutar Lota 2 (20 km);
- **Dionica 3:** Počitelj – Bijača (južna granica sa Hrvatskom) unutar Lota 4 (20 km);
- **Dionica 4:** Odžak – Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) Lot 1 (10 km).

Dionica 1. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Zeničko-Dobojski), prolazi kroz južni dio Opštine Zenica i jugo-zapadni dio Opštine Kakanj. Širinom od oko 60-70 metara, Koridor prolazi kroz usku dolinu rijeke Bosne, koja se odlikuje valovitim padinama i minimalnim šumskim pokrivačem. Koridor Vc u Dionici 1 u velikoj mjeri slijedi postojeću infrastrukturu, uključujući i glavni put M17 i u nekim dijelovima željezničku prugu od Vrpolja do Sarajeva.

Dionica 2. se nalazi u dva kantona (90% u Sarajevskom, a 10% u Srednjebosanskom kantonu), prolazi zapadnim, a zatim južnim dijelom Sarajeva kroz urbano i industrijsko područje (Vlakovo i Rakovica) Kantona Sarajevo. Koridor, u ovom dijelu, započinje svoj put kroz planinska područja Federacije BiH. Dakle, ovaj dio će već imati više od 6 km tunela. Na ovom pravcu će osim autocese biti i postojeća magistralna cesta M17.

Dionica 3. je smještena u dva kantona (Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački) prolazeći kroz sjeverni i zapadni dio Općine Čapljina i Općine Ljubuški. Taj dio koridora Vc prema planovima će biti, također i dio Jadransko-jonske autocese. To će poboljšati povezanost BiH sa Hrvatskom na jugu i sa Jadranskim morem.

Dionica 4. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Posavski) i povezuje sjeverni dio BiH sa Hrvatskom i Koridorom X. Pored ovoga ona je i nastavak završenog dijela koridora Vc koji dolazi iz Mađarske i Hrvatske. Područje je uglavnom ravničarsko, te uz 660 metara dugim mostom preko rijeke Save i graničnog prelaza nema značajnih objekata na autocesti.

Završetak ove četiri dionice je planiran do kraja 2014 godine, kada će ukupna izgrađena dužina Koridora Vc u Federaciji BiH biti oko 125 km.

Dio izgradnje Koridora je također Zenička obilaznica (dionica od Drivuše do Donje Gračanice, duga 8 km unutar Lota 2). Ovaj dio će biti finansiran dijelom iz Kuvajtskog Investicionog Fonda. Kreditni aranžman je potписан 2009. godine u iznosu od 30 miliona eura.



## 2. UGOVORI O ZAJMU

U svrhu stvaranja stabilnog finansiranja, Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH (Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta) je kontaktiralo međunarodne finansijske institucije za podršku projekata kroz ugovore o zajmu. Prvi zahtjevi su napravljeni u maju 2007 godine i do danas su potpisana dva ugovora o zajmu.

Prvi ugovor o zajmu je potписан u oktobru 2008 godine sa EBRD-om u iznosu od 180 miliona Eura za sljedeće dionice:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ➤ Dionica Kakanj – Drivuša                   | 60 miliona Eura |
| ➤ Dionica Vlakovo – Tačin                    | 60 miliona Eura |
| ➤ Dionice Počitelj – Bijača i Svilaj – Odžak | 60 miliona Eura |

Drugi Ugovor o zajmu je potписан u Decembru 2008 godine sa EIB-om u iznosu od 75 miliona Eura za:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| ➤ Dionica Kakanj – Drivuša | 75 miliona Eura |
|----------------------------|-----------------|

Treći Ugovor o zajmu je potписан 22.08.2012.godine sa EIB-om u iznosu od 166 miliona Eura za:

- |                              |
|------------------------------|
| ➤ Dionica Vlakovo – Tarčin i |
| ➤ Dionica Svilaj – Odžak     |

Četvrti Ugovor o zajmu je planiran da bude potписан sa EIB-om u iznosu od 60 miliona Eura za dionicu Počitelj – Bijača nakon definisanja konačne lokacije mosta u Počitelju.

### 3. PLAN NABAVKE

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine je pripremilo očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali stvarne vrijednosti će se utvrditi nakon završetka glavnog projekta i tenderske procedure.

Izraženo u hiljadama Eura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Br.	Opis	Procjena	Finansirano od	Finansirano od ostalih	Ugovor	Ugovor	Nabavka	Tender	Ugovor	Ugovor
		Vrijednost ugovora	EBRD i EIB	Investitor	Iznos	Tip	Metod	Pozivanje mjes./god.	Potpisivanje mjes./god.	Završetak mjes./god.
1	Drivuša-Kakanj projekat Autoceste	3,200								
a	Bilješevo – Kakanj	1,600		JPAFBH,		Nadzor		Jan-07	Okt-07	Nov-08
b	Drivuša - Gorica - Bilješevo	1,600		JPAFBH,		Nadzor		Jan-07	Okt-07	Nov-08
2	Drivuša-Kakanj Nadzor nad izgradnjom	6,500								
a	Bilješevo – Kakanj	1,800	EIB		1,103	Nadzor	Konkuretnski	Maj-09	April-10	Maj-12
b	Gorica – Bilješevo	3,000	EBRD		1,984	Nadzor	Konkuretnski	Maj-09	Juni-10	April-14
c	Drivuša – Gorica	1,700	EIB		1,189	Nadzor	Konkuretnski	Maj-09	Okt-10	Dec-12
3	Drivuša-Kakanj Izgradnja autosekte	128,500								
a	Bilješevo – Kakanj	41,000	EIB		36,926	Radovi	Otvoreni	Feb-09	April-10	Maj-12
b	Gorica – Bilješevo	57,000	EBRD		53,061	Radovi	Otvoreni	Maj-09	April-11	Jan-14
c	Drivuša – Gorica	30,500	EIB		20,510	Radovi	Otvoreni	Sep-09	Sep-10	Sep-12

Tabela 1a. Plan nabavke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Br.	Opis	Procjena	Finansirano od	Finansirano od ostalih	Ugovor	Ugovor	Nabavka	Tender	Ugovor	Ugovor
		Vrijednost ugovora	EBRD i EIB	Investitor	Iznos	Tip	Metod	Pozivanje mjes./god.	Potpisivanje mjes./god.	Završetak mjes./god.
4	Vlakovo-Tarčin projekat Autocese	3,390								
a	Vlakovo – Lepenica	1,560		JPAFBH,		Nadzor	Konkurentski	Jan-08	Juni-08	Juni-10
b	Lepenica – Tarčin	1,830		JPAFBH,		Nadzor	Konkurentski	Jan-08	Juni-08	Juni-10
5	Vlakovo-Tarčin Nadzor nad izgradnjom	7,500								
a	Vlakovo – Lepenica	3,000	EIB			Nadzor	Konkurentski	Sep-11	April-12	April-14
b	Lepenica – Suhadol	1,500	EIB			Nadzor	Konkurentski	Sep-11	Maj-12	Maj-14
c	Suhadol – Tarčin	3,000	EBRD			Nadzor	Konkurentski	Mart-11	Jan-12	Juli-14
6	Vlakovo-Tarčin Izgradnja autoceste	172,500								
a	Vlakovo – Lepenica	74,000	EIB			Radovi	Otvoreni	Aug-11	April-12	April-14
b	Lepenica – Suhadol	41,500	EIB			Radovi	Otvoreni	Sep-11	Maj-12	Maj-14
c	Suhadol – Tarčin	57,000	EBRD			Radovi	Otvoreni	Nov-10	Jan-12	Juli-14
7	Počitelj-Južna granica sa Hrvatskom projekat Autocese	2,500		MKTBiH		Nadzor	Konkurentski	Aug-07	Feb-08	April-11
8	Počitelj-Zvirovići projekat Autocese novi	2,000	EIB-grant			Nadzor	Konkurentski	Juli-12	Sep-12	Maj-13

Tabela 1b. Plan nabavke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Br.	Opis	Procjena	Finansirano od	Finansirano od ostalih	Ugovor	Ugovor	Nabavka	Tender	Ugovor	Ugovor
		Vrijednost ugovora	EBRD i EIB	Investitor	Iznos	Tip	Metod	Pozivanje mjes./god.	Potpisivanje mjes./god.	Završetak mjes./god.
9	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom Nadzor nad izgradnjom	4,500								
a	Počitelj - Zvirovići bez mosta Počitelj	1,200	EIB			Nadzor	Konkurenčni	Okt-12	Okt-13	Dec-14
b	Most Počitelj	1,500	EIB			Nadzor	Konkurenčni	Okt-12	Okt-13	Okt-15
c	Zvirovići – Bijača	1,800	EBRD			Nadzor	Konkurenčni	Sept-10	Aug-11	Dec-13
10	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom Izgradnja autoceste	115,500								
a	Počitelj - Zvirovići bez mosta Počitelj	38,000	EIB			Radovi	Otvoreni	Okt-12	Okt-13	Dec-14
b	Most Počitelj	19,300	EIB			Radovi	Otvoreni	Jan-12	Okt-13	Okt-15
c.i	Zvirovići – Kravice	43,200	EBRD			Radovi	Otvoreni	Sep-10	Dec-11	Dec-13
c.ii	Kravice – Bijača	15,000	EBRD			Radovi	Otvoreni	Juli-10	Aug-11	Juni-12
11	Odžak-Sjeverna granica sa Hrvatskom projekt Autoceste	1,500		MKTBiH		Nadzor	Konkurenčni	Aug-07	Feb-08	Aug-11
12	Odžak- Sjeverna granica sa Hrvatskom Nadzor nad izgradnjom	3,000	EIB			Nadzor	Konkurenčni	Nov-11	Sep-12	Sep-13
13	Odžak- Sjeverna granica sa Hrvatskom Izgradnja autoceste	31,000	EIB			Radovi	Otvoreni	Nov-11	Sep-12	Sep-13
14	Eksproprijacija zemljišta	22,498		JPAFBH,						
15	PDV (17%)	71,923		JPAFBH,						
	<b>UKUPNO</b>	<b>105,011</b>		JPAFBH, MKTBiH						
	<b>UKUPNO</b>	<b>495,000</b>	EIB, EBRD							

Tabela 1c. Plan nabavke

**Legenda:** MKTBiH – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine  
JPAFBH – Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

#### **4. GLAVNI PROJEKAT**

Realizacija glavnog projekta je podijeljena na tri institucije. Razlog tome jeste da se glavni projekt počeo pripremati prije nego je u potpunosti uspostavljena Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine ) i izvršena predaje svih radova koji se odnose na Koridor 5c.

Dakle, glavni projekt se priprema na sljedeći način:

<b>Br.</b>	<b>Dionica</b>	<b>Investitor</b>	<b>Status</b>	<b>Napomena</b>
1.	Vlakovo – Lepenica	JPACFBH	završeno	Revidovano.
2.	Lepenica – Tarčin	JPACFBH	završeno	Revidovano.
3.	Dionica Kakanj – Drivuša, poddionica Gorica – Drivuša i Bilješevo – Gorica	JPACFBH	završeno	Dionica je u izgradnji.
4.	Dionica Kakanj – Drivuša, poddionica Kakanj – Bilješevo	JPCFBH	završeno	Dionica je u izgradnji.
5.	Dionica Svilaj - Odžak	MKTBiH	završeno	Revidovan glavni projektat. Dodatno se projektuje petlja (Potočani) Odžak na zahtjev lokalne zajednice.
6.	Dionica Zvirovići - Bijača	MKTBiH	završeno	Dionica je u izgradnji.
7.	Dionica Tarčin – Konjic	JPACFBH	u izradi	Podijeljena na dvije poddionice.
	Poddionica Tarčin – Zukići	JPACFBH	u izradi	U završnoj fazi projektovanja L=10 km
	Poddionica Zukići – Konjic	JPACFBH	u izradi	U završnoj fazi projektovanja L=11 km
8.	Sarajevska zaobilaznica Lot3A i Lot 3B	JPCFBH	završeno	Dobijena građevinska dozvola.
9.	Dionica Mostar sjever – Mostar jug	MKTBiH	Završen glavni projekat	Izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između MKTBiH i JP autoseste FBiH. Moguće preprojektovanje u zavisnosti od usvojenog Prostornog plana Koridora Vc.
10.	Dionica Mostar jug – Počitelj	MKTBiH	Završen glavni projekat	Izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između MKTBiH i JP autoseste FBiH. Moguće preprojektovanje u zavisnosti od usvojenog Prostornog plana Koridora Vc.
11.	Dionica Počitelj – Zvirovići	MKTBiH	Završen glavni projekat	Poddionica Počitelj – Zvirovići će biti redizajnirana. U toku je pretkvalifikacija za izradu glavnog projekta prema konačnom položaju mosta Počitelj.
12.	Projekat bočnog naplatnog mjesta Kakanj	JPACFBH	Završen glavni projekat	Dobivena je građevinska dozvola, i započete pripreme za izgradnju bočnog naplatnog mjesta Kakanj.
13.	Dionica Drivuša – D.Gračanica	MKTBiH	Završen glavni projekat	Dionica je podijeljena na dvije poddionice 1.Drivuša - Klopče i 2.Klopče – D.Gračanica.Druga poddionica je redizajnirana,jer je položaj petlje pomjerjen na drugu obalu rijeke Bosne u

				mjesto Banlozi.U toku su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta na obje poddionice, i prikupljanju svih potrebnih saglasnosti za dobivanje urbanističke saglasnosti za obje poddionice.
14.	Dionica D.Gračanica – Banlozi	MKTBiH	U toku je izrada glavnog projekta	Pomjeranje petlje će promjeniti i početak sljedeće dionice D.Gračanica – Nemila,a što je obrađeno u ovom projektu.Ovim se dobio povoljnije saobraćajno rješenje i značajno je smanjen broj objekata koji se trebaju otkupiti, te izbačen tunel Vraca.

Tabela 2. Napredak glavnih projekata

**Legenda:** **MKTBiH** – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

**JPACFBH** – Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

**JPCFBH** – Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine

## 5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA

Aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta se trenutno provode na ukupno pet dionica koje su navedene u tabeli ispod. Dionice Kakanj – Drivuša, Vlakovo – Tarčin, Bijača – Počitelj, poddionice Bijača – Zvirovići i Svilaj – Odžak su završene. Eksproprijacija zemljišta za dionicu Donja Gračanica – Drivuša je u toku. U narednoj tabeli 3. prikazane su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta i dosadašnji napredak.

Br.	Dionica	Općina	Podnošenje zahtjeva za početak eksproprijacije	Početak radova na terenu	Broj parcela uključenih u Elaborat o eksproprijaciji	Izdata rješenja o eksproprijaciji	Broj sporazuma	Ukupno završeno aktivnosti (%)
1.	<b>Kakanj - Drivuša</b>	Kakanj	17.02.2009	23.03.2009	582	442	440	100 %*
		Zenica	18.05.2009	27.05.2009	276	186	180	
2.	<b>Vlakovo - Tarčin</b>	Iličići	01.09.2010	24.09.2010	406	170	166	100%
		Hadžići	11.08.2010	30.08.2010	274	97	97	100%
		Kiseljak	11.08.2010	30.08.2010	524	367	333	99%
3.	<b>Bijača - Počitelj</b>	Čapljina	02.09.2010	02.09.2010	300	119	119	100%
		Ljubuški	02.09.2010	02.09.2010	240	99	99	100%
4.	<b>Donja Gračanica-Drivuša</b>	Zenica	29.07.2011.	12.09.2011.	134	104	51	98%
5.	<b>Svilaj - Odžak</b>	Odžak	24.08.2011.	12.09.2011.	602	305	300	100%

**Table 3. Fizički napredak eksproprijacije zemljišta**

\*Preostali predmeti su u postupku dogovora.

## 6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA

U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenje zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, definiran je postupak izdavanja privremene i konačne građevinske dozvole. Za izdavanje privremene građevinske dozvole je potrebno prikupiti 17 odobrenja, dok se za konačnu građevinsku dozvolu zahtijeva privremena građevinska dozvola, završena eksproprijacija i završen i revidiran glavni projekat.

Dobijena je konačna građevinska dozvola za dionicu Kakanj – Drivuša, za poddionicu Kakanj – Bilješevo u aprilu 2010 godine, a za poddionice Bilješevo - Gorica i Gorica - Drivuša u junu 2010 godine. U Septembru 2011 je dobijena građevinska dozvola za poddionicu Bijača – Zvirovići.

Za dionicu Lepenica - Tarčin u februaru 2012. godine dobivena je građevinska dozvola, dok je za dionicu Vlakovo - Lepenica ista dobivena u maju 2012.

Za dionicu Sarajevska obilaznica LOT3 je dobivena građevinska dozvola u avgustu 2012.

Tabele u **Prilogu 11.** pokazuju fizički napredak za dobijanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole po dionicama.

## 7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE

U narednim stavovima su prikazane pripremne aktivnosti za građevinske projekte podijeljene na dionice i poddionice.

➤ Dionica Počitelj – Bijača je podijeljena na četiri Lota:

- **Lot 1** Poddionica Kravice - Bijača.
  - Potpisani Ugovor za izgradnju 06.09.2011., a krajem septembra izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
  - Vrijednost Ugovora iznosi 23.308.804,00 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 10 mjeseci .

Po završetku graničnog prelaza „Bijača“, sav saobraćaj biće preusmjeren na regionalne ceste. Ovo iz razloga jer se završetak dionice Zvirovići – Bijača planira za juni 2014. godine. Dat je nalog izvođaču radova da uzvrši rekonstrukciju ovih saobraćajnica.

Obzirom da se ova dionica veže za izgradnju graničnog prelaza Bijača, a koji je u nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, rok za završetak ovih radova je pomjerjen za juni 2013. godine.

- **Lot 2** Poddionica Zvirovići - Kravice .
  - Potpisani Ugovor za izgradnju 10.05.2012., a 07. juna izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
  - Vrijednost Ugovora iznosi 62.669.820,66 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 20 mjeseci .

Tenderske procedure za nadzor ove dvije dionice su završene i ugovor potpisana 19.09.2011. Izabranom nadzornom organu je dodjeljen jedan ugovor za oba lota (Lot 1 i Lot 2)

Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta, kao i dio radova na trasi i na temeljima objekata.

Za Lot 3 Počitelj – Zvirovići i Lot 4 Most Počitelj započete su aktivnosti za odabir projektanta ove poddionice. Razlog za usporavanje aktivnosti na ovoj poddionici je usvajanje prostorne osnove Prostornog plana Federacije BiH. Prostorna osnova Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028 . godine usvojena je krajem 2011. godine ( „ Službene novine FBiH broj 47/11“ ).

➤ Dionica Vlakovo – Tarčin je podijeljena u tri lota:

- **Lot 1** Poddionica Suhodol - Tarčin
  - Potpisani Ugovor za izgradnju 21.05.2012., a početkom juna izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
  - Vrijednost Ugovora iznosi 115.155.407,78 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 28 mjeseci .

Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Izvode se radovi na oba tunela, mostu i na petlji „Tarčin“.

- **Lot 2** Poddionica Lepenica – Suhodol

- Potpisani Ugovor za izgradnju avgusta 2012., a 17.09.2012 izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
  - Vrijednost ugovora iznosi 75.168.667,02 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 20 mjeseci.

Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Započeti radovi na cijeloj trasi i na svim objektima.

- **Lot 3** Poddionica Vlakovo – Lepenica

- Potpisani Ugovor za izgradnju u decembru 2012.
  - Vrijednost ugovora iznosi 182.054.533,00 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 20 mjeseci.

Slijedi uvođenje izvođača radova u posao.

➤ Dionica Svilaj – Odžak

- Dobijeno odobrenje za građenje u Decembru 2012. godine
  - Sljedeći mjesec objaviće se poziv za odabir Izvođača radova
  - Početak izgradnje planiran za mjesec Mart 2013. godine.
  - Predviđena vrijednost radova iznosi oko 58 miliona Eura (bez PDV-a).
  - Rok izgradnje 14 mjeseci.

➤ Dionica Sarajevska obilaznica LOT 3

- Eksporprijacijia je u završnoj fazi
  - Preprojektovanje ove dionice je završeno.
  - U avgustu 2012. god. je ishodovana građevinska dozvola.

## 8. PROJEKTI IZGRADNJE

Tenutno je u izgradnji **dionica Kakanj - Drivuša** koja je podjeljena na tri lota:

➤ **Lot 1** Bilješevo - Kakanj

- Ugovorena vrijednost 43,2 miliona Eura.
- Izvođač radova je Konzorcij Viadukt (Hrvatska) i Hering (Bosna i Hercegovina).
- Rok izgradnje je 18 mjeseci.
- Početak izgradnje 24.05.2010 godine.
- Zbog promjenjenih geomehaničkih uslova na terenu u odnosu na projektovane došlo je do značajnog povećanja obima radova. Sa izvođačem radova dogovorena je izgradnja bočnog naplatnog mjestra „Kakanj“ i produžetak regionale za 1,20 km. Zbog gore navedenog iz objektivnih razloga u skladu sa uputama Konsultanta produžen je rok izgradnje poddionice za 20.05.2013. godine.

➤ **Lot 2** Gorica - Bilješevo (tunel Vjenac – dužina 2.964 m)

- Ugovorena vrijednost 62.081.529,52 Eura.
- Izvođač radova je Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenija).
- Rok izgradnje je 33 mjeseci.
- Početak izgradnje 27.04.2011 godine.
- Ugovor raskinut 27.06.2012. zbog nesolventnosti izvođača radova.
- Radovi nastavljeni 23.08.2012
- Radove izvode podizvođači radova iz prethodnog Ugovora, a koji su u I Fazi izvođenja radova оформили Konzorcij, te sada imaju status glavnih izvođača.
- Radovi se odvijaju u skladu sa usvojenim dinamičkim planom Izvođača radova.
- Rok za završetak Faze I je 31.03.2013.

➤ **Lot 3** Drivuša - Gorica

- Ugovorena vrijednost 24 miliona Eura.
- Izvođač radova je BH Konzorcij (Bosna i Hercegovina).
- Rok izgradnje je 24 mjeseca.
- Ugovor potписан 28.9.2010 godine.

Zbog radova na mostu M-3 koji je na klizištu „Gorica“ Izvođaču radova je produžen rok do Maja 2013. godine.

➤ **Dionica Vlakovo – Tačin** je podijeljena u tri lota:

- **Lot 1** Poddionica Suhodol - Tarčin.

- Potpisani Ugovor za izgradnju 21.05.2012., a početkom juna izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
- Vrijednost Ugovora iznosi 115.155.407,80 Eura (sa PDV-om).
- Rok izgradnje je 28 mjeseci.

- **Lot 2** Poddionica Lepenica - Suhodol.

- Potpisani Ugovor za izgradnju avgusta 2012., a 17.09.2012. izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
- Vrijednost Ugovora iznosi 75.168.667,02 Eura (sa PDV-om).
- Rok izgradnje je 20 mjeseci.

Izgradnja dionice Počitelj – Bijača (južni dio Koridora Vc) je započeta i to na Lot-u 1 i Lot-u 2:

➤ **Lot 1** Poddionica Kravice - Bijača.

- Ugovorena vrijednost 23.308.804,00 Eura.
- Izvođač radova je BH Konzorcij (Bosna i Hercegovina).
- Rok izgradnje je 10 mjeseci.
- Ugovor potpisani 06.09.2011 godine.
- Izvođač radova uveden u posao 04.10.2011.
- Obzirom da se ova dionica veže za izgradnju graničnog prelaza Bijača, a koji je u nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, rok za završetak ovih radova je pomjerен za kraj 2012.

➤ **Lot 2** Poddionica Zvirovići - Kravice.

- Potpisani Ugovor za izgradnju 10.05.2012., a 07. juna izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
- Vrijednost Ugovora iznosi 62.669.820,66 Eura (sa PDV-om).
- Rok izgradnje je 20 mjeseci .

Detalji o napretku ugovorenih radova i statusu projekata izgradnje su dati u **Prilogu 2**.

## 9. FINANSIJSKA POZICIJA

### 9.1. Plaćanje iz EIB zajma

➤ Lot 1 Bilješovo - Kakanj

**Izvođač radova:** Konzorcij Viadukt d.d. – Hering d.d.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Juli 2010	3.692.593,91	27.08.2010.	627.740,96	05.08.2010.	4.320.334,87
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2010	1.379.214,88	7.10.2010.	265.534,01	22.10.2010.	1.644.748,89
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2010	999.440,81	08.11.2010.	192.417,82	12.11.2010.	1.191.858,63
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2010	1.110.292,38	22.12.2010.	215.791,38	22.12.2010.	1.326.083,76
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2011	920.126,99	10.03.2011.	185.333,63	11.03.2011.	1.105.460,62
6.	Peta privremena situacija	Mart 2011	1.479.946,02	19.04.2011.	298.093,39	26.04.2011.	1.778.039,41
7.	Šesta privremena situacija	April 2011	1.252.330,31	20.05.2011.	252.246,63	20.05.2011.	1.504.576,94
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2011	1.261.381,90	28.06.2011.	254.069,82	30.06.2011.	1.515.451,72
9.	Osmnaesta privremena situacija	Juni 2011	1.037.270,85	08.07.2011.	208.928,96	14.07.2011.	1.246.199,81
10.	Deveta privremena situacija	Juli 2011	1.485.143,22	18.08.2011.	299.140,22	22.08.2011.	1.784.283,44
11.	Deseta privremena situacija	Septembar 2011	2.974.221,80	06.10.2011.	587.604,32	06.10.2011.	3.561.826,12
12.	Jedanaesta privremena situacija	Oktobar 2011	1.820.745,31	10.11.2011.	350.539,87	09.11.2011.	2.171.285,18

13.	Dvanaesta privremena situacija	Novembar 2011	2.184.184,61	21.12.2011.	420.511,19	19.12.2011.	2.604.695,80
14.	Trinaesta privremena situacija	Decembar 2011	3.033.962,94	10.02.2012.	527.072,54	09.02.2012.	3.561.035,48
15.	Četrnaesta privremena situacija	Mart 2012	931.535,57	11.04.2012.	180.256,98	06.04.2012.	1.111.792,55
16.	Petnaesta privremena situacija	April 2012	833.964,33	08.05.2012.	167.927,38	04.05.2012.	1.001.891,71
17.	Šesnaesta privremena situacija	Maj 2012	2.692.356,91	30.05.2012.	529.957,66	29.05.2012.	3.222.314,57
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Juni 2012	4.367.966,04	11.07.2012.	821.053,78	09.07.2012.	5.189.019,82
19.	Osamnaesta privremena situacija	Juli 2012	4.626.674,15	05.09.2012.	824.406,38	30.08.2012.	5.451.080,53
20.	Devetnesta privremena situacija	Oktobar 2012	4.475.401,83	16.11.2012.	393.589,85	15.11.2012.	4.868.991,68
21.	Dvadeseta privremena situacija	Novembar 2012	2.938.933,81	19.12.2012.	132.390,28	18.12.2012.	3.071.324,09
		<b>Total:</b>	<b>45.497.688,57</b>		<b>7.734.607,05</b>		<b>53.232.295,62</b>

**Tabela 4a. Plaćanje iz EIB zajma za izvođača radova**

**Napomena:** Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH.

**Nadzor:** INOCSA Ingenieria S.L.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Prva privremena situacija	Juli 2010	44.320,04	27.08.2010.	7.534,41	05.08.2010.	51.854,45
2	Druga privremena situacija	August 2010	103.623,04	16.09.2010.	17.615,92	17.09.2010.	121.238,96
3.	Treća privremena situacija	Septembar 2010	64.940,42	07.10.2010.	11.039,87	22.10.2010.	75.980,29
4.	Četvrta privremena situacija	Oktobar 2010	63.784,35	25.10.2010.	10.843,34	27.10.2010.	74.627,69

5.	Peta privremena situacija	Novembar 2010	65.410,12	26.11.2010.	11.119,72	06.12.2010.	76.529,84
6.	Šesta privremena situacija	Decembar 2010	65.270,73	22.12.2010.	11.096,02	30.12.2010.	76.366,75
7.	Sedma privremena situacija	Januar 2011	66.261,64	17.02.2011.	11.264,48	10.02.2011.	77.526,12
8.	Osma privremena situacija	Februar 2011	63.949,51	05.04.2011.	10.871,42	25.04.2011.	74.820,93
9.	Deveta privremena situacija	Mart 2011	63.619,20	05.04.2011.	10.815,26	25.04.2011.	74.434,46
10.	Deseta privremena situacija	April 2011	63.619,21	20.05.2011.	10.815,27	11.05.2011.	74.434,48
11.	Jedanaesta privremena situacija	Maj 2011	63.619,20	03.06.2011.	10.815,26	02.06.2011.	74.434,46
12.	Dvanaesta privremena situacija	Juni 2011	64.584,36	30.06.2011.	10.979,34	30.06.2011.	75.563,70
13.	Trinaesta privremena situacija	Juli 2011	63.949,50	03.08.2011.	10.871,42	01.08.2011.	74.820,92
14.	Četvrnaesta privremena situacija	August 2011	63.619,21	16.09.2011.	10.815,27	19.09.2011.	74.434,48
15.	Petnaesta privremena situacija	Septembar 2011	57.680,20	22.12.2010.	9.805,63	28.11.2011.	67.485,83
16.	Šesnaesta privremena situacija	Oktobar 2011	63.784,35	17.02.2011.	10.843,34	07.12.2011.	74.627,69
17.	Sedamnaesta privremena situacija	Novembar 2011	63.619,21	05.04.2011.	10.815,27	09.02.2012.	74.434,48
18.	Osamnaesta privremena situacija	Decembar 2011	78.067,45	05.04.2011.	13.271,47	07.03.2012.	91.338,92
19.	Devetnaesta privremena situacija	Januar 2012	65.789,48	20.05.2011.	11.184,21	15.03.2012.	76.973,69
20.	Dvadeseta privremena situacija	Februar 2012	64.749,07	03.06.2011.	11.007,34	08.05.2012.	75.756,41
21.	Dvadesetprva privremena situacija	Mart 2012	62.966,40	30.06.2011.	10.704,29	08.05.2012.	73.670,69

22.	Dvadesetdruга privremena situacija	April 2012	62.992,60	03.08.2011.	10.708,74	22.05.2012.	73.701,34
23.	Dvadesettreća privremena situacija	Maj 2012	63.018,85	16.09.2011.	10.713,20	03.07.2012.	73.732,05
24.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Juni 2012	63.871,02	02.07.2012.	10.858,07	24.07.2012	74.729,09
25.	Dvadesetpeta privremena situacija	Juli 2012	62.428,87	05.09.2012.	10.612,91	13.09.2012	73.041,78
26.	Dvadesetšesta privremena situacija	August 2012	63.766,14	15.11.2012.	10.840,24	04.10.2012.	74.606,38
27.	Dvadesetsedma privremena situacija	Septembar 2012	62.743,51	15.11.2012.	10.666,40	23.10.2012.	73.409,91
28.	Dvadesetosma privremena situacija	Oktobar 2012	73.644,29	12.12.2012.	12.519,53	11.12.2012.	86.163,82
29.	Dvadesetdeveta privremena situacija	Novembar 2012	66.845,55	12.12.2012.	11.363,74	11.12.2012.	78.209,29
			<b>1.896.537,52</b>		<b>322.411,38</b>		<b>2.218.948,90</b>

**Tabela 4b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor**

➤ Lot 3 Drivuša - Gorica

Izvođač: BH Konzorcij

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Oktobar 2010	2.051.000,92	03.11.2010.	348.670,16	27.10.2010.	2.399.671,08
2.	Prva privremena situacija	April 2011	764.126,36	19.04.2011.	147.113,79	25.04.2011.	911.240,15
3.	Druga privremena situacija	Maj 2011	1.106.232,09	26.05.2011.	210.194,47	01.06.2011.	1.316.426,56
4.	Treća privremena situacija	Juli 2011	1.307.693,32	15.07.2011.	372.104,38	21.07.2011.	1.679.797,70

5.	Četvrta privremena situacija	August 2011	857.551,72	12.09.2011.	170.643,06	09.09.2011.	1.028.194,78
6.	Peta privremena situacija	Oktobar 2011	941.228,66	30.11.2011.	189.583,97	28.11.2011.	1.130.812,63
7.	Šesta privremena situacija	Novembar 2011	761.133,59	30.12.2011.	49.601,01	29.12.2011.	810.734,60
8.	Sedma privremena situacija	Decembar 2011	1.952.461,99	17.01.2012.	368.832,74	19.01.2012.	2.321.294,73
9.	Osmnaesta privremena situacija	Mart 2012	701.608,99	08.05.2012.	136.289,96	04.05.2012.	837.898,95
10.	Deveta privremena situacija	Maj 2012	1.690.204,56	02.07.2012.	315.781,17	22.06.2012.	2.005.985,73
11.	Deseta privremena situacija	Juli 2012	855.786,73	05.09.2012.	164.760,75	04.09.2012.	1.020.547,48
12.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2012	1.134.927,85	15.11.2012.	218.502,53	08.11.2012.	1.353.430,38
13.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2012	1.512.081,80	12.12.2012.	274.336,58	11.12.2012.	1.786.418,38
14.	Trinaesta privremena situacija	Decembar 2012	1.106.049,83	31.12.2012.	212.942,78	28.12.2012.	1.318.992,61
		<b>Total:</b>	<b>16.742.088,41</b>		<b>3.179.357,35</b>		<b>19.921.445,76</b>

**Tabela 5a. Plaćanje iz EIB zajma za izvođača radova**

**Napomena:** Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH.

**Nadzor:** INOCSA Ingenieria S.L.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Prva privremena situacija	Novembar 2010	38.339,27	22.12.2010.	6.517,68	30.12.2010.	44.856,95
2.	Druga privremena situacija	Decembar 2010	34.448,08	17.02.2011.	5.856,17	10.02.2011.	40.304,25

3.	Treća privremena situacija	Januar 2011	35.433,01	16.03.2011.	6.023,61	25.04.2011.	41.456,62
4.	Četvrta privremena situacija	Februar 2011	41.459,91	25.03.2011.	7.048,18	25.04.2011.	48.508,09
5.	Peta privremena situacija	Mart 2011	47.875,32	20.05.2011.	8.138,80	20.05.2011.	56.014,12
6.	Šesta privremena situacija	April 2011	49.044,60	27.05.2011.	8.337,58	20.05.2011.	57.382,18
7.	Sedma privremena situacija	Maj 2011	50.102,30	21.06.2011.	8.517,39	23.06.2011.	58.619,69
8.	Osmnaesta privremena situacija	Juni 2011	48.271,52	15.07.2011.	8.206,16	14.07.2011.	56.477,68
9.	Deveta privremena situacija	Juli 2011	48.794,60	29.08.2011.	8.295,08	25.08.2011.	57.089,68
10.	Deseta privremena situacija	August 2011	49.407,29	27.09.2011.	8.399,24	30.09.2011.	57.806,53
11.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2011	47.907,29	17.10.2011.	8.144,24	13.10.2011.	56.051,53
12.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2011	48.822,68	12.01.2012.	8.299,86	10.01.2012.	57.122,54
13.	Trinaesta privremena situacija	Novembar 2011	46.968,78	10.02.2012.	7.984,69	15.02.2012.	54.953,47
14.	Četrnaesta privremena situacija	Decembar 2011	40.814,91	14.03.2012.	6.938,53	14.03.2012.	47.753,44
15.	Petnaesta privremena situacija	Januar 2012	44.202,89	08.05.2012.	7.514,49	08.05.2012.	51.717,38
16.	Šesnaesta privremena situacija	Februar 2012	43.072,83	17.05.2012.	7.322,38	17.05.2012.	50.395,21
17.	Sedamnaesta privremena situacija	Mart 2011	43.303,41	21.06.2012.	7.361,58	21.06.2012.	50.664,99
18.	Osamnaesta privremena situacija	April 2012	47.025,35	21.06.2012.	7.994,31	21.06.2012.	55.019,66
19.	Devetnaesta privremena situacija	Maj 2012	50.883,05	02.07.2012.	8.650,12	24.07.2012.	59.533,17

20.	Dvadeseta privremena situacija	Juni 2012	50.921,52	06.08.2012.	8.656,66	13.09.2012	59.578,18
21.	Dvadesetprva privremena situacija	Juli 2012	51.171,52	05.09.2012.	8.699,16	13.09.2012.	59.870,68
22.	Dvadesetdrug a Privremena situacija	Avgust 2012	50.648,42	15.11.2012.	8.610,23	23.10.2012.	59.258,65
23.	Dvadesettreća privremena situacija	Septembar 2012	72.937,70	31.12.2012.	12.399,41	03.01.2013.	85.337,11
24.	Dvadesetčetvr ta privremena situacija	Oktobar 2012	48.736,97	31.12.2012.	8.285,28	03.01.2013.	57.022,25
25.	Dvadesetpeta privremena situacija	Novembar 2012	57.453,95	31.12.2012.	9.767,17	04.01.2013.	67.221,12
			<b>1.188.047,17</b>		<b>201.968,00</b>		<b>1.390.015,17</b>

Table 5b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor

## 9.2. Plaćanje iz EBRD zajma

➤ Lot 2 Gorica - Bilješev - Gorica (tunel Vijenac - dužina 2.964 m)

Izvođač radova: Primorje d.d.

Br	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2011	5.306.114,56	23.06.2012.	902.038,39	23.06.2011.	6.208.152,95
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2011	1.488.594,19	07.11.2011.	286.592,31	07.10.2011.	1.775.186,50
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2011	1.146.769,89	07.12.2011.	220.782,43	09.11.2011.	1.367.552,32
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2011	2.039.435,78	10.01.2012.	392.643,35	14.12.2011.	2.432.079,13
5.	Četvrta privremena situacija	Decembar 2011	1.315.253,79	21.02.2012.	264.920,79	10.01.2012.	1.580.174,58

<b>6.</b>	Peta privremena situacija	Januar 2012	1.187.458,08	29.03.2012.	239.179,95	29.02.2012.	1.426.638,03
<b>7.</b>	Šesta privremena situacija	Februar 2012	981.266,34	25.04.2012.	197.648,43	21.03.2012.	1.178.914,77
<b>8.</b>	Sedma privremena situacija	Mart 2012	1.054.804,23	08.06.2012.	212.460,56	10.04.2012.	1.267.264,79
<b>9.</b>	Konačni obračun	Juni 2012	42.654,36	07.09.2012.	7.251,24	13.09.2012.	49.905,60
	<b>Total:</b>		<b>14.562.351,22</b>		<b>2.723.517,45</b>		<b>17.285.868,67</b>

**Tabela 6a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova**

**Napomena:** Iznos od 5.306.114,56 Eura će biti dijelom plaćen iz kreditnih sredstava EBRD-a (639.204,36 Eura) dok je drugi dio u iznosu od 4.666.910,20 Eura plaćen iz sredstava koja su naplaćena protestom avansne bankarske garancije izdate od NLB d.d. Ljubljana za SCT d.d. Ljubljana. Navedeni avans je prethodno isplaćen SCT-u iz kreditnih sredstava.

**Izvođač radova:** BH Konzorcij - lider Euroasfalt d.o.o. Sarajevo

Br	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Avgust 2012	1.538.461,53	10.10.2012.	261.538,47	07.09.2012.	1.800.000,00
<b>2.</b>	Prva privremena situacija	Septembar 2012	1.913.029,21	05.11.2012.	368.306,87	10.10.2012.	2.281.336,08
<b>3.</b>	Druga privremena situacija	Oktobar 2012	1.162.521,56	05.12.2012.	237.036,42	13.11.2012.	1.399.557,98
	<b>Total:</b>		<b>4.614.012,30</b>		<b>866.881,76</b>		<b>5.480.894,06</b>

**Nadzor:** IGH d.d.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Oktobar 2010	198.370,00	05.11.2010.	33.722,90	22.10.2010.	232.092,90

2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2010	50.625,00	13.12.2010.	8.606,25	12.11.2010.	59.231,25
3.	Druga privremena situacija	Novembar 2010	32.750,00	07.01.2011.	5.567,50	10.12.2010.	38.317,50
4.	Treća privremena situacija	Decembar 2010	34.000,00	02.02.2011.	5.780,00	30.12.2010.	39.780,00
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2011	54.400,00	24.03.2011.	9.248,00	04.03.2011.	63.648,00
6.	Peta privremena situacija	Mart 2011	17.150,00	01.06.2011.	2.915,50	26.04.2011.	20.065,50
7.	Šesta privremena situacija	April 2011	8.786,96	08.06.2011	1.493,78	12.05.2011	10.280,74
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2011	8.900,00	07.07.2011	1.513,00	02.06.2011	10.413,00
9.	Osma privremena situacija	Maj 2011	58.420,51	01.08.2011.	9.931,49	30.06.2011	68.352,00
10.	Deveta privremena situacija	Juni 2011	25.931,82	23.09.2011	4.408,41	22.08.2011	30.340,23
11.	Deseta privremena situacija	Juli 2011	35.204,76	10.10.2011	5.984,81	26.08.2011	41.189,57
12.	Jedanaesta privremena situacija	August 2011	43.084,84	07.11.2011	7.324,42	11.10.2011	50.409,26
13.	Dvanaesta privremena situacija	Septembar 2011	45.140,91	16.11.2011	7.673,95	21.10.2011	52.814,86
14.	Trinaesta privremena situacija	Oktobar 2011	34.880,95	11.01.2012	5.929,77	22.12.2011	40.810,72
15.	Četrnaesta privremena situacija	Novembar 2011	45.294,38	24.02.2012	7.700,05	10.01.2012	52.994,43
16.	Petnaesta privremena situacija	Decembar 2011	42.937,49	14.03.2012	7.299,37	14.03.2012	50.236,86
17.	Šesnaesta privremena situacija	Januar 2012	43.303,62	04.04.2012.	7.361,62	14.03.2012.	50.665,24
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Februar 2012	43.743,25	11.06.2012.	7.436,36	08.05.2012.	51.179,61

19.	Osamnaesta privremena situacija	Mart 2012	58.699,19	11.06.2012.	9.978,86	17.05.2012.	68.678,05
20.	Devetnaesta privremena situacija	April 2012	46.626,95	09.07.2012.	7.926,59	03.07.2012.	54.533,54
21.	Dvadeseta privremena situacija	Maj 2012	47.000,59	02.08.2012.	7.990,10	09.08.2012.	54.990,69
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Juni 2012	47.047,17	27.09.2012.	7.998,02	13.09.2012.	55.045,19
	<b>Total:</b>		<b>1.022.298,39</b>		<b>173.790,75</b>		<b>1.196.089,14</b>

**Tabela 6b. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor**

**Izvođač:** BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo (Bijača – Kravice)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Septembar 2011	1.992.205,54	14.11.2011.	338.674,94	13.10.2011.	2.330.880,48
2.	Prva privremena situacija	Decembar 2011	1.133.837,57	15.03.2012.	218.292,62	31.01.2012.	1.352.130,19
3.	Druga privremena situacija	Februar 2012	948.577,31	25.04.2012.	181.888,27	27.03.2012.	1.130.465,58
4.	Treća privremena situacija	Mart 2012	812.079,43	11.06.2012.	163.570,57	09.05.2012.	975.650,00
5.	Četvrta privremena situacija	Maj 2012	813.023,72	06.07.2012.	163.760,77	20.06.2012.	976.784,49
6.	Peta privremena situacija	Juni 2012	1.329.861,41	14.08.2012.	267.863,19	16.07.2012.	1.597.724,60
7.	Šesta privremena situacija	Juli 2012	914.232.42	11.09.2012.	193.322,37	16.08.2012.	1.107.554,79

8.	Sedma privremena situacija	Avgust 2012	1.512.403,86	19.10.2012.	293.191,23	13.09.2012.	1.805.595,09
9.	Osma privremena situacija	Septembar 2012	1.668.396,31	12.11.2012.	321.208,80	15.11.2012.	1.989.605,11
10.	Deveta privremena situacija	Oktobar 2012	1.231.277,52	10.12.2012.	237.052,30	15.11.2012.	1.468.329,82
	<b>Total:</b>		<b>12.355.895,09</b>		<b>2.378.825,06</b>		<b>14.734.720,15</b>

**Tabela 7a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova**

**Nadzor:** Roughton International Limited (Bijača – Zvirovići) Velika Britanija

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Novembar 2011	235.645,00	11.01.2012.	40.059,65	22.12.2011.	275.704,65
2.	Prva privremena situacija	Novembar 2011	46.803,91	16.01.2012.	7.956,66	22.12.2011.	54.760,57
3.	Druga privremena situacija	Decembar 2011	68.016,67	16.01.2012.	11.562,83	22.12.2011.	79.579,50
4.	Treća privremena situacija	Januar 2012	70.833,33	14.03.2012.	12.041,67	14.03.2012.	82.875,00
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2012	52.262,50	04.04.2012.	8.884,63	14.03.2012.	61.147,13
6.	Peta privremena situacija	Mart 2012	42.600,00	26.04.2012.	7.242,00	21.03.2012.	49.842,00
7.	Šesta privremena situacija	April 2012	53.517,85	11.06.2012.	9.098,03	08.05.2012.	62.615,88
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2012	56.564,29	09.07.2012.	9.615,93	03.07.2012.	66.180,22
9.	Osma privremena situacija	Juni 2012	55.089,29	09.07.2012.	9.365,18	24.07.2012.	64.454,47
10.	Deveta privremena situacija	Juli 2012	52.392,85	07.09.2012.	8.906,78	13.09.2012.	61.299,63

11.	Deseta privremena situacija	Avgust 2012	48.148,30	27.09.2012.	8.185,21	23.10.2012.	56.333,51
12.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2012	51.022,01	04.12.2012.	8.673,74	03.12.2012.	59.695,75
13.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2012	54.242,25	04.12.2012.	9.221,18	03.12.2012.	63.463,43
	<b>Total:</b>		<b>887.138,25</b>		<b>150.813,49</b>		<b>1.037.951,74</b>

**Tabela 7b.** Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

**Izvođač:** OHL ŽS, a.s. (Zvirovići - Kravice)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2012	5.266.697,55	17.07.2012.	895.338,58	17.07.2012.	6.162.036,13
2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2012	2.468.398,27	27.12.2012.	430.178,60	10.12.2012.	2.898.576,87
	<b>Total:</b>		<b>7.735.095,82</b>		<b>1.325.517,18</b>		<b>9.060.613,00</b>

**Tabela 8a.** Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

**Izvođač:** CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Suhodol - Tarčin)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2012	9.842.342,55	19.07.2012.	1.673.198,23	17.07.2012.	11.515.540,78
2.	Prva privremena situacija	Avgust 2012	3.129.973,05	28.09.2012.	602.599,57	07.09.2012.	3.732.572,62
3.	Druga privremena situacija	Septembar 2012	2.592.880,06	14.11.2012.	499.195,48	19.10.2012.	3.092.075,54
4.	Treća privremena situacija	Oktobar 2012	3.100.664,89	30.11.2012.	596.957,00	09.11.2012.	3.697.621,89
	<b>Total:</b>		<b>18.665.860,55</b>		<b>3.371.950,28</b>		<b>22.037.810,83</b>

**Tabela 9a.** Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

**Nadzor:** EGIS Internationale

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juli 2012	298.457,00	20.09.2012.	50.737,69	13.09.2012.	349.194,69
2.	Prva privremena situacija	Juni 2012	33.051,75	07.09.2012.	5.618,80	03.12.2012.	38.670,55
3.	Druga privremena situacija	Juli 2012	58.118,64	12.11.2012.	9.880,17	03.12.2012.	67.998,81
		<b>Total:</b>	<b>389.627,39</b>		<b>66.236,66</b>		<b>455.864,05</b>

Tabela 9b. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

### 9.3. Rekapitulacija

Br.	Zajam EIB			Napomena:
	Povlačenje Br.1	12.000.000,00	(€)	27.08.2010.
Povlačenje Br.2		11.000.000,00	(€)	29.12.2010.
Povlačenje Br.3		15.000.000,00	(€)	04.10.2011.
Povlačenje Br.4		37.000.000,00	(€)	26.03.2012.
<b>Ukupno:</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>(€)</b>	
1.	LOT 1	JV VIADUKT d.d. - HERING d.d.	45.497.688,57	(€) Detalji u tabeli 4a.
2.		INOCSA INGENIERIA S.L..	1.896.537,52	(€) Detalji u tabeli 4b.
3.	LOT 3	BH Konzorcij	16.742.088,41	(€) Detalji u tabeli 5a.
4.		INOCSA INGENIERIA S.L..	1.188.047,17	(€) Detalji u tabeli 5b.
		<b>Ukupno:</b>	<b>65.324.361,67</b>	<b>(€)</b>

Tabela 7. Izvještaj o EIB zajmu

Br.	Zajam EBRD			Napomena:
	Ukupan iznos zajma		180.000.000,00 (€)	
1.	PRIMORJE d.d.		14.562.351,22 (€)	Dionica Drivuša- Kakanj, dio 1 glavnog ugovora Detalji u tabeli 6a.
1a	BH Konzorcij		4.614.012,30 (€)	
2.	IGH d.d.		1.022.298,39 (€)	Detalji u tabeli 6b.
3.	BH Konzorcij		12.355.895,09 (€)	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom, dio 3 glavnog ugovora Detalji u tabeli 7a.
4.	Roughton International Ltd		887.138,25 (€)	Detalji u tabeli 7b.
5.	OHL ŽS		7.735.095,82 (€)	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom, dio 3 glavnog ugovora Detalji u tabeli 8a.
6.	Cengiz		18.665.860,55 (€)	Dionica Vlakovo-Tarčin, dio 2 glavnog ugovora Detalji u tabeli 9a.
7.	Egis		389.627,39 (€)	
Ukupno:			60.232.279,01 (€)	

Tabela 8. Izvještaj o EBRD zajmu

## **10. UTICAJ NA OKOLIŠ**

Zaključno sa drugim kvartalom 2012 godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo četiri okolinske dozvole.

Prva je izdata u Februaru 2009 godine za dionice Kakanj – Drivuša i Vlakovo – Tarčin, a druga je izdata u Septembru 2010 godine za dionicu od Svilaja (uključujući i dio mosta koji pripada Bosni i Hercegovini) do Doboju Jug (Karuše).

Treća okolinska dozvola za dionicu Mostar Sjever – južna granica, poddionica Bijača – Zvirovići je izdata u Decembru 2010 godine, dok je četvrta okolinska dozvola izdata za dionicu koja je u fazi projektovanja Tarčin – Zukići – Konjic u junu 2012.

U drugom kvartalu su raspisani tenderi za izbor izvođača radova na čišćenju separatora, te tendera za nastavak monitoringa okoliša (ispitivanje vode i tla), dok je u trećem kvartalu izvršen izbor izvođača za realizacija ugovora.

U IV kvartalu, na dionici Jošanica – Kakanj, je izvršen monitoring na 52 separatora, s tim da na poddionici Jošanica – Podlugovi nisu uzimani uzorci, jer je u toku zamjena starih betonskih separatora sa novim poliesterskim separatorima.

Novi poliesterski separatori su usklađeni sa zvaničnim normama BAS EN 858 za ovu vrstu opreme.

Analizom je utvrđeno da svi uzorci zadovoljavaju propisane vrijednosti iz gore pomenutih normi.

Također u IV kvartalu 2012.godine, izvršeno je uzorkovanje vode i tla, kako to propisuje Okolinska dozvola za dionice u izgradnji:

- na dionici Kravice – Bijača,
- na dionici Suhodol – Tarčin.

Također, na ovim dionicama koje su u izgradnji: Kravice – Bijača i Suhodol – Tarčin svakodnevno se odvijaju aktivnosti na pranju i čišćenju cesta.

## **11. PRILOG 1.**

**Dinamika procedure za dobijanje građevinskih  
dozvola za period do 30.09.2012 godine**

**11.1. Stanje saglasnosti za Vlakovo - Lepenica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.12.2012.**

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	24.12.2010	Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	14.12.2010	Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.	19.04.2010	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i Kanton Srednjebosanski	23.02.2010.	Dobiveno	---
5	Općina Kiseljak (stručno mišljenje-saglasnost)	23.02.2010.	Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	15.04.2010	Dobiveno	---
7	BH Gas	23.04.2010	Dobiveno	---
8	Elektrodistribucija Sarajevo	27.04.2010	Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo	14.04.2010	Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za krčenje šuma)	29.03.2011	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	29.03.2011	Dobiveno	---
12	Vodovod Ilijža	12.05.2010	Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane	13.04.2010	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (sanitarna saglasnost)	29.03.2011	Dobiveno	---
15	Općina Ilijža (stručno mišljenje-saglasnost)	23.02.2010.	Dobiveno	---
16	Elektro Kiseljak	01.12.2010.	Dobiveno	---
17	Vodovod Kiseljak	06.12.2010.	Dobiveno	---
18	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	19.02.2009.	Dobiveno	---
19	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	<b>Pribavljena urbanistička saglasnost (januar 2012 god.)</b> <b>Pribavljena građevinska dozvola maj 2012 god.</b>		

**11.2. Stanje saglasnosti za Lepenica – Tarčin potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.12.2012.**

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	---	Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	---	Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.	26.08.2010	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i Kanton Srednjebosanski	---	Dobiveno	---
5	Općina Kiseljak (stručno mišljenje-saglasnost)	---	Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	---	Dobiveno	---
7	BH Gas	07.12.2010	Dobiveno	---
8	Elektroistribucija Sarajevo	13.08.2010	Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo	19.07.2010	Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12	Vodovod Hadžići	08.07.2010	Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane	01.12.2010	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (sanitarna saglasnost)	---	Dobiveno	---
15	Općina Hadžići(stručno mišljenje-saglasnost)	---	Dobiveno	---
16	Elektroistribucija Kiseljak	---	Dobiveno	---
17	Vodovod Kiseljak	06.12.2010	Dobiveno	---
18	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	19.02.2010	Dobiveno	
19	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	<b>Urbanistička dobivena u julu 2011 god. ; Građevinska dobivena u februaru 2012 god.</b>		

**11.3. Stanje saglasnosti za Svilaj – Vukosavlje potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.12.2012.**

No.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	20.01.2011	Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	25.10.2010	dobiveno (bez mosta)	Dokumentacija izrađena
3	JP HT Mostar d.o.o.	---	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja od Komisije za davanje stručne ocjene na usvojenu prostorne osnove	27.12.2010	dobiveno za 0+00 do 10+700 - područje Federacije BiH	---
5	Općina Odžak(stručno mišljenje-saglasnost)	---	Nije potrebno (ima mišljenje Komisije)	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	12.01.2011	Dobiveno	---
7	BH Gas	---	Dobiveno	---
8	Elektrodistribucija Odžak	12.01.2011	Dobiveno	
9	Elektroprenos Tuzla	---	Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Posavski (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Posavski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12	Vodovod Odžak	---	Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane	---	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Posavski	---	Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo prostornog uređenja (integralni separate za dobijanje urbanističke saglasnosti)	---	Dobiveno	
16	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	07.09.2010	Dobiveno	
17	Federalno ministarstvo prostornog uređenja		<u>Dobivena urbanistička u julu 2012 god.;</u> <u>Gradevinska dozvola dobivena u decembru 2012 god.</u>	

**11.4. Stanje saglasnosti za Sarajevo-bypass Lot 3 potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.12.2012.**

No.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
3	JP BH Telecom d.o.o.	---	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo		Dobiveno	---
5	Općina Iličići I Općina Novi Grad Sarajevo	---	Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas, Sarajevo Gas	---	Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
8	Elektro distribucija Sarajevo		Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
9	Elektroprenos Sarajevo	---	Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12	JKP Vodovod I Kanalizacija Sarajevo	---	Dobiveno	Urađena dokumentacija za građevinsku dozvolu
13	Ministarstvo odbrane	---	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	---	Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	
16	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	<b>Dobivena urbanistička saglasnost. Dobivena građevinska u septembru 2012 god.</b>		

**11.5. Stanje saglasnosti za Tarčin - Zukići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.12.2012**

No.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		dobivena	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Neretve (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.		Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i Kanton Hercegovačko-Neretvanski		U postupku izdavanja Urbanističke saglasnosti FMPU će tražiti stručno Mišljenje od Kantonalnog ministarstava prostornog uređenja	---
5	Općina Hadžići I Općina Konjic (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		dobivena	---
7	BH Gas		Dobiveno	---
8	Elektroprivreda Sarajevo		Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo		Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za krčenje šuma)		Predato	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Predato	
12	Vodovod Hadžići I Vodovod Konjic		Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Hercegovačko-Neretvanski (sanitarna saglasnost)		dobivena	---
15	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobivena	---
16	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	<b>Predaja zahtjeva za urbanističku predviđena u januaru 2013 god.</b>		

**11.6. Stanje saglasnosti za Zukići – Konjic potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.12.2012**

No.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		dobivena	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Neretve (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.		Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Kanton Hercegovačko-Neretvanski		U postupku izdavanja Urbanističke saglasnosti FMPU će tražiti stručno Mišljenje od Kantonalnog ministarstava prostornog uređenja	---
5	Općina Konjic (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		dobiveno	---
7	BH Gas		Dobiveno	---
8	Elektroprivreda Mostar		dobiveno	---
9	Elektroprenos Mostar		dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za krčenje šuma)		Predato	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		dobiveno	
12	Vodovod Konjic		Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Hercegovačko-Neretvanski (sanitarna saglasnost)			---
15	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	---
16	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	<b>Predaja zahtjeva za urbanističku predviđena u januaru 2013 god.</b>		

## **12. PRILOG 2.**

**Dinamika radova projekata izgradnje  
za period do 31.12..2012 godine**

## 12.1. Lot 1: Bilješovo – Kakanj

### 12.1.1. Dinamika radova na projektu (Lot 1) na dan 31.12.2012

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		<b>TRASA AUTOCESTE</b>					
	1.1.	Nova trasa	384	07.06.2010.	24.11.2011.	99%	
	1.2.	Rekonstruisana trasa	288	10.02.2011.	24.11.2011.	99%	
2.		<b>PETLJA LUČANI</b>					
	2.1.	Izgradnja naplatnih kućica „Lučani“	80	22.07.2011.	10.11.2011.	100%	
	2.2.	Potputnjak „Lučani“	80	22.07.2011.	10.11.2011.	98%	
3.		<b>DRENAŽA</b>				99%	
4.		<b>INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI</b>					
	4.1.	Prolazi		25.05.2010.	24.11.2011.	100%	
	4.2.	Projekat sanacije klizišta „Tičići“	310	24.05.2010.	29.07.2011.	99%	
5.		<b>MOSTOVI</b>					
	5.1.	Izgradnja novog mosta	394	24.05.2010.	21.06.2011.	100%	
	5.2.	Rekonstrukcija postojećih mostova	245	14.06.2010.	20.05.2011.	100%	

**Tabela 10a. Dinamika radova Lot 1**

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
6.		<b>REGIONALNA CESTA R445</b>					
	6.1.	Trasa	394	24.05.2010.	21.06.2011.	98%	
	6.2.	Inžinjerske konstrukcije i objekti	105	02.09.2010.	26.01.2011.	100%	
	6.3.	Mostovi	105	11.06.2010.	04.11.2010.	99%	
	6.4.	Prolazi				99%	
7.		<b>LOKALNE CESTE</b>	100	27.05.2011.	13.10.2011.	83%	
8.		<b>SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA</b>					
	8.1.	Saobraćajno-tehnička oprema autoceste				97%	
	8.2.	Saobraćajno-tehnička oprema regionalne ceste				85%	
	8.3.	Saobraćajno-tehnička oprema lokalne ceste				10%	
9.		<b>SAOBRAĆAJ ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA</b>				95%	
10.		<b>RADOVI NA INSTALACIJAMA</b>	384	07.06.2010.	24.11.2011.		
	10.1.	Gasne instalacije				100%	
	10.2.	Elektro – distributivne linije				95%	
	10.3.	Napajanje električnom energijom				95%	
	10.4.	Optički kablovi i TK linije				95%	
	10.5.	Saobraćajni informativni sistem				50%	
	10.6.	Ostali radovi				90%	

Table 10b. Dinamika radova Lot 1

## 12.2. Lot 2: Gorica - Bilješev (tunel Vjenac – dužine 2.964 m)

### 12.2.1. Dinamika radova na projektu (Lot 2) na dan 31.12.2012

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		ZEMIJNI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA		5.05.2011.	15.09.2011.	100%	
2.		POSLOVI ZAŠTITE I OSIGURANJA NA PORTALIMA		5.05.2011.	25.09.2011.	100%	
3.		DRENAŽNI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA		5.05.2011.	15.11.2012.		
4.		ISKOPI U TUNELIMA		25.08.2011.	31.03.2013.	69%	
5.		POSLOVI PODRŠKE U TUNELIMA		25.08.2011.	31.03.2013.	69%	
6.		POMOĆNI RADOVI NA POPREČNIM VEZAMA (NIŠA)		20.04.2012.	31.03.2013.	50%	
7.		HIDROIZOLACIJA I DRENAŽA TUNELA		10.06.2012.	20.10.2013.	5%	
8.		DRENAŽA TUNELA "VIJENAC"		10.06.2012.	20.10.2013.	5%	
9.		NADSTREŠNICE NA ULAZIMA		10.09.2012.	20.09.2013.	100%	
10.		BETONSKI RADOVI U TUNELIMA I POPREČNIM VEZAMA (NIŠAMA)		15.06.2012.	10.10.2013.	30%	
11.		OJAČANJA		15.06.2012.	10.10.2013.		
12.		BETONSKA OJAČANJA KOLOVOZA		01.06.2013.	05.01.2014.		
13.		GEOTEHNIČKI NADZOR		5.05.2011.	01.12.2014.	53%	
14.		UZEMLJENJE		01.08.2013.	01.12.2013.	55%	
15.		HORTIKULTURA		01.10.2013.	01.02.2014.		
16.		VENTILACIJA U TUNELIMA		01.10.2013.	01.02.2014.		
	16.1.	ELEKTROMATERIJAL I ELEKTRO RADOVI ZA VENTILACIJU U TUNELU		01.10.2013.	01.02.2014.		
17.		PRIVREMENE PRILAZNE CESTE		05.05.2011.	01.07.2011.	100%	
18.		RADIO SISTEM TUNELA "VIJENAC"		01.09.2013.	01.02.2014.		
19.		OZVUČENJE		01.09.2013.	01.02.2014.		

Table 11a. Dinamika radova Lot 2

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
20.		REKAPITULACIJA OPREME I MONTAŽA TV SISTEMA TUNELA "VIJENAC" (STAVKA 20.1+20.2)		01.09.2013.	01.02.2014.		
21.		REKAPITULACIJA OPREME (STAVKA 21.1 TO 21.10) I MONTAŽNIH RADOVA (STAVKA 21.11.1 TO 21.11.2) DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA TUNELA "VIJENAC"		01.09.2013.	01.02.2014.		
22.		POTPORNI ZID Z3, IZMEĐU VIJADUKTA "GORICA" I TUNELA "VIJENAC"		01.05.2011.	01.12.2012.	100%	
23.		POTPORNI ZIDOVI Z1 I Z2, IZMEĐU VIJADUKTA "GORICA" I TUNELA "VIJENAC"		01.05.2011.	01.12.2012.	100%	
24.		IZLAZNA TRASA TUNELA "VIJENAC"		01.09.2013.	01.22.2014.		
25.		KLIZIŠTE "GORICA" /DELUVIUM EROSION/		01.05.2011.	01.12.2011.	100%	
26.		VODOSNADBIEVANJE TUNELA "VIJENAC"		01.03.2013.	01.12.2013.	2%	
27.		UKLANJANJE POSTOJEĆE SEOSKE CESTE		01.07.2013.	31.07.2013.	100%	
28.		VODOSNADBIEVANJE TUNELA "VIJENAC"		01.03.2013.	01.12.2013.	2%	
29.		HIDRANTNA MREŽA U TUNELU "VIJENAC"		01.07.2013.	01.12.2013.		
30.		UNUTRAŠNJA TUNELSKA DRENAŽA		20.06.2012.	20.09.2013.	53%	
31.		SNADBIEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM TUNELA		01.05.2013.	01.07.2013.	95%	
32.		TRAFO-STANICE I UPS		01.05.2013.	01.07.2013.		
33.		PROJEKT RASVJETE I NISKONAPONSKE DISTRIBUTIVNE MREŽE SA RAZVODNIM ORMAROM		01.05.2013.	01.12.2013.		
34.		POLAGANJE TK KABLOVA ISPRED TUNELA		01.05.2013.	01.12.2013.		
35.		OPTIČKI TK KABLOVI		01.08.2013.	01.02.2014.		
36.		TELEFONSKI SISTEMI TPS		01.08.2013.	01.02.2014.		
37.		SISTEM PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE		01.08.2013.	01.02.2014.		
38.		SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA TUNELA "VIJENAC"		01.11.2013.	25.01.2014.		

Table 11b. Dinamika radova Lot 2

### 12.3. Lot 3: Drivuša - Gorica

#### 12.3.1. Dinamika radova na projektu (Lot 3) na dan 31.12.2012

Br.	ID	Opis Stavke	Trajanje	Početak	Završetak	% Izvršenja	Vrsta radova koja se trenutno izvodi
1.		TRASA:	622 days	22.11.2010.	20.10.2012.	90%	nasip do visine posteljice,humuziranje, segmentni jaci, propust, reno madraci
2.		NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA TRASA:	583 days	22.11.2010.	01.10.2012.	85%	nasip do visine posteljice, objekti
	2.1.	NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA OBJEKTI	450 days	01.07.2011	01.10.2012.	85%	Izrada stubova i greda objekta naplate
3.		CENTAR ZA ODRŽAVANJE I KONTROLU PROMETA DRIVUSA:	532 days	07.03.2011.	27.10.2012.	85%	ivičnjaci,tampon,segmentni jaci i objekti
	3.1.	COKP DRIVUŠA:objekti	425 days	15.08.2011	15.10.2012	75%	Izrada objekata COKP-a.
4.		OSTALE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE (Petlja Drivusa, potporni zidovi, raskrsnica Moscanica, vanjsko uređenje okoliša)	583 days	22.11.2010.	01.10.2012.	100%	betoniranje zida na km 3+318, nasip do visine posteljice
5.		UNUTRAŠNJA ODVODNJA:	503 days	15.03.2011	20.10.2012	80%	Polaganje cijevi i revizionih okana
	5.1.	UNUTRAŠNJA ODVODNJA (propusti):	503 days	15.03.2011	20.10.2012	95%	Izrada propusta
6.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE:					

Table 12a. Dinamika radova Lot3.

Br.	ID	Opis Stavke	Trajanje	Početak	Završetak	% Izvršenja	Vrsta radova koja se trenutno izvodi
	6.1.	UKUPNO MOST M -1	190 days	01.07.2011	10.01.2012	50%	
	6.2.	UKUPNO MOST M	425 days	01.08.2011	05.09.2012	55%	
	6.3.	UKUPNO MOST M -2	540 days	01.03.2011	01.09.2012	75%	Završena izrada temelja i stubova lijevog i desnog mosta. Izrada AB prednapregnutih nosača
	6.4.	UKUPNO MOST M-3	697days	10.11.2010	27.10.2012	85%	Izrada temelja i stubova lijevog i desnog mosta. Izrada i nagurivanje segmenata rasponske konstrukcije
	6.5.	UKUPNO MOST POTPUTNJAK "DRIVUŠA"	150 days	01.06.2011	01.11.2011	95%	Izrada temeljne ploče potputnjaka
	6.6.	UKUPNO PROPUST "DRIVUŠA"	120 days	15.04.2011	25.07.2011	90%	Nije još počelo - luvodać odgodio početak za april 2012. zbog najavljenih lokalnih radova na zacijsavljenju potoka koji vodi u propust
7.		SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA				10%	Nije prikazano u dinamičkom planu Izvođača
8.		ZAŠTITA OD BUKE				0%	Nije prikazano u dinamičkom planu Izvođača
9.		INSTALACIJE	180 days	01.11.2011	01.05.2012	65%	2 Trafo Stanice - prikupljanje saglasnosti, Rasvjeta - nije počelo, Telekomunikacija I Telefonija - nije počelo, Optika - nije počelo,

Table 12b. Dinamika radova Lot3.

## 12.4. Lot 7: Kravice – Bijača

### 12.4.1. Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 31.12.2012

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje mjeseci	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					
	1.1.	Nova trasa	10	10.10.2011.	30.07.2012.	95%	nasip do visine posteljice, segmentni jarni, propust, tampon,
2.		PETLJA ZVIRIĆI				85%	
	2.1.	Izgradnja naplatnih kućica „Zvirići“	8	10.10.2011.	15.06.2012.	75%	Izrada stubova i greda objekta naplate
	2.2.	COKP ZVIRIĆI:objekti	9	10.10.2011.	15.07.2012.	90%	Izrada temelja i nosača objekata COKPa.
3.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE i OBJEKTI	10	10.10.2011.	30.07.2012.		
	3.1.	Prolazi	7	10.10.2011.	30.04.2012.	90%	
4.		MOSTOVI	10	10.10.2011.	30.07.2012.		
	4.1.	Izgradnja mostova	10	10.10.2011.	30.07.2012.	90%	
	4.2.	Izgradnja odmorišta Kravice	7	10.10.2011.	30.04.2012.	90%	

Table 13a. *Dinamika radova Lot7*

## 12.5. Lot 6: Zvirovići – Kravice

### 12.5.1. Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 31.12.2012

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje mjeseci	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					
	1.1.	Nova trasa	20	07.06.2012.	07.02.2014.	15%	Čišćenje terena,miniranje i nasipanje
2.		PETLJA ZVIRIĆI				15%	
	2.1.	Izgradnja naplatnog mjesta „Zvirovići“	20	07.06.2012.	07.02.2014.	5%	
3.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI	20	07.06.2012.	07.02.2014.	1%	
	3.1.	Prolazi	20	07.06.2012.	07.02.2014.	10%	
4.		MOSTOVI	20	07.06.2012.	07.02.2014.		
	4.1.	Vijadukt Pavlovića	20	07.06.2012.	07.02.2014.	1%	
	4.2.	Most Trebižat	20	07.06.2012.	07.02.2014.	1%	
	4.3.	Most Studenčica	20	07.06.2012.	07.02.2014.	1%	
5.		TUNEL Bijela Vlaka	20	07.06.2012.	07.02.2014.	25%	

Table 13b. Dinamika radova Lot6

**12.6. Lot 2: Poddionica Lepenica - Suhodol****12.6.1. Dinamika radova na projektu na dan 31.12.2012**

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje mjeseci	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		<b>TRASA AUTOCESTE</b>					
	1.1.	Nova trasa	20	17.09.2012.	17.05.2014.	10%	
2.		<b>INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	5%	
	2.1.	Prolazi	20	17.09.2012.	17.05.2014.	10%	
3.		<b>MOSTOVI</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	5%	
	3.1.	Most 1	20	17.09.2012.	17.05.2014.	5%	
	3.2.	Most 2	20	17.09.2012.	17.05.2014.	5%	
4.		<b>TUNELI</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	2%	
	4.1.	<b>TUNEL T1</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	2%	
	4.2.	<b>TUNEL T2</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	2%	

Table 14a. *Dinamika radova Lot2*

**12.7. Lot 2: Poddionica Suhodol - Tarčin****12.7.1. Dinamika radova na projektu na dan 31.12.2012**

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje mjeseci	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		<b>TRASA AUTOCESTE</b>					
	1.1.	Nova trasa	28	08.06.2012.	08.10.2014	40%	Čišćenje terena, miniranje i nasipanje
2.		<b>PETLJA TARČIN</b>	28	08.06.2012.	08.10.2014	45%	
	2.1.	Izgradnja naplatnog mjesta „Tarčin“	28	08.06.2012.	08.10.2014	25%	
3.		<b>INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI</b>	28	08.06.2012.	08.10.2014		
	3.1.	Regulacije vodotoka	28	08.06.2012.	08.10.2014	80%	
	3.2.	Prolazi	28	08.06.2012.	08.10.2014	35%	
4.		<b>MOSTOVI</b>	28	08.06.2012.	08.10.2014		
	4.1.	Most 3	28	08.06.2012.	08.10.2014	25%	
5.		<b>TUNELI</b>	28	08.06.2012.	08.10.2014		
	5.1.	<b>TUNEL T3</b>	28	08.06.2012.	08.10.2014	20%	
	5.2.	<b>TUNEL T4</b>	28	08.06.2012.	08.10.2014	30%	

Table 15a. *Dinamika radova Lot2*