

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

**JAVNO PREDUZEĆE  
AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o Mostar**

**PROJEKAT:  
AUTOCESTE NA KORIDORU Vc U FEDERACIJI BiH**

**IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA Br. 14  
(završno sa 30.09.2013. godine)**

Mostar, novembar 2013. godine

**Sadržaj:**

<b>1. UVOD.....</b>	<b>4</b>
1.1. O nama .....	4
1.2. Opis projekta .....	5
<b>2. UGOVORI O ZAJMU .....</b>	<b>7</b>
<b>3. PLAN NABAVKE.....</b>	<b>9</b>
<b>4. GLAVNI PROJEKAT .....</b>	<b>13</b>
<b>5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA.....</b>	<b>15</b>
<b>6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA.....</b>	<b>16</b>
<b>7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE .....</b>	<b>17</b>
<b>8. PROJEKTI IZGRADNJE .....</b>	<b>19</b>
<b>9. FINANSIJSKA POZICIJA .....</b>	<b>22</b>
9.1. Plaćanje iz EIB zajma .....	22
9.2. Plaćanje iz EBRD zajma.....	30
9.3. Plaćanja iz EIB zajma FAZA II .....	40
9.4. Izvršena plaćanja iz vlastitih sredstava za projekte za koje je odobren kredit, a sredstva nisu operativna .....	42
9.5. Rekapitulacija .....	43
9.6. Izvršena plaćanja iz vlastitih sredstava .....	45
<b>10. UTICAJ NA OKOLIŠ .....</b>	<b>47</b>
<b>11. PRILOG 1.....</b>	<b>48</b>
Dinamika procedure za dobijanje građevinskih.....	48
dozvola za period do 30.09.2013. godine.....	48
11.1. Stanje saglasnosti za dionicu Vlakovo - Lepenica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013. ....	49
11.2. Stanje saglasnosti za dionicu Lepenica – Tarčin potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013. ....	50
11.3. Stanje saglasnosti za dionicu Svilaj – Vukosavlje potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013. ....	51
Dobiveno 51	
11.4. Stanje saglasnosti za dionicu Sarajevo-bypass Lot 3 potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013. ....	52
11.5. Stanje saglasnosti za dionicu Tarčin - Zukići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013. ....	53
11.6. Stanje saglasnosti za dionicu Zukići – Konjic potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013. ....	54
11.7. Stanje saglasnosti za u Drivuša – Donja Gračanica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013. ....	55
<b>12. PRILOG 2.....</b>	<b>56</b>
12.1. Lot 1: Bilješevo – Kakanj.....	57
12.2. Lot 2: Gorica - Bilješevo (tunel Vjenac – dužine 2.964 m).....	59
12.3. Lot 3: Drivuša - Gorica .....	61

12.4.	Lot 7: Kravice – Bijača.....	63
12.5.	Lot 6: Zvirovići – Kravice .....	64
12.6.	Lot 2: Poddionica Lepenica – Suhodol .....	65
12.7.	Lot 2: Poddionica Vlakovo – Lepenica.....	66
12.8.	Lot 2: Poddionica Suhodol – Tarčin .....	67
12.9.	Lot 1: Poddionica Svilaj – Odžak .....	68

## 1. UVOD

### 1.1. O nama

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (JP Autoceste FBiH) registrovano je u sudu u Mostaru, dana 28.10.2010. godine u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autocete Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornosti Mostar, koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1.7.2010.godine) na svojoj 149. sjednici održanoj 1. Jula 2010. godine u Sarajevu.

Djelatnosti JP Autocete FBiH su definisane Statutom JP Autocete FBiH kao poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji i to:

- priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, održavanje, zaštita, rekonstrukcija, izgradnja, obnova cesta i objekata na cestama kao i izvještaji o realizaciji tih planova i programa;
- obavljanje poslova održavanja i zaštite;
- investitorski poslovi za studije i projekte, obnovu, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje na cestama i objektima;
- predlaganje finansijskih planova i poboljšanje načina prikupljanja sredstava namijenjenih za potrebe cesta;
- vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljишnog pojasa;
- ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i održavanju cesta;
- priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti saobraćaja na cestama kojima upravlja;
- priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje stručno-tehničkog nadzora;
- organizacija sistema naplate putarine;
- prikupljanje podataka i obavještavanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja saobraćaja;
- poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša;
- organizovanje i pružanje usluga korisnicima autocesta i brzih cesta i dr.

Vlada Federacije FBiH je na svojoj sjednici održanoj 22.12.2010. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji predstavljaju Skupštinu Društva u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala

i Odluku o imenovanju privremenog nadzornog odbora JP Autoceste FBiH („Službene novine FBiH“ broj 88/10).

Dana 28.12.2010. godine u prisustvu notara održana je sjednica Skupštine JP Autoceste FBiH na kojoj je usvojen Statut JP Autoceste FBiH. Istog dana održana je i sjednica privremenog Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH na kojoj je data saglasnost i usvojen Pravilnik o radu JP Autoceste FBiH i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBiH.

Na ovaj način su se stekli svi uvjeti da sa 31.12.2010. godine prestane sa radom Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i da od 01.01.2011. godine počne sa radom JP Autoceste FBiH.

U skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije FBiH, JP Autoceste FBiH preuzimaju svu opremu, uposlene i dokumentaciju Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta odnosno JP Autoceste FBiH su pravni sljednik Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

## **1.2. Opis projekta**

Na konferencijama održanim na Kreti 1994 godine i u Helsinkiju 1997 godine, deset trans-europskih prometnih koridora su identificirani kao rute u Srednjoj i Istočnoj Europi koje zahtijevaju prioritetna ulaganja. Koridor V (pet), koji povezuje Kijev u Ukrajini sa Jadranskim morem preko Lvova i Budimpešte (Mađarska), bio je jedan od njih. Sastoji se od tri grane, a grana Vc slijedi europski pravac E73 od Budimpešte do Ploča (Hrvatska), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina). Na teritoriju Bosne i Hercegovine odpada najduži dio Vc grane ovog koridora. U ukupnoj dužini od oko 340 km, izgradnja autoceste Koridora Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu potporu od vlade, a očekuje se da će omogućiti BiH bolju integraciju sa europskim ekonomskim i socijalnim strukturama.

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u vladinim dokumentima nazvanim kao "Lotovi"), kako slijedi:

- **Lot 1:** Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Doboј Jug;
- **Lot 2:** Doboј Jug - Sarajevo Jug (Tarčin);
- **Lot 3:** Sarajevo Jug (Tarčin) - Mostar Sjever;
- **Lot 4:** Mostar Sjever – Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom.

Implementacija izgradnje je na entitetskom nivou. Vlada Federacije BiH je već završila izgradnju 37 km duge dionice autoceste u Lotu 2 sjeverno od Sarajeva, na dijelu između Sarajeva (Jošanica) i Kaknja.

Dio Koridora Vc, u dužini od 8 km (Sarajevska obilaznica) je u izgradnji i očekivani datum završetka je kraj 2014 godine. Projekat je finansiran sredstvima kredita od EIB, EBRD, OPEC i Svjetske banke.

EIB i EBRD finansiraju četiri nove dionice unutar četiri gore navedena "Lota", koje su, od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, označene kao visoko prioritetne dionice. Te dionice su sljedeće:

- **Dionica 1:** Drivuša – Kakanj, dionica unutar Lota 2 (15,2 km);
- **Dionica 2:** Vlakovo – Tarčin, dionica unutar Lota 2 (20 km);
- **Dionica 3:** Počitelj – Bijača (južna granica sa Hrvatskom) unutar Lota 4 (20 km);
- **Dionica 4:** Odžak – Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) Lot 1 (10 km).

Dionica 1. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Zeničko-Dobojski), prolazi kroz južni dio opštine Zenica i jugo-zapadni dio opštine Kakanj. Širinom od oko 60-70 metara, koridor prolazi kroz usku dolinu rijeke Bosna, koja se odlikuje valovitim padinama i minimalnim šumskim pokrivačem. Koridor Vc u Dionici 1 u velikoj mjeri slijedi postojeću infrastrukturu, uključujući i glavni put M17 i u nekim dijelovima željezničku prugu od Vrpolja do Sarajeva.

Dionica 2. se nalazi u dva kantona (90% u Sarajevskom, a 10% u Srednjebosanskom kantonu), prolazi zapadnim, a zatim južnim dijelom Sarajeva kroz urbano i industrijsko područje (Vlakovo i Rakovica) Kantona Sarajevo. Koridor, u ovom dijelu, započinje svoj put kroz planinska područja Federacije BiH. Dakle, ovaj dio će već imati više od 6 km tunela. Na ovom pravcu će osim autoceste biti i postojeća magistralna cesta M17.

Dionica 3. je smještena u dva kantona (Hercegovačko-neretvanski i Zapadno - hercegovački) prolazeći kroz sjeverni i zapadni dio općine Čapljina i općine Ljubuški. Taj dio koridora Vc prema planovima će biti, također i dio Jadransko-jonske autoceste. To će poboljšati povezanost BiH sa Hrvatskom na jugu i sa Jadranskim morem.

Dionica 4. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Posavski) i povezuje sjeverni dio BiH sa Hrvatskom i Koridorom X. Pored ovoga ona je i nastavak završenog dijela koridora Vc koji dolazi iz Mađarske i Hrvatske. Područje je uglavnom ravničarsko, te uz 660 metara dugim mostom preko rijeke Save i graničnog prelaza nema značajnih objekata na autocesti.

Završetak ove četiri dionice je planiran do kraja 2014 godine, kada će ukupna izgrađena dužina Koridora Vc u Federaciji BiH biti oko 125 km.

Dio izgradnje Koridora je također Zenička obilaznica (dionica od Drivuše do Donje Gračanice, duga 8 km unutar Lota 2). Ovaj dio će biti finansiran dijelom iz Kuvajtskog Investicionog Fonda. Kreditni aranžman je potpisana 2009. godine u iznosu od 30 miliona eura.



## 2. UGOVORI O ZAJMU

U svrhu stvaranja stabilnog finansiranja, Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH (Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta) je kontaktiralo međunarodne finansijske institucije za podršku projekata kroz ugovore o zajmu. Prvi zahtjevi su napravljeni u maju 2007 godine i do danas su potpisana dva ugovora o zajmu.

Prvi ugovor o zajmu je potpisana u oktobru 2008 godine sa EBRD-om u iznosu od 180 miliona Eura za sljedeće dionice:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ➤ Dionica Kakanj – Drivuša                   | 60 miliona Eura |
| ➤ Dionica Vlakovo – Tačin                    | 60 miliona Eura |
| ➤ Dionice Počitelj – Bijača i Svilaj – Odžak | 60 miliona Eura |

Drugi Ugovor o zajmu je potpisana u Decembru 2008 godine sa EIB-om u iznosu od 75 miliona Eura za:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| ➤ Dionica Kakanj – Drivuša | 75 miliona Eura |
|----------------------------|-----------------|

Treći Ugovor o zajmu je potpisana 22.08.2012.godine sa EIB-om u iznosu od 166 miliona Eura za:

- |                              |
|------------------------------|
| ➤ Dionica Vlakovo – Tarčin i |
| ➤ Dionica Svilaj – Odžak     |

Četvrti Ugovor o zajmu je planiran da bude potpisana sa EIB-om u iznosu od 60 miliona Eura za dionicu Počitelj – Bijača nakon definisanja konačne lokacije mosta u Počitelju.

### 3. PLAN NABAVKE

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine je pripremilo očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali stvarne vrijednosti će se utvrditi nakon završetka glavnog projekta i tenderske procedure.

Izraženo u hiljadama Eura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Br.	Opis	Procjena	Finansirano od	Finansirano od ostalih	Ugovor	Ugovor	Nabavka	Tender	Ugovor	Ugovor
		Vrijednost ugovora	EBRD/EIB/KFAED	Investitor	Iznos	Tip	Metod	Pozivanje mjes./god.	Potpisivanje mjes./god.	Završetak mjes./god.
1	Drivuša-Kakanj projekat autoceste	3,200								
a	Bilješevo – Kakanj	1,600		JPAFBH,		Nadzor		Jan-07	Okt-07	Nov-08
b	Drivuša - Gorica - Bilješevo	1,600		JPAFBH,		Nadzor		Jan-07	Okt-07	Nov-08
2	Drivuša-Kakanj nadzor nad izgradnjom	6,500								
a	Bilješevo – Kakanj	1,800	EIB		1,103	Nadzor	Konkuretnski	Maj-09	April-10	Maj-12
b	Gorica – Bilješevo	3,000	EBRD		1,984	Nadzor	Konkuretnski	Maj-09	Juni-10	April-14
c	Drivuša – Gorica	1,700	EIB		1,189	Nadzor	Konkuretnski	Maj-09	Okt-10	Dec-12
3	Drivuša-Kakanj izgradnja autoceste	128,500								
a	Bilješevo – Kakanj	41,000	EIB		36,926	Radovi	Otvoreni	Feb-09	April-10	Maj-12
b	Gorica – Bilješevo	57,000	EBRD		53,061	Radovi	Otvoreni	Maj-09	April-11	Jan-14
c	Drivuša – Gorica	30,500	EIB		20,510	Radovi	Otvoreni	Sep-09	Sep-10	Sep-12

Tabela 1a. Plan nabavke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Br.	Opis	Procjena	Finansirano od	Finansirano od ostalih	Ugovor	Ugovor	Nabavka	Tender	Ugovor	Ugovor
		Vrijednost ugovora	EBRD/EIB/KFAED	Investitor	Iznos	Tip	Metod	Pozivanje mjes./god.	Potpisivanje mjes./god.	Završetak mjes./god.
4	Kakanj – Donja Gračanica nadzor nad izgradnjom	2,000								
a	Drivuša – Klopče	2,000	KFAED			Nadzor	Ograničeni	Sep-13	Feb-14	Mart-16
5	Kakanj – Donja Gračanica izgradnja autoseste	38,500								
a	Drivuša – Klopče	38,500	KFAED			Radovi	Otvoreni	Sep-13	Mart-14	Mart-16
6	Počitelj-Južna granica sa Hrvatskom projekat autoseste	2,500		MKTBIH		Nadzor	Konkurentski	Aug-07	Feb-08	April-11
7	Počitelj-Zvirovići projekat autoseste novi	2,000	EIB-grant			Nadzor	Konkurentski	Juli-12	Okt-13	Nov-14
8	Vlakovo – Tarčin projekat autoseste	3,390								
a	Vlakovo – Lepenica	1,560		JPAFBH,		Nadzor	Konkurentski	Jan-08	Juni-08	Juni-10
b	Lepenica – Tarčin	1,830		JPAFBH,		Nadzor	Konkurentski	Jan-08	Juni-08	Juni-10
9	Vlakovo – Tarčin nadzor nad izgradnjom	7,500								
a	Vlakovo - Lepenica	3,000	EIB			Nadzor	Konkurentski	Sep-11	April-12	April-14
b	Lepenica - Suhodol	1,500	EIB			Nadzor	Konkurentski	Sep-11	Maj-12	Maj-14
c	Suhodol – Tarčin	3,000	EBRD			Nadzor	Konkurentski	Mart-11	Jan-12	Juli-14

Tabela 1b. Plan nabavke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Br.	Opis	Procjena	Finansirano od	Finansirano od ostalih	Ugovor	Ugovor	Nabavka	Tender	Ugovor	Ugovor
		Vrijednost ugovora	EBRD/EIB/KFAED	Investitor	Iznos	Tip	Metod	Pozivanje mjes./god.	Potpisivanje mjes./god.	Završetak mjes./god.
10	Vlakovo – Tarčin izgradnja autoceste	172,500								
a	Vlakovo - Lepenica	74,000	EIB			Radovi	Otvoreni	Aug-11	April-12	April-14
b	Lepenica - Suhodol	41,500	EIB			Radovi	Otvoreni	Sep-11	Maj-12	Maj-14
c	Suhodol - Tarčin	57,000	EBRD			Radovi	Otvoreni	Nov-10	Jan-12	Juli-14
11	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom projekat autoceste	2,500		MKTBIH		Nadzor	Konkurentski	Aug-07	Feb-08	April-11
12	Počitelj - Zvirovići projekat autoceste novi	2,000	EIB-grant			Nadzor	Konkurentski	Juli-12	Okt-13	Nov-14
13	Počitelj – Južna granica sa Hrvatskom nadzor nad izgradnjom	4,500								
a	Počitelj – Zvirovići	2,500	EIB			Nadzor	Konkurentski	Aug-14	Mart-15	Mart-17
b	Zvirovići – Bijača	1,800	EBRD			Nadzor	Konkurentski	Sep-10	Aug-11	Dec-13
14	Počitelj – Južna granica sa Hrvatskom izgradnja autoceste	115,500								
a	Počitelj - Zvirovići	102,000	EIB			Radovi	Otvoreni	Aug-14	April-15	April-17
b	Zvirovići – Kravice	43,200	EBRD			Radovi	Otvoreni	Sep-10	Dec-11	Dec-13
c	Kravice - Bijača	15,000	EBRD			Radovi	Otvoreni	Juli-10	Aug-11	Juni-12
15	Odžak-Sjeverna granica sa Hrvatskom projekat autoceste	1,500		MKTBiH		Nadzor	Konkurentski	Aug-07	Feb-08	Aug-11
12	Odžak- Sjeverna granica sa Hrvatskom nadzor nad izgradnjom	3,000	EIB			Nadzor	Konkurentski	Nov-11	Sep-12	Sep-13
13	Odžak- Sjeverna granica sa Hrvatskom izgradnja autoceste	31,000	EIB			Radovi	Otvoreni	Nov-11	Sep-12	Sep-13
14	Eksproprijacija zemljišta	22,498		JPAFBH,						
15	PDV (17%)	71,923		JPAFBH,						
	<b>UKUPNO</b>	<b>132,073</b>		JPAFBH,						

	UKUPNO	522,065	EBRD/EIB/KFAED	MKTBiH							
--	--------	---------	----------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

**Tabela 1c.** *Plan nabavke*

**Legenda:**      **MKTBiH** – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine  
                  **JPAFBH** – Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

#### **4. GLAVNI PROJEKAT**

Realizacija glavnog projekta je podijeljena na tri institucije. Razlog tome jeste da se glavni projekt počeo pripremati prije nego je u potpunosti uspostavljena Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine ) i izvršena predaja svih radova koji se odnose na Koridor Vc.

Dakle, glavni projekat se priprema na sljedeći način:

<b>Br.</b>	<b>Dionica</b>	<b>Investitor</b>	<b>Status</b>	<b>Napomena</b>
1.	Vlakovo – Lepenica	JPACFBH	završeno	Revidovano.
2.	Lepenica – Tarčin	JPACFBH	završeno	Revidovano.
3.	Dionica Kakanj – Drivuša, poddionica Gorica – Drivuša i Bilješevo – Gorica	JPACFBH	završeno	Dionica je u izgradnji.
4.	Dionica Kakanj – Drivuša, poddionica Kakanj – Bilješevo	JPCFBH	završeno	Dionica je u upotrebi.
5.	Dionica Svilaj - Odžak	MKTBiH	završeno	Revidovan glavni projekat. Dionica je u izgradnji.
6.	Dionica Zvirovići - Bijača	MKTBiH	završeno	Dionica je u izgradnji.
7.	Dionica Tarčin – Konjic	JPACFBH	završeno	Podijeljena na dvije poddionice.
	Poddionica Tarčin – Zukići	JPACFBH	završeno	Dobivena urbanistička saglasnost .
	Poddionica Zukići – Konjic	JPACFBH	završeno	Dobivena urbanistička saglasnost .
8.	Sarajevska zaobilaznica Lot3A i Lot 3B	JPCFBH	završeno	Dobijena građevinska dozvola. Dionica je u izgradnji.
9.	Dionica Mostar sjever – Mostar jug	MKTBiH	Završen glavni projekat	Izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između MKTBiH i JP autocese FBiH. Moguće preprojekto-vanje u zavisnosti od usvojenog Prostornog plana Koridora Vc.
10.	Dionica Mostar jug – Počitelj	MKTBiH	Završen glavni projekat	Izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između MKTBiH i JP autocese FBiH. Moguće preprojekto-vanje u zavisnosti od usvojenog Prostornog plana Koridora Vc.
11.	Dionica Počitelj – Zvirovići	MKTBiH	Završen glavni projekat	Poddionica Počitelj – Zvirovići će biti redizajnirana. Potpisani je ugovor za izradu glavnog projekta prema konačnom položaju mosta Počitelj.
12.	Projekat bočnog naplatnog mjeseta Kakanj	JPACFBH	Završen glavni projekat	Bočno naplatno mjesto Kakanj je u upotrebi.
13.	Dionica Drivuša – D.Gračanica	MKTBiH	Završen glavni projekat	Dionica je podijeljena na dvije poddionice 1.Drivuša - Klopče i 2.Klopče – D.Gračanica.Druga poddionica je redizajnirana, jer je položaj petlje pomjerен na drugu obalu rijeke Bosne u mjesto Banlozi. Dobivena urbanistička saglasnost za obje poddionice. U toku je ishođenje građevinske dozvole za prvu poddionicu: Drivuša - Klopče

14.	Dionica D.Gračanica – Banlozi	MKTBiH	U toku je izrada glavnog projekta	Pomjeranje petlje će promjeniti i početak sljedeće dionice D.Gračanica – Nemila, a što je obrađeno u ovom projektu.
15.	Analiza idejnog projekta autoceste na dionicama Karuše -Ozimice i Poprikuše-Banlozi	JPCFBH	Potpisani ugovor za analizu idejnog projekta	Moguće preprojektovanje -optimizacija trase u cilju stvaranja ušteda u toku izgradnje.
16.	Analiza idejnog projekta autoceste na dionicama Konjic –Mostar sjever (Salakovac)	JPCFBH	Potpisani ugovor za analizu idejnog projekta	Moguće preprojektovanje -optimizacija trase u cilju stvaranja ušteda u toku izgradnje.

**Tabela 2. Napredak glavnih projekata**

**Legenda:** **MKTBiH** – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

**JPACFBH** – Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

**JPCFBH** – Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine

## 5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA

Aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta se trenutno provode na ukupno pet dionica koje su navedene u tebeli ispod. Dionice Kakanj – Drivuša, Vlakovo – Tarčin, Bijača – Počitelj, poddionice Bijača – Zvirovići i Svilaj – Odžak su završene. Eksproprijacija zemljišta za dionicu Donja Gračanica – Drivuša je u toku. U narednoj tabeli 3. prikazane su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta i dosadašnji napredak.

Br.	Dionica	Općina	Podnošenje zahtjeva za početak eksproprijacije	Početak radova na terenu	Broj parcela uključenih u Elaborat o eksproprijaciji	Izdata rješenja o eksproprijaciji	Broj sporazuma	Ukupno završeno aktivnosti (%)
1.	<b>Kakanj - Drivuša</b>	Kakanj	17.02.2009	23.03.2009	582	442	440	100%*
		Zenica	18.05.2009	27.05.2009	276	186	180	100%*
2.	<b>Vlakovo - Tarčin</b>	Iliča	01.09.2010	24.09.2010	406	170	166	100%
		Hadžići	11.08.2010	30.08.2010	274	97	274	100%
		Kiseljak	11.08.2010	30.08.2010	524	367	348	99%
3.	<b>Bijača - Počitelj</b>	Čapljina	02.09.2010	02.09.2010	300	119	119	100%
		Ljubuški	02.09.2010	02.09.2010	240	99	199	100%
5.	<b>Svilaj - Odžak</b>	Odžak	24.08.2011.	12.09.2011.	602	305	300	100%

**Tabela 3.** Fizički napredak eksproprijacije zemljišta

\*Preostali predmeti su u postupku dogovora.

## 6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA

U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenje zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, definiran je postupak izdavanja privremene i konačne građevinske dozvole. Za izdavanje privremene građevinske dozvole je potrebno prikupiti 17 odobrenja, dok se za konačnu građevinsku dozvolu zahtjeva privremena građevinska dozvola, završena eksproprijacija i završen i revidiran glavni projekat.

Dobijena je konačna građevinska dozvola za dionicu Kakanj – Drivuša, za poddionicu Kakanj – Bilješevo u aprilu 2010 godine, a za poddionice Bilješevo - Gorica i Gorica - Drivuša u junu 2010 godine. U septembru 2011 je dobijena građevinska dozvola za poddionicu Bijača – Zvirovići.

Za dionicu Lepenica - Tarčin u februaru 2012. godine dobivena je građevinska dozvola, dok je za dionicu Vlakovo - Lepenica ista dobivena u maju 2012.

Za dionicu Sarajevska obilaznica LOT3 je dobivena građevinska dozvola u avgustu 2012.

Građevinska dozvola za dionicu Svilaj – Odžak dobivena u decembru 2012. god

Tabele u **Prilogu 11.** pokazuju fizički napredak za dobijanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole po dionicama.

## 7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE

U narednim stavovima su prikazane pripremne aktivnosti za građevinske projekte podijeljene na dionice i poddionice.

➤ Dionica Počitelj – Bijača je podijeljena na četiri Lota:

- **Lot 1** Poddionica Kravice - Bijača.
  - Potpisani Ugovor za izgradnju 06.09.2011., a krajem septembra izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
  - Vrijednost Ugovora iznosi 23.308.804,00 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 10 mjeseci .

Po završetku graničnog prelaza „Bijača“, sav saobraćaj biće preusmjeren na regionalne ceste. Ovo iz razloga jer se završetak dionice Zvirovići – Bijača planira za juni 2014. godine. Dat je nalog izvođaču radova da uzvrši rekonstrukciju ovih saobraćajnica

Obzirom da se ova dionica veže za izgradnju graničnog prelaza Bijača, a koji je u nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, rok za završetak ovih radova je pomjerjen za juni 2013. godine.

- **Lot 2** Poddionica Zvirovići - Kravice .
  - Potpisani Ugovor za izgradnju 10.05.2012., a 07. juna izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
  - Vrijednost Ugovora iznosi 61.620.361,22 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 20 mjeseci .

Tenderske procedure za nadzor ove dvije dionice su završene i ugovor potpisana 19.09.2011. Izabranom nadzornom organu je dodjeljen jedan ugovor za oba lota (Lot 1 i Lot 2)

Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta, kao i dio radova na trasi i na temeljima objekata. Završeno 50% primarne obloge tunela i početa izgradnja stubova mostova i vijadukta.

Za Lot 3 Počitelj – Zvirovići i Lot 4 Most Počitelj. 08.10.2013. potpisana je ugovor za izradu glavnog projekta ove poddionice. Razlog za usporavanje aktivnosti na ovoj poddionici je usvajanje prostorne osnove Prostornog plana Federacije BiH. Prostorna osnova Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028 . godine usvojena je krajem 2011. godine ( „Službene novine FBiH broj 47/11“ ).

➤ Dionica Vlakovo – Tarčin je podjeljena u tri lota:

- **Lot 1** Poddionica Suhodol - Tarčin
  - Potpisani Ugovor za izgradnju 21.05.2012., a početkom juna izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
  - Vrijednost Ugovora iznosi 115.155.407,78 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 28 mjeseci .

Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Izvode se radovi na oba tunela, mostu i na petlji „Tarčin“.

- **Lot 2** Poddionica Lepenica – Suhodol

- Potpisani Ugovor za izgradnju augusta 2012., a 17.09.2012 izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
  - Vrijednost ugovora iznosi 75.168.667,02 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 20 mjeseci.

Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Započeti radovi na cijeloj trasi i na svim objektima. Aktivnosti na izvođenju radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom.

- **Lot 3** Poddionica Vlakovo – Lepenica

- Potpisani Ugovor za izgradnju u decembru 2012., 17.01.2013 izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
  - Vrijednost ugovora iznosi 182.054.533,00 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 20 mjeseci.

Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Započeti radovi na cijeloj trasi i na svim objektima. Aktivnosti na izvođenju radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom.

➤ Dionica Svilaj – Odžak

- Dobijeno odobrenje za građenje u decembru 2012. godine
  - Potpisani Ugovor za izgradnju u septembru 2013, godine , izvođač radova uveden u posjed i počele aktivnosti na mobilizaciji gradilišta.
  - Vrijednost Ugovora iznosi 83.822.098,23 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje 14 mjeseci.

➤ Dionica Sarajevska obilaznica LOT 3

- Dobijeno odobrenje za građenje

- Potpisani Ugovor za izgradnju u avgustu 2013. godine , izvođač radova uveden u posjed i počele aktivnosti na mobilizaciji gradilišta.
- Rok izgradnje 14 mjeseci.

## 8. PROJEKTI IZGRADNJE

Trenutno je u izgradnji **dionica Kakanj - Drivuša** koja je podjeljena na tri lota:

- **Lot 1 Bilješovo - Kakanj**
  - Ugovorena vrijednost 43,2 miliona Eura.
  - Izvođač radova je Konzorcij Viadukt (Hrvatska) i Hering (Bosna i Hercegovina).
  - Rok izgradnje je 18 mjeseci.
  - Početak izgradnje 24.05.2010 godine.
  - Izvršen je tehnički prijem autoceste u dužini od 9,50 km. U toku su tehnički prijemi regionalne ceste R-445 , lokalnih cesta i bočnog naplatnog mjesta Kakanj.
- **Zbog promjenjenih geomehaničkih uslova na terenu u odnosu na projektovane došlo je do značajnog povećanja obima radova.**
- **Lot 2 Gorica - Bilješovo (tunel Vjenac – dužina 2.964 m)**
  - Ugovorena vrijednost 62.081.529,52 Eura.
  - Izvođač radova je bila kompanija Primorje d.d. Ajdovščina (Slovenija).
  - Rok izgradnje je 33 mjeseci.
  - Početak izgradnje 27.04.2011 godine.
  - Ugovor raskinut 27.06.2012. zbog nesolventnosti izvođača radova.
  - Radovi nastavljeni 23.08.2012
  - Radove izvode podizvođači radova iz prethodnog Ugovora, a koji su u
    - Fazi I izvođenja radova оформили Konzorcij, te sada imaju status glavnih izvođača.
  - Radovi se odvijaju u skladu sa usvojenim dinamičkim planom Izvođača radova.
  - Radovi FAZE I završeni 17.05.2013 godine.
  - Ugovoreni u maju 2013 godine radovi FAZE II koji obuhvaćaju izradu hidroizolacije, sekundarne obloge, dio instalacija i kolovoznu konstrukciju. Rok za završetak ovih radova je 31.03.2014 godine.
- **Lot 3 Drivuša - Gorica**
  - Ugovorena vrijednost 24 miliona Eura.
  - Izvođač radova je BH Konzorcij (Bosna i Hercegovina).
  - Rok izgradnje je 24 mjeseca.
  - Ugovor potписан 28.9.2010 godine.

Zbog radova na mostu M-3 koji je na klizištu „Gorica“ Izvođaču radova je produžen rok do maja 2013. godine.

Uz ovu poddionicu izvešće se oprema tunela FAZA III pa je rok za kompletiranje svih radova 01.07.2014 godine.

➤ **Dionica Vlakovo – Tačin** je podijeljena u tri lota:

- **Lot 1** Poddionica Suhodol - Tarčin
  - Potpisani Ugovor za izgradnju 21.05.2012., a početkom juna izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
  - Vrijednost Ugovora iznosi 115.155.407,80 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 28 mjeseci.
- **Lot 2** Poddionica Lepenica - Suhodol
  - Potpisani Ugovor za izgradnju avgusta 2012., a 17.09.2012. izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
  - Vrijednost Ugovora iznosi 75.168.667,02 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 20 mjeseci.
- **Lot 3** Poddionica Vlakovo - Lepenica
  - Potpisani Ugovor za izgradnju u decembru 2012., 17.01.2013 izvođači uvedeni u posjed i otpočeti radovi.
  - Vrijednost ugovora iznosi 182.054.533,00 Eura (sa PDV-om).
  - Rok izgradnje je 20 mjeseci.
  - Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Radovi se izvode na cijeloj trasi i na svim objektima. Aktivnosti na izvođenju radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom.

Izgradnja dionice Počitelj – Bijača (južni dio Koridora Vc) je započeta i to na Lot-u 1 i Lot-u 2:

➤ **Lot 1** Poddionica Kravice - Bijača.

- Ugovorena vrijednost 23.308.804,00 Eura.
- Izvođač radova je BH Konzorcij (Bosna i Hercegovina).
- Rok izgradnje je 10 mjeseci.
- Ugovor potписан 06.09.2011 godine.
- Izvođač radova uveden u posao 04.10.2011.
- Obzirom da se ova dionica veže za izgradnju graničnog prelaza Bijača, a koji je u nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i

Hercegovine, rok za završetak ovih radova je pomjeren za 01.06.2013. godine.

- Radovi su završeni i u toku je tehnički prijem poddionice.

➤ **Lot 2** Poddionica Zvirovići - Kravice.

- Potpisani Ugovor za izgradnju 10.05.2012., a 07. juna izvođači uvedeni u posjed i otpočeli radovi.
- Vrijednost Ugovora iznosi 61.620.361,22 Eura (sa PDV-om).
- Rok izgradnje je 20 mjeseci .

Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta, kao i dio radova na trasi i na temeljima objekata. Završeno 90% primarne obloge tunela i u toku je izgradnja stubova kao i glavnih nosača, mostova i vijadukata.

Detalji o napretku ugovorenih radova i statusu projekata izgradnje su dati u **Prilogu 2**.

## 9. FINANSIJSKA POZICIJA

### 9.1. Plaćanje iz EIB zajma

➤ Lot 1 Bilješev - Kakanj

**Izvođač radova:** Konzorcij Viadukt d.d. – Hering d.d.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Juli 2010	3.692.593,91	27.08.2010.	627.740,96	05.08.2010.	4.320.334,87
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2010	1.379.214,88	7.10.2010.	265.534,01	22.10.2010	1.644.748,89
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2010	999.440,81	08.11.2010.	192.417,82	12.11.2010.	1.191.858,63
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2010	1.110.292,38	22.12.2010.	215.791,38	22.12.2010.	1.326.083,76
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2011	920.126,99	10.03.2011.	185.333,63	11.03.2011.	1.105.460,62
6.	Peta privremena situacija	Mart 2011	1.479.946,02	19.04.2011.	298.093,39	26.04.2011.	1.778.039,41
7.	Šesta privremena situacija	April 2011	1.252.330,31	20.05.2011.	252.246,63	20.05.2011.	1.504.576,94
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2011	1.261.381,90	28.06.2011.	254.069,82	30.06.2011.	1.515.451,72
9.	Osma privremena situacija	Juni 2011	1.037.270,85	08.07.2011.	208.928,96	14.07.2011.	1.246.199,81
10.	Deveta privremena situacija	Juli 2011	1.485.143,22	18.08.2011.	299.140,22	22.08.2011.	1.784.283,44
11.	Deseta privremena situacija	Septembar 2011	2.974.221,80	06.10.2011.	587.604,32	06.10.2011.	3.561.826,12
12.	Jedanaesta privremena situacija	Oktobar 2011	1.820.745,31	10.11.2011.	350.539,87	09.11.2011.	2.171.285,18

13.	Dvanaesta privremena situacija	Novembar 2011	2.184.184,61	21.12.2011.	420.511,19	19.12.2011.	2.604.695,80
14.	Trinaesta privremena situacija	Decembar 2011	3.033.962,94	10.02.2012.	527.072,54	09.02.2012.	3.561.035,48
15.	Četrnaesta privremena situacija	Mart 2012	931.535,57	11.04.2012.	180.256,98	06.04.2012.	1.111.792,55
16.	Petnaesta privremena situacija	April 2012	833.964,33	08.05.2012.	167.927,38	04.05.2012.	1.001.891,71
17.	Šesnaesta privremena situacija	Maj 2012	2.692.356,91	30.05.2012.	529.957,66	29.05.2012.	3.222.314,57
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Juni 2012	4.367.966,04	11.07.2012.	821.053,78	09.07.2012.	5.189.019,82
19.	Osamnaesta privremena situacija	Juli 2012	4.626.674,15	05.09.2012.	824.406,38	30.08.2012.	5.451.080,53
20.	Devetnaesta privremena situacija	Oktobar 2012	4.475.401,83	16.11.2012.	393.589,85	15.11.2012.	4.868.991,68
21.	Dvadeseta privremena situacija	Novembar 2012	2.938.933,81	19.12.2012.	132.390,28	18.12.2012.	3.071.324,09
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Februar 2013	2.641.977,61	22.03.2013.	449.136,19	21.03.2013.	3.091.113,80
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	April 2013	1.192.244,07	10.05.2013.	202.681,49	10.05.2013.	1.394.925,56
24.	Dvadesettreća privremena situacija	Maj 2013	1.386.299,55	24.06.2013.	235.670,92	20.06.2013.	1.621.970,47
25.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	August 2013	914.081,78	19.09.2013.	155.393,91	13.09.2013.	1.069.475,69
		<b>Total:</b>	<b>51.632.291,58</b>		<b>8.777.489,56</b>		<b>60.409.781,14</b>

**Tabela 4a. Plaćanje iz EIB zajma za izvođača radova**

**Napomena:** Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH.

**Nadzor:** INOCSA Ingenieria S.L.

<b>Br.</b>	<b>Opis</b>	<b>Period</b>	<b>Iznos bez PDV-a EUR</b>	<b>Datum plaćanja</b>	<b>PDV</b>	<b>Datum plaćanja</b>	<b>Ukupno EURO</b>
1	Prva privremena situacija	Juli 2010	44.320,04	27.08.2010.	7.534,41	05.08.2010.	51.854,45
2	Druga privremena situacija	August 2010	103.623,04	16.09.2010.	17.615,92	17.09.2010.	121.238,96
3.	Treća privremena situacija	Septembar 2010	64.940,42	07.10.2010.	11.039,87	22.10.2010.	75.980,29
4.	Četvrta privremena situacija	Oktobar 2010	63.784,35	25.10.2010.	10.843,34	27.10.2010.	74.627,69
5.	Peta privremena situacija	Novembar 2010	65.410,12	26.11.2010.	11.119,72	06.12.2010.	76.529,84
6.	Šesta privremena situacija	Decembar 2010	65.270,73	22.12.2010.	11.096,02	30.12.2010.	76.366,75
7.	Sedma privremena situacija	Januar 2011	66.261,64	17.02.2011.	11.264,48	10.02.2011.	77.526,12
8.	Osma privremena situacija	Februar 2011	63.949,51	05.04.2011.	10.871,42	25.04.2011.	74.820,93
9.	Deveta privremena situacija	Mart 2011	63.619,20	05.04.2011.	10.815,26	25.04.2011.	74.434,46
10.	Deseta privremena situacija	April 2011	63.619,21	20.05.2011.	10.815,27	11.05.2011.	74.434,48
11.	Jedanaesta privremena situacija	Maj 2011	63.619,20	03.06.2011.	10.815,26	02.06.2011.	74.434,46
12.	Dvanaesta privremena situacija	Juni 2011	64.584,36	30.06.2011.	10.979,34	30.06.2011.	75.563,70
13.	Trinaesta privremena situacija	Juli 2011	63.949,50	03.08.2011.	10.871,42	01.08.2011.	74.820,92
14.	Četrnaesta privremena situacija	August 2011	63.619,21	16.09.2011.	10.815,27	19.09.2011.	74.434,48
15.	Petnaesta privremena situacija	Septembar 2011	57.680,20	22.12.2010.	9.805,63	28.11.2011.	67.485,83

16.	Šesnaesta privremena situacija	Oktobar 2011	63.784,35	17.02.2011.	10.843,34	07.12.2011.	74.627,69
17.	Sedamnaesta privremena situacija	Novembar 2011	63.619,21	05.04.2011.	10.815,27	09.02.2012.	74.434,48
18.	Osamnaesta privremena situacija	Decembar 2011	78.067,45	05.04.2011.	13.271,47	07.03.2012.	91.338,92
19.	Devetnaesta privremena situacija	Januar 2012	65.789,48	20.05.2011.	11.184,21	15.03.2012.	76.973,69
20.	Dvadeseta privremena situacija	Februar 2012	64.749,07	03.06.2011.	11.007,34	08.05.2012.	75.756,41
21.	Dvadesetprva privremena situacija	Mart 2012	62.966,40	30.06.2011.	10.704,29	08.05.2012.	73.670,69
22.	Dvadesetdruga privremena situacija	April 2012	62.992,60	03.08.2011.	10.708,74	22.05.2012.	73.701,34
23.	Dvadesettreća privremena situacija	Maj 2012	63.018,85	16.09.2011.	10.713,20	03.07.2012.	73.732,05
24.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Juni 2012	63.871,02	02.07.2012.	10.858,07	24.07.2012	74.729,09
25.	Dvadesetpeta privremena situacija	Juli 2012	62.428,87	05.09.2012.	10.612,91	13.09.2012	73.041,78
26.	Dvadesetšesta privremena situacija	August 2012	63.766,14	15.11.2012.	10.840,24	04.10.2012.	74.606,38
27.	Dvadesetsedma privremena situacija	Septembar 2012	62.743,51	15.11.2012.	10.666,40	23.10.2012.	73.409,91
28.	Dvadesetosma privremena situacija	Oktobar 2012	73.644,29	12.12.2012.	12.519,53	11.12.2012.	86.163,82
29.	Dvadesetdeveta privremena situacija	Novembar 2012	66.845,55	12.12.2012.	11.363,74	11.12.2012.	78.209,29
30.	Trideseta privremena situacija	Decembar 2012	63.608,90	07.02.2013.	10.813,51	31.01.2013.	74.422,41
31.	Tridesetprva privremena situacija	Januar 2013	57.947,51	07.02.2013.	9.851,08	31.01.2013.	67.798,59
32.	Tridesetdruga privremena situacija	Februar 2013	50.505,34	05.04.2013.	8.585,91	16.04.2013.	59.091,25

33.	Tridesettreća privremena situacija	Mart 2013	54.573,18	17.05.2013.	9.277,44	15.05.2013.	63.850,62
34.	Tridesetčetvrta privremena situacija	April 2013	57.155,55	17.05.2013.	9.716,44	15.05.2013.	66.871,99
35.	Tridesetpeta privremena situacija	Maj 2013	52.978,51	24.06.2013.	9.006,35	05.07.2013.	61.984,86
36.	Tridesetšesta privremena situacija	Juni 2013	54.266,16	12.07.2013.	9.225,25	10.07.2013.	63.491,41
37.	Tridesetsedma privremena situacija	Juli 2013	55.191,80	29.07.2013.	9.382,61	26.07.2013.	64.574,41
			<b>2.342.764,47</b>		<b>398.269,97</b>		<b>2.741.034,44</b>

**Tabela 4b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor**

➤ Lot 3 Drivuša - Gorica

Izvođač: BH Konzorcij

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Oktobar 2010	2.051.000,92	03.11.2010.	348.670,16	27.10.2010.	2.399.671,08
2.	Prva privremena situacija	April 2011	764.126,36	19.04.2011.	147.113,79	25.04.2011.	911.240,15
3.	Druga privremena situacija	Maj 2011	1.106.232,09	26.05.2011.	210.194,47	01.06.2011.	1.316.426,56
4.	Treća privremena situacija	Juli 2011	1.307.693,32	15.07.2011.	372.104,38	21.07.2011.	1.679.797,70
5.	Četvrta privremena situacija	August 2011	857.551,72	12.09.2011.	170.643,06	09.09.2011.	1.028.194,78
6.	Peta privremena situacija	Oktobar 2011	941.228,66	30.11.2011.	189.583,97	28.11.2011.	1.130.812,63
7.	Šesta privremena situacija	Novembar 2011	761.133,59	30.12.2011.	49.601,01	29.12.2011.	810.734,60

8.	Sedma privremena situacija	Decembar 2011	1.952.461,99	17.01.2012.	368.832,74	19.01.2012.	2.321.294,73
9.	Osma privremena situacija	Mart 2012	701.608,99	08.05.2012.	136.289,96	04.05.2012.	837.898,95
10.	Deveta privremena situacija	Maj 2012	1.690.204,56	02.07.2012.	315.781,17	22.06.2012.	2.005.985,73
11.	Deseta privremena situacija	Juli 2012	855.786,73	05.09.2012.	164.760,75	04.09.2012.	1.020.547,48
12.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2012	1.134.927,85	15.11.2012.	218.502,53	08.11.2012.	1.353.430,38
13.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2012	1.512.081,80	12.12.2012.	274.336,58	11.12.2012.	1.786.418,38
14.	Trinaesta privremena situacija	Decembar 2012	1.106.049,83	31.12.2012.	212.942,78	28.12.2012.	1.318.992,61
15.	Četrnaesta privremena situacija	April 2013	1.204.686,70	10.05.2013.	239.633,98	10.05.2013.	1.444.320,68
16.	Petnaesta privremena situacija	Juni 2013	541.823,51	29.07.2013.	121.877,08	29.07.2013.	663.700,59
17.	Šesnaesta privremena situacija	August 2013	986.971,26	26.09.2013.	208.675,47	24.09.2013.	1.195.646,73
		Total:	19.475.569,88		3.749.543,88		23.225.113,76

Tabela 5a. Plaćanje iz EIB zajma za izvođača radova

**Napomena:** Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH.

**Nadzor:** INOCSA Ingenieria S.L.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Prva privremena situacija	Novembar 2010	38.339,27	22.12.2010.	6.517,68	30.12.2010.	44.856,95
2	Druga privremena situacija	Decembar 2010	34.448,08	17.02.2011.	5.856,17	10.02.2011.	40.304,25
3.	Treća privremena situacija	Januar 2011	35.433,01	16.03.2011.	6.023,61	25.04.2011.	41.456,62
4.	Četvrta privremena situacija	Februar 2011	41.459,91	25.03.2011.	7.048,18	25.04.2011.	48.508,09

5.	Peta privremena situacija	Mart 2011	47.875,32	20.05.2011.	8.138,8	20.05.2011.	56.014,12
6.	Šesta privremena situacija	April 2011	49.044,60	27.05.2011.	8.337,58	20.05.2011.	57.382,18
7.	Sedma privremena situacija	Maj 2011	50.102,30	21.06.2011.	8.517,39	23.06.2011.	58.619,69
8.	Osma privremena situacija	Juni 2011	48.271,52	15.07.2011	8.206,16	14.07.2011.	56.477,68
9.	Deveta privremena situacija	Juli 2011	48.794,60	29.08.2011.	8.295,08	25.08.2011.	57.089,68
10.	Deseta privremena situacija	August 2011	49.407,29	27.09.2011.	8.399,24	30.09.2011.	57.806,53
11.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2011	47.907,29	17.10.2011.	8.144,24	13.10.2011.	56.051,53
12.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2011	48.822,68	12.01.2012.	8.299,86	10.01.2012.	57.122,54
13.	Trinaesta privremena situacija	Novembar 2011	46.968,78	10.02.2012.	7.984,69	15.02.2012.	54.953,47
14.	Četrnaesta privremena situacija	Decembar 2011	40.814,91	14.03.2012.	6.938,53	14.03.2012.	47.753,44
15.	Petnaesta privremena situacija	Januar 2012	44.202,89	08.05.2012.	7.514,49	08.05.2012.	51.717,38
16.	Šesnaesta privremena situacija	Februar 2012	43.072,83	17.05.2012.	7.322,38	17.05.2012.	50.395,21
17.	Sedamnaesta privremena situacija	Mart 2012	43.303,41	21.06.2012.	7.361,58	21.06.2012.	50.664,99
18.	Osamnaesta privremena situacija	April 2012	47.025,35	21.06.2012.	7.994,31	21.06.2012.	55.019,66
19.	Devetnaesta privremena situacija	Maj 2012	50.883,05	02.07.2012.	8.650,12	24.07.2012.	59.533,17
20.	Dvadeseta privremena situacija	Juni 2012	50.921,52	06.08.2012.	8.656,66	13.09.2012.	59.578,18
21.	Dvadesetprva privremena situacija	Juli 2012	51.171,52	05.09.2012.	8.699,16	13.09.2012.	59.870,68

22.	Dvadesetdruga privremena situacija	August 2012	50.648,42	15.11.2012.	8.610,23	23.10.2012.	59.258,65
23.	Dvadesettreća privremena situacija	Septembar 2012	72.937,70	31.12.2012.	12.399,41	03.01.2013.	85.337,11
24.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Oktobar 2012	48.736,97	31.12.2012.	8.285,28	03.01.2013.	57.022,25
25.	Dvadesetpeta privremena situacija	Novembar 2012	57.453,95	31.12.2012.	9.767,17	04.01.2013.	67.221,12
26.	Dvadesetšesta privremena situacija	Decembar 2012	50.617,28	07.02.2013.	8.604,94	31.01.2013.	59.222,22
27.	Dvadesetsedma privremena situacija	Januar 2013	50.735,84	05.04.2013.	8.625,09	16.04.2013.	59.360,93
28.	Dvadesetosma privremena situacija	Februar 2013	51.142,17	09.04.2013.	8.694,17	08.04.2013.	59.836,34
29.	Dvadesetdeveta privremena situacija	Mart 2013	48.523,63	29.04.2013.	8.249,02	23.04.2013.	56.772,65
30.	Trideseta privremena situacija	April 2013	51.022,71	24.06.2013.	8.673,86	24.06.2013.	59.696,57
31.	Tridesetprva privremena situacija	Maj 2013	61.158,15	26.07.2013.	10.396,89	19.07.2013.	71.555,04
			<b>1.501.246,95</b>		<b>255.211,97</b>		<b>1.756.458,92</b>

**Table 5b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor**

## 9.2. Plaćanje iz EBRD zajma

- Lot 2 Gorica – Bilješevac – Gorica (tunel Vjenac - dužina 2.964 m)

**Izvođač radova:** Primorje d.d.

Br	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2011	5.306.114,56	23.06.2012.	902.038,39	23.06.2011.	6.208.152,95
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2011	1.488.594,19	07.11.2011.	286.592,31	07.10.2011.	1.775.186,50
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2011	1.146.769,89	07.12.2011.	220.782,43	09.11.2011.	1.367.552,32
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2011	2.039.435,78	10.01.2012.	392.643,35	14.12.2011.	2.432.079,13
5.	Četvrta privremena situacija	Decembar 2011	1.315.253,79	21.02.2012.	264.920,79	10.01.2012.	1.580.174,58
6.	Peta privremena situacija	Januar 2012	1.187.458,08	29.03.2012.	239.179,95	29.02.2012.	1.426.638,03
7.	Šesta privremena situacija	Februar 2012	981.266,34	25.04.2012.	197.648,43	21.03.2012.	1.178.914,77
8.	Sedma privremena situacija	Mart 2012	1.054.804,23	08.06.2012.	212.460,56	10.04.2012.	1.267.264,79
9.	Konačni obračun	Juni 2012	42.654,36	07.09.2012.	7.251,24	13.09.2012.	49.905,60
<b>Total:</b>			<b>14.562.351,22</b>		<b>2.723.517,45</b>		<b>17.285.868,67</b>

**Tabela 6a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova**

**Napomena:** Iznos od 5.306.114,56 Eura će biti dijelom plaćen iz kreditnih sredstava EBRD-a (639.204,36 Eura) dok je drugi dio u iznosu od 4.666.910,20 Eura plaćen iz sredstava koja su naplaćena protestom avansne bankarske garancije izdate od NLB d.d. Ljubljana za SCT d.d. Ljubljana. Navedeni avans je prethodno isplaćen SCT-u iz kreditnih sredstava.

**Izvođač:** BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo Faza I

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	August 2012	1.538.461,53	10.10.2012.	261.538,47	07.09.2012.	1.800.000,00
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2012	1.913.029,21	05.11.2012.	368.306,87	10.10.2012.	2.281.336,08
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2012	1.162.521,56	05.12.2012.	237.036,42	13.11.2012.	1.399.557,98
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2012	911.030,68	10.01.2013.	185.556,02	18.12.2012.	1.096.586,70
5.	Četvrta privremena situacija	Decembar 2012	1.646.298,55	30.01.2013.	328.228,51	28.12.2012.	1.974.527,06
6.	Peta privremena situacija	Januar 2013	2.190.387,00	05.03.2013.	421.705,31	11.02.2013.	2.612.092,31
7.	Šesta privremena situacija	Februar 2013	1.779.411,17	05.04.2013.	342.581,99	26.03.2013.	2.121.993,16
8.	Sedma privremena situacija	Mart 2013	2.360.951,62	09.05.2013.	454.543,35	04.04.2013.	2.815.494,97
9.	Osmna privremena situacija	April 2013	3.286.140,17	11.07.2013.	560.502,72	10.05.2013.	3.846.642,89
10.	Deveta privremena situacija	Maj 2013	1.615.494,56	02.08.2013.	121.634,08	10.06.2013.	1.737.128,64
		Total:	18.403.726,05		3.281.633,74		21.685.359,79

**Tabela 6b.** Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

**Izvođač:** BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo Faza II

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Maj 2013	2.085.735,03	18.06.2013.	354.574,95	24.05.2013.	2.440.309,98
2.	Prva privremena situacija	Juli 2013	1.120.469,61	03.09.2013.	215.718,95	09.08.2013.	1.336.188,56
	<b>Total:</b>		<b>3.206.204,64</b>		<b>570.293,90</b>		<b>3.776.498,54</b>

**Tabela 6c. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova**

**Nadzor:** IGH d.d.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Oktobar 2010	198.370,00	05.11.2010.	33.722,90	22.10.2010.	232.092,90
2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2010	50.625,00	13.12.2010.	8.606,25	12.11.2010.	59.231,25
3.	Druga privremena situacija	Novembar 2010	32.750,00	07.01.2011.	5.567,50	10.12.2010.	38.317,50
4.	Treća privremena situacija	Decembar 2010	34.000,00	02.02.2011.	5.780,00	30.12.2010.	39.780,00
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2011	54.400,00	24.03.2011.	9.248,00	04.03.2011.	63.648,00
6.	Peta privremena situacija	Mart 2011	17.150,00	01.06.2011.	2.915,50	26.04.2011.	20.065,50
7.	Šesta privremena situacija	April 2011	8.786,96	08.06.2011	1.493,78	12.05.2011	10.280,74
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2011	8.900,00	07.07.2011	1.513,00	02.06.2011	10.413,00
9.	Osma privremena situacija	Maj 2011	58.420,51	01.08.2011.	9.931,49	30.06.2011	68.352,00

10.	Deveta privremena situacija	Juni 2011	25.931,82	23.09.2011	4.408,41	22.08.2011	30.340,23
11.	Deseta privremena situacija	Juli 2011	35.204,76	10.10.2011	5.984,81	26.08.2011	41.189,57
12.	Jedanaesta privremena situacija	August 2011	43.084,84	07.11.2011	7.324,42	11.10.2011	50.409,26
13.	Dvanaesta privremena situacija	Septembar 2011	45.140,91	16.11.2011	7.673,95	21.10.2011	52.814,86
14.	Trinaesta privremena situacija	Oktobar 2011	34.880,95	11.01.2012	5.929,77	22.12.2011	40.810,72
15.	Četrnaesta privremena situacija	Novembar 2011	45.294,38	24.02.2012	7.700,05	10.01.2012	52.994,43
16.	Petnaesta privremena situacija	Decembar 2011	42.937,49	14.03.2012	7.299,37	14.03.2012	50.236,86
17.	Šesnaesta privremena situacija	Januar 2012	43.303,62	04.04.2012.	7.361,62	14.03.2012.	50.665,24
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Februar 2012	43.743,25	11.06.2012.	7.436,36	08.05.2012.	51.179,61
19.	Osamnaesta privremena situacija	Mart 2012	58.699,19	11.06.2012.	9.978,86	17.05.2012.	68.678,05
20.	Devetnaesta privremena situacija	April 2012	46.626,95	09.07.2012.	7.926,59	03.07.2012.	54.533,54
21.	Dvadeseta privremena situacija	Maj 2012	47.000,59	02.08.2012.	7.990,10	09.08.2012.	54.990,69
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Juni 2012	47.047,17	27.09.2012.	7.998,02	13.09.2012.	55.045,19
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	Juli 2012	45.775,02	14.01.2013.	7.781,75	11.12.2012.	53.556,77
24.	Dvadesettreća privremena situacija	August 2012	44.410,81	14.01.2013.	7.549,84	24.12.2012.	51.960,65
25.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Septembar 2012	45.190,73	31.01.2013.	7.682,42	03.01.2013.	52.873,15
26.	Dvadesetpetna privremena situacija	Oktobar 2012	87.670,71	31.01.2013.	14.904,02	03.01.2013.	102.574,73

27.	Dvadesetšesta privremena situacija	Novembar 2012	68.703,27	31.01.2013.	11.679,56	03.01.2013.	80.382,83
28.	Dvadesetsedma privremena situacija	Decembar 2012	63.428,84	19.02.2013.	10.782,90	15.01.2013.	74.211,74
29.	Dvadesetosma privremena situacija	Januar 2013	63.996,51	09.04.2013.	10.879,41	16.04.2013.	74.875,92
30.	Dvadesetdeveta privremena situacija	Februar 2013	73.348,23	02.05.2013.	12.469,20	16.04.2013.	85.817,43
31.	Trideseta privremena situacija	Mart 2013	64.989,12	29.07.2013.	11.048,15	03.07.2013.	76.037,27
32.	Tridesetprva privremena situacija	April 2013	65.816,53	29.07.2013.	11.188,81	03.07.2013.	77.005,34
33.	Tridesetdruga privremena situacija	Maj 2013	65.440,04	03.09.2013.	11.124,81	09.08.2013.	76.564,85
34.	Tridesettreća privremena situacija	Juni 2013	64.983,35	03.09.2013.	11.047,17	09.08.2013.	76.030,52
<b>Total:</b>			<b>1.776.051,55</b>		<b>301.928,79</b>		<b>2.077.980,34</b>

**Tabela 6d. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor**

**Izvođač:** BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo (Bijača – Kravice)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Septembar 2011	1.992.205,54	14.11.2011.	338.674,94	13.10.2011.	2.330.880,48
2.	Prva privremena situacija	Decembar 2011	1.133.837,57	15.03.2012.	218.292,62	31.01.2012.	1.352.130,19
3.	Druga privremena situacija	Februar 2012	948.577,31	25.04.2012.	181.888,27	27.03.2012.	1.130.465,58
4.	Treća privremena situacija	Mart 2012	812.079,43	11.06.2012.	163.570,57	09.05.2012.	975.650,00

5.	Četvrta privremena situacija	Maj 2012	813.023,72	06.07.2012.	163.760,77	20.06.2012.	976.784,49
6.	Peta privremena situacija	Juni 2012	1.329.861,41	14.08.2012.	267.863,19	16.07.2012.	1.597.724,60
7.	Šesta privremena situacija	Juli 2012	914.232,42	11.09.2012.	193.322,37	16.08.2012.	1.107.554,79
8.	Sedma privremena situacija	August 2012	1.512.403,86	19.10.2012.	293.191,23	13.09.2012.	1.805.595,09
9.	Osma privremena situacija	Septembar 2012	1.668.396,31	12.11.2012.	321.208,80	15.11.2012.	1.989.605,11
10	Deveta privremena situacija	Oktobar 2012	1.231.277,52	10.12.2012.	237.052,30	15.11.2012.	1.468.329,82
11	Deseta privremena situacija	Novembar 2012	1.326.279,21	28.01.2013.	255.342,54	19.12.2012.	1.581.621,75
12	Jedanaesta privremena situacija	Decembar 2012	1.133.440,17	14.02.2013.	218.216,11	29.01.2013.	1.351.656,28
13	Dvanaesta privremena situacija	Februar 2013	2.181.682,47	25.04.2013.	219.458,92	03.04.2013.	2.401.141,39
14	Trinaesta privremena situacija	Maj 2013	1.313.870,90	26.06.2013.	252.953,63	03.06.2013.	1.566.824,53
		<b>Total:</b>	<b>18.311.167,84</b>		<b>3.324.796,26</b>		<b>21.635.964,10</b>

**Tabela 7a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova**

**Nadzor:** Roughton International Limited (Bijača – Zvirovići) Velika Britanija

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Novembar 2011	235.645,00	11.01.2012.	40.059,65	22.12.2011.	275.704,65
2.	Prva privremena situacija	Novembar 2011	46.803,91	16.01.2012.	7.956,66	22.12.2011.	54.760,57
3.	Druga privremena situacija	Decembar 2011	68.016,67	16.01.2012.	11.562,83	22.12.2011.	79.579,50

4.	Treća privremena situacija	Januar 2012	70.833,33	14.03.2012.	12.041,67	14.03.2012.	82.875,00
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2012	52.262,50	04.04.2012.	8.884,63	14.03.2012.	61.147,13
6.	Peta privremena situacija	Mart 2012	42.600,00	26.04.2012.	7.242,00	21.03.2012.	49.842,00
7.	Šesta privremena situacija	April 2012	53.517,85	11.06.2012.	9.098,03	08.05.2012.	62.615,88
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2012	56.564,29	09.07.2012.	9.615,93	03.07.2012.	66.180,22
9.	Osma privremena situacija	Juni 2012	55.089,29	09.07.2012.	9.365,18	24.07.2012.	64.454,47
10.	Deveta privremena situacija	Juli 2012	52.392,85	07.09.2012.	8.906,78	13.09.2012.	61.299,63
11.	Deseta privremena situacija	August 2012	48.148,30	27.09.2012.	8.185,21	23.10.2012.	56.333,51
12.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2012	51.022,01	04.12.2012.	8.673,74	03.12.2012.	59.695,75
13.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2012	54.242,25	04.12.2012.	9.221,18	03.12.2012.	63.463,43
14.	Trinaesta privremena situacija	Novembar 2012	61.415,22	14.01.2013.	10.440,59	11.12.2012.	71.855,81
15.	Četrnaesta privremena situacija	Decembar 2012	64.696,39	14.01.2013.	10.998,39	24.12.2012.	75.694,78
16.	Petnaesta privremena situacija	Januar 2013	62.660,71	19.02.2013.	10.652,32	31.01.2013.	73.313,03
17.	Šesnaesta privremena situacija	Februar 2013	73.076,28	22.03.2013.	12.422,97	08.04.2013.	85.499,25
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Mart 2013	99.789,65	29.04.2013.	16.964,24	16.04.2013.	116.753,89
19.	Osamnaesta privremena situacija	April 2013	89.129,52	22.05.2013.	15.152,02	17.04.2013.	104.281,54

20.	Devetnaesta privremena situacija	Maj 2013	96.131,82	21.06.2013.	16.342,41	03.06.2013.	112.474,23
21.	Dvadeseta privremena situacija	Juni 2013	98.056,82	29.07.2013.	16.669,66	20.06.2013.	114.726,48
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Juli 2013	90.502,04	06.08.2013.	15.385,35	10.07.2013.	105.887,39
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	August 2013	84.847,82	03.09.2013.	14.424,13	15.08.2013.	99.271,95
	<b>Total:</b>		<b>1.707.444,52</b>		<b>290.265,57</b>		<b>1.997.710,09</b>

Tabela 7b. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor

Izvođač: OHL ŽS, a.s. (Zvirovići - Kravice)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2012	5.266.697,55	17.07.2012.	895.338,58	17.07.2012.	6.162.036,13
2.	Prva privremen a situacija	Oktobar 2012	2.468.398,27	27.12.2012.	430.178,60	10.12.2012.	2.898.576,87
3.	Druga privremen a situacija	Novembar 2012	935.754,53	28.01.2013.	180.156,59	07.01.2013.	1.115.911,12
4.	Treća privremen a situacija	Decembar 2012	1.026.445,88	19.03.2013.	197.616,99	07.03.2013.	1.224.062,87
5.	Četvrta privremen a situacija	Januar 2013	1.737.866,96	02.04.2013.	334.583,67	08.03.2013.	2.072.450,63
6.	Peta privremen a situacija	Februar 2013	2.218.573,27	10.05.2013.	435.136,70	09.04.2013.	2.653.709,97
7.	Šesta privremen a situacija	Mart 2013	1.150.600,44	04.06.2013.	226.823,74	10.05.2013.	1.377.424,18
8.	Sedma privremen a situacija	Maj 2013	2.505.644,45	25.06.2013.	493.950,48	10.06.2013.	2.999.594,93

9.	Osma privremen a situacija	Juni 2013	3.022.999,30	05.08.2013.	595.939,28	10.07.2013.	3.618.938,58
10.	Deveta privremen a situacija	Juli 2013	1.199.168,07	03.09.2013.	236.398,12	09.08.2013.	1.435.566,19
	<b>Total:</b>		<b>21.532.148,72</b>		<b>4.026.122,75</b>		<b>25.558.271,47</b>

**Tabela 8a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova**

**Izvođač:** CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Suhodol - Tarčin)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2012	9.842.342,55	19.07.2012.	1.673.198,23	17.07.2012.	11.515.540,78
2.	Prva privremena situacija	August 2012	3.129.973,05	28.09.2012.	602.599,57	07.09.2012.	3.732.572,62
3.	Druga privremena situacija	Septembar 2012	2.592.880,06	14.11.2012.	499.195,48	19.10.2012.	3.092.075,54
4.	Treća privremena situacija	Oktobar 2012	3.100.664,89	30.11.2012.	596.957,00	09.11.2012.	3.697.621,89
5.	Četvrta privremena situacija	Novembar 2012	2.269.694,99	10.01.2013.	448.048,29	11.12.2012.	2.717.743,28
6.	Peta privremena situacija	Decembar 2012	2.266.318,91	15.02.2013.	446.770,91	10.01.2013.	2.713.089,82
7.	Šesta privremena situacija	Januar 2013	1.926.649,73	18.03.2013.	379.810,21	14.02.2013.	2.306.459,94
8.	Sedma privremena situacija	Februar 2013	2.279.425,11	03.04.2013.	449.354,61	11.03.2013.	2.728.779,72
9.	Osma privremena situacija	Mart 2013	2.691.006,47	21.05.2013.	530.491,72	09.04.2013.	3.221.498,19
10.	Deveta privremena situacija	April 2013	2.623.506,40	03.06.2013.	517.185,09	10.05.2013.	3.140.691,49
11.	Deseta privremena situacija	Maj 2013	4.155.739,17	15.07.2013.	819.241,90	10.06.2013.	4.974.981,07

12.	Jedanaesta privremena situacija	Juni 2013	2.042.154,53	06.08.2013.	402.580,26	09.07.2013.	2.444.734,79
13.	Dvanaesta privremena situacija	Juli 2013	2.312.310,40	03.09.2013.	455.837,46	07.08.2013.	2.768.147,86
	<b>Total:</b>		<b>41.232.666,26</b>		<b>7.821.270,73</b>		<b>49.053.936,99</b>

**Tabela 9a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova**

**Nadzor:** EGIS Internationale

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juli 2012	298.457,00	20.09.2012.	50.737,69	13.09.2012.	349.194,69
2.	Prva privremen a situacija	Juni 2012	33.051,75	07.09.2012.	5.618,80	03.12.2012.	38.670,55
3.	Druga privremen a situacija	Juli 2012	58.118,64	12.11.2012.	9.880,17	03.12.2012.	67.998,81
4.	Treća privremen a situacija	August 2012	91.590,67	29.01.2013.	15.570,42	15.01.2013.	107.161,09
5.	Četvrta privremen a situacija	Septembar 2012	98.071,37	29.01.2013.	16.672,13	03.01.2013.	114.743,50
6.	Peta privremen a situacija	Oktobar 2012	75.650,42	29.01.2013.	12.860,57	03.01.2013.	88.510,99
7.	Šesta privremen a situacija	Novembar 2012	79.332,5	29.01.2013.	13.486,52	03.01.2013.	92.819,02
8.	Sedma privremen a situacija	Decembar 2012	70.682,50	02.05.2013.	12.016,03	08.04.2013.	82.698,53
9.	Osma privremen a situacija	Januar 2013	68.786,80	07.05.2013.	11.693,76	08.04.2013.	80.480,56
10.	Deveta privremen a situacija	Februar 2013	74.900,99	07.05.2013.	12.733,17	16.04.2013.	87.634,16
11.	Deseta privremen a situacija	Mart 2013	79.685,00	25.07.2013.	13.546,45	13.06.2013.	93.231,45
12.	Jedanaesta privremen a situacija	April 2013	85.757,50	25.07.2013.	14.578,78	13.06.2013.	100.336,28

13.	Dvanaesta privremen a situacija	Maj 2013	85.045,00	25.07.2013.	14.457,65	12.07.2013.	99.502,65
14.	Trinaesta privremen a situacija	Juni 2013	86.113,75	19.08.2013.	14.639,34	26.07.2013.	100.753,09
	<b>Total:</b>		<b>1.285.243,89</b>		<b>218.491,48</b>		<b>1.503.735,37</b>

**Tabela 9b. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor radova**

### 9.3. Plaćanja iz EIB zajma FAZA II

**Izvođač:** CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Lepenica - Suhodol)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Septembar 2012	6.424.672,39	11.10.2012.	1.092.194,31	10.10.2012.	7.516.866,70
2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2012	888.446,13	04.12.2012.	171.048,52	09.11.2012.	1.059.494,65
3.	Druga privremena situacija	Novembar 2012	862.265,85	06.02.2013.	166.008,15	17.12.2012.	1.028.274,00
4.	Treća privremena situacija	Januar 2013	898.568,21	08.04.2013.	172.997,28	13.02.2013.	1.071.565,49
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2013	1.279.501,96	10.05.2013.	246.336,73	11.03.2013.	1.525.838,69
6.	Peta privremena situacija	Mart 2013	1.031.605,31	10.05.2013.	198.610,31	09.04.2013.	1.230.215,62
7.	Šesta privremena situacija	April 2013	2.380.210,23	12.07.2013.	463.048,53	10.05.2013.	2.843.258,76
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2013	2.672.243,33	12.07.2013.	522.162,50	10.06.2013.	3.194.405,83
9.	Osma privremena situacija	Juni 2013	2.893.978,03	12.07.2013.	565.489,96	08.07.2013.	3.459.467,99
10.	Deveta privremena situacija	Juli 2013	5.839.961,70	28.08.2013.	1.141.141,94	07.08.2013.	6.981.103,64

11.	Deseta privremena situacija	Avgust 2013	6.145.107,70	18.09.2013.	1.200.768,16	09.09.2013.	7.345.875,86
		<b>Total:</b>	<b>31.316.560,84</b>		<b>5.939.806,39</b>		<b>37.256.367,23</b>

**Tabela 10a. Plaćanje iz EIB zajma faza II za izvođača radova****Nadzor: Konzorcij EGIS Internationale i IPSA INSTITUT**

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Decembar 2012	237.014,00	18.12.2012.	40.292,38	18.12.2012.	277.306,38
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2012	36.620,00	09.05.2013.	6.225,40	10.01.2013.	42.845,40
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2012	72.788,00	09.05.2013.	12.373,96	10.01.2013.	85.161,96
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2012	88.954,00	09.05.2013.	15.122,18	10.01.2013.	104.076,18
5.	Četvrta privremena situacija	Decembar 2012	82.268,77	09.05.2013.	13.985,69	13.02.2013.	96.254,46
6.	Peta privremena situacija	Januar 2013	81.544,50	09.05.2013.	13.862,57	08.04.2013.	95.407,07
7.	Šesta privremena situacija	Februar 2013	85.103,12	09.05.2013.	14.467,53	08.04.2013.	99.570,65
8.	Sedma privremena situacija	Mart 2013	85.231,50	12.07.2013.	14.489,36	29.04.2013.	99.720,86
9.	Osma privremena situacija	April 2013	85.919,73	12.07.2013.	14.606,35	10.06.2013.	100.526,08
10.	Deveta privremena situacija	Maj 2013	85.705,50	12.07.2013.	14.569,94	20.06.2013.	100.275,44

11.	Deseta privremena situacija	Juni 2013	85.705,50	26.07.2013.	14.569,94	26.07.2013.	100.275,44
	Total:		1.026.854,62		174.565,30		1.201.419,92

Tabela 10b. . Plaćanje iz EIB zajma faza II za nadzor

#### 9.4. Izvršena plaćanja iz vlastitih sredstava za projekte za koje je odobren kredit, a sredstva nisu operativna

Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Vlakovo - Lepenica)

Br .	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Januar 2013	15.345.808,33	06.02.2013.	2.608.787,42	05.02.2013.	17.954.595,75
2.	Prva privremena situacija	Mart 2013	2.943.743,83	10.05.2013.	566.745,70	15.04.2013.	3.510.489,53
3.	Druga privremena situacija	April 2013	1.614.026,16	01.07.2013.	310.741,16	10.05.2013.	1.924.767,32
4.	Treća privremena situacija	Maj 2013	4.232.198,39	01.07.2013.	814.806,03	10.06.2013.	5.047.004,42
5.	Četvrta privremena situacija	Juni 2013	4.994.596,72	15.07.2013.	962.260,93	09.07.2013.	5.956.857,65
6.	Peta privremena situacija	Juli 2013	5.247.944,54	15.08.2013.	1.025.460,42	07.08.2013.	6.273.404,96
7.	Šesta privremena situacija	Avgust 2013	7.238.740,52	26.09.2013.	1.414.466,54	09.09.2013.	8.653.207,06
	Total:		41.617.058,49		7.703.268,20		49.320.326,69

Tabela 11a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

**Nadzor:** EGIS Internationale

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Mart 2013	268.344,00	10.05.2013.	45.618,48	29.04.2013.	313.962,48
2.	Prva privremena situacija	Februar 2013	18.432,27	10.05.2013.	3.133,49	07.05.2013.	21.565,76
3.	Druga privremena situacija	Mart 2013	49.050,00	15.08.2013.	8.338,50	10.06.2013.	57.388,50
4.	Treća privremena situacija	April 2013	81.403,33	15.08.2013.	13.838,57	26.07.2013.	95.241,90
<b>Total:</b>			<b>417.229,60</b>		<b>70.929,04</b>		<b>488.158,64</b>

**Tabela 11b.** Plaćanje iz vlastitih sredstava

## 9.5. Rekapitulacija

Br.	Zajam EIB			Napomena:
	Povlačenje Br.1	12.000.000,00	(€)	
	Povlačenje Br.2	11.000.000,00	(€)	29.12.2010.
	Povlačenje Br.3	15.000.000,00	(€)	04.10.2011.
	Povlačenje Br.4	37.000.000,00	(€)	26.03.2012.
	<b>Ukupno:</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>(€)</b>	
1	LOT 1	JV VIADUKT d.d. - HERING d.d.	<b>51.632.291,58</b>	(€) Detalji u tabeli 4a.
2		INOCSA INGENIERIA S.L..	<b>2.342.764,47</b>	(€) Detalji u tabeli 4b.
3	LOT 3	BH Konzorcij	<b>19.475.569,88</b>	(€) Detalji u tabeli 5a.
4		INOCSA INGENIERIA S.L..	<b>1.501.246,95</b>	(€) Detalji u tabeli 5b.
		<b>Ukupno:</b>	<b>74.951.872,88</b>	<b>(€)</b>

**Tabela 7.** Izvještaj o EIB zajmu

Br.	Zajam EBRD			Napomena:
	Ukupan iznos zajma		180.000.000,00 (€)	
1.	PRIMORJE d.d.		14.562.351,22 (€)	Dionica Drivuša- Kakanj, dio 1 glavnog ugovora Detalji u tabeli 6a.
1a	BH Konzorcij		18.403.726,05 (€)	Detalji u tabeli 6b.
1b	BH Konzorcij		3.206.204,64 (€)	Detalji u tabeli 6c.
2.	IGH d.d.		1.776.051,55 (€)	Detalji u tabeli 6d.
3.	BH Konzorcij		18.311.167,84 (€)	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom, dio 3 glavnog ugovora Detalji u tabeli 7a.
4.	Roughton International Ltd		1.707.444,52 (€)	Detalji u tabeli 7b.
5.	OHL ŽS		21.532.148,72 (€)	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom, dio 3 glavnog ugovora Detalji u tabeli 8a.
6.	Cengiz		41.232.666,26 (€)	Dionica Vlakovo-Tarčin, dio 2 glavnog ugovora Detalji u tabeli 9a.
7.	Egis		1.285.243,89 (€)	Detalji u tabeli 9b.
	Ukupno:		122.017.004,69 (€)	

Tabela 8. Izvještaj o EBRD zajmu

Br.	Zajam EIB - II FAZA			Napomena:
	Povlačenje Br.1	0,00	(€)	
	Povlačenje Br.2	0,00	(€)	
	Povlačenje Br.3	0,00	(€)	
	Povlačenje Br.4	0,00	(€)	
	<b>Ukupno:</b>	<b>0,00</b>	(€)	
1	LOT 1	CENGIZ INSAAT SANAYI	<b>31.316.560,84</b>	(€) Detalji u tabeli 10a.
2		JV EGIS-IPSA INSTITUT	<b>1.026.854,62</b>	(€) Detalji u tabeli 10b.
3	LOT 2	CENGIZ INSAAT SANAYI	<b>41.617.058,49</b>	(€) Detalji u tabeli 11a.
4		EGIS INTERNATIONAL	<b>417.229,60</b>	(€) Detalji u tabeli 11b.
5	LOT 3	JV STRABAG -EA- ŽGP	<b>0,00</b>	(€) Detalji u tabeli 12a.
6			<b>0,00</b>	(€) Detalji u tabeli 12b.
		<b>Ukupno:</b>	<b>74.377.703,55</b>	(€)

Tabela 9. Izvještaj o EIB – II FAZA zajmu

## 9.6. Izvršena plaćanja iz vlastitih sredstava

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo ( G.P. Bijača)

Br .	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Prva privremena situacija	Januar 2013	1.722.871,96	20.02.2013.	331.696,75	20.02.2013.	2.054.568,71
2.	Druga privremena situacija	Februar 2013	635.886,07	28.03.2013.	122.424,27	28.03.2013.	758.310,34
3.	Treća privremena situacija	April 2013	1.115.144,06	09.05.2013.	214.693,65	09.05.2013.	1.329.837,71
4.	Četvrta privremena situacija	Maj 2013	543.126,82	13.06.2013.	104.565,75	10.06.2013.	647.692,57

5.	Peta privremena situacija	Juli 2013	971.739,09	29.07.2013.	74.710,13	29.07.2013.	1.046.449,22
	<b>Total:</b>		<b>4.988.768,00</b>		<b>848.090,55</b>		<b>5.836.858,55</b>

**Tabela 13a.** Plaćanje iz vlastitih sredstava

**Izvođač:** Konzorcij Euroasfalt d.o.o Sarajevo – ŽGP ( Sarajevska zaobilaznica Lot 3A)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	jul.13	1.608.896,51	02.08.2013.	273.512,41	02.08.2013.	1.882.408,92
2.	Prva privremena situacija	avg.13	2.009.501,95	09.09.2013.	388.574,33	09.09.2013.	2.398.076,28
	<b>Total:</b>		<b>3.618.398,46</b>		<b>662.086,74</b>		<b>4.280.485,20</b>

**Tabela 14a.** Plaćanje iz vlastitih sredstava

## 10. UTICAJ NA OKOLIŠ

Zaključno sa trećim kvartalom 2013 godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo četiri okolinske dozvole. Prva je izdata u Februaru 2009 godine za dionice Kakanj – Drivuša i Vlakovo – Tarčin, a druga u Septembru 2010 godine za dionicu od Svilaja (uključujući i dio mosta koji pripada Bosni i Hercegovini) do Doboј Jug (Karuše). Okolinska dozvola za dionicu Mostar Sjever – južna granica, poddionica Bijača – Zvirovići je izdata u Oktobru 2010 godine, a za dionicu Sarajevo jug – Mostar Sjever, poddionica Tarčin – Konjic izdata je u Aprilu 2012 godine.

U trećem kvartalu realizovan je projekat zamjene betonskih separatora na dionici Jošanica – Podlugovi, sa poliesterskim separatorima usklađenim sa BAS EN 858. Okončan je i ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH kojim je sufinansiran navedeni projekat. U mjesecu junu je izvršen monitoring kvaliteta vode na izgrađenom dijelu autoceste Lučani - Jošanica. Ispitano je svih 97 separatora koji su ugrađeni na ovoj dionici. U devetom mjesecu započete su aktivnosti na čišćenju separatora ulja i lakih tečnosti, a do kraja mjeseca je završeno čišćenje na 80 separatora.

## **11. PRILOG 1.**

**Dinamika procedure za dobijanje građevinskih  
dozvola za period do 30.09.2013. godine**

**11.1. Stanje saglasnosti za dionicu Vlakovo - Lepenica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013.**

No.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	24.12.2010	Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	14.12.2010	Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.	19.04.2010	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i Kanton Srednjebosanski	23.02.2010.	Dobiveno	---
5	Općina Kiseljak (stručno mišljenje-saglasnost)	23.02.2010.	Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	15.04.2010	Dobiveno	---
7	BH Gas	23.04.2010	Dobiveno	---
8	Elektroprivreda Sarajevo	27.04.2010	Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo	14.04.2010	Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za krčenje šuma)	29.03.2011	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	29.03.2011	Dobiveno	---
12	Vodovod Ilijadža	12.05.2010	Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane	13.04.2010	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (sanitarna saglasnost)	29.03.2011	Dobiveno	---
15	Općina Ilijadža (stručno mišljenje-saglasnost)	23.02.2010.	Dobiveno	---
16	Elektro Kiseljak	01.12.2010.	Dobiveno	---
17	Vodovod Kiseljak	06.12.2010.	Dobiveno	---
18	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	19.02.2009.	Dobiveno	---
19	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Pribavljena urbanistička saglasnost (januar 2012 god.) Pribavljena građevinska dozvola maj 2012 god. Dionica u izgradnji		

**11.2. Stanje saglasnosti za dionicu Lepenica – Tarčin potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013.**

No.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	---	Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	---	Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.	26.08.2010	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i Kanton Srednjebosanski	---	Dobiveno	---
5	Općina Kiseljak (stručno mišljenje-saglasnost)	---	Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	---	Dobiveno	---
7	BH Gas	07.12.2010	Dobiveno	---
8	Elektroprivreda Sarajevo	13.08.2010	Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo	19.07.2010	Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12	Vodovod Hadžići	08.07.2010	Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane	01.12.2010	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (sanitarna saglasnost)	---	Dobiveno	---
15	Opština Hadžići(stručno mišljenje-saglasnost)	---	Dobiveno	---
16	Elektroprivreda Kiseljak	---	Dobiveno	---
17	Vodovod Kiseljak	06.12.2010	Dobiveno	---
18	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	19.02.2010	Dobiveno	
19	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	<b>Urbanistička dobivena u julu 2011 god. ; Građevinska dobivena u februaru 2012 god.</b> Dionica u izgradnji		

**11.3. Stanje saglasnosti za dionicu Svilaj – Vukosavlje potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013.**

No.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	20.01.2011	Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	25.10.2010	Dobiveno (bez mosta)	Dokumentacija izrađena
3	JP HT Mostar d.o.o.	---	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja od Komisije za davanje stručne ocjene na usvojenu prostorne osnove	27.12.2010	dobiveno za 0+00 do 10+700 - područje Federacije BiH	---
5	Općina Odžak(stručno mišljenje-saglasnost)	---	Nije potrebno (ima mišljenje Komisije)	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	12.01.2011	Dobiveno	---
7	BH Gas	---	Dobiveno	---
8	Elektrodistribucija Odžak	12.01.2011	Dobiveno	---
9	Elektroprenos Tuzla	---	Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Posavski (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Posavski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12	Vodovod Odžak	---	Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane	---	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Posavski	---	Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo prostornog uređenja (integralni separate za dobijanje urbanističke saglasnosti)	---	Dobiveno	
16	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	07.09.2010	Dobiveno	
17	Federalno ministarstvo prostornog uređenja		Dobivena urbanistička u julu 2012 god.; Građevinska dozvola dobivena u decembru 2012 god. Dionica u izgradnji	

**11.4. Stanje saglasnosti za dionicu Sarajevo-bypass Lot 3 potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013.**

No.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
3	JP BH Telecom d.o.o.	---	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo		Dobiveno	---
5	Općina Iličić i Općina Novi Grad Sarajevo	---	Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas, Sarajevo Gas	---	Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
8	Elektrodistribucija Sarajevo		Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
9	Elektroprenos Sarajevo	---	Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12	JKP Vodovod I Kanalizacija Sarajevo	---	Dobiveno	Urađena dokumentacija za građevinsku dozvolu
13	Ministarstvo odbrane	---	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	---	Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	
16	Federalno ministarstvo prostornog uređenja		Dobivena urbanistička saglasnost. Dobivena građevinska u septembru 2012 god. Dionica u izgradnji	

**11.5. Stanje saglasnosti za dionicu Tarčin - Zukići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013.**

No.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		dobivena	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o. Sarajevo		Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i		U postupku izdavanja Urbanističke saglasnosti FMPU će tražiti stručno Mišljenje od Kantonalnog ministarstava prostornog uređenja	---
5	Općina Hadžići (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas		Dobiveno	---
8	Elektrodistribucija Sarajevo		Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo		Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i (saglasnost za krčenje šuma)		Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Dobiveno	
12	Vodovod Hadžići		Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Hercegovačko-Neretvanski (sanitarna saglasnost)		Dobivena	---
15	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobivena	---
16	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	<b>Urbanistička saglasnost pribavljena 8.4.2013.god. Dopunjena urbanistička saglasnost se očekuje u oktobru 2013.</b>		

**11.6. Stanje saglasnosti za dionicu Zukići – Konjic potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013.**

No.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Neretve (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.		Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Kanton Hercegovačko-Neretvanski		Dobiveno	---
5	Općina Konjic (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas		Dobiveno	---
8	Elektroistribucija Mostar		Dobiveno	---
9	Elektroprenos Mostar		Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za krčenje šuma)		Predato	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Dobiveno	
12	Vodovod Konjic		Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	<b>Urbanistička saglasnost pribavljena 8.4.2013 god. Dopunjena urbanistička saglasnost se očekuje u oktobru 2013.</b>		

**11.7. Stanje saglasnosti za u Drivuša – Donja Gračanica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.09.2013.**

No.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o. Zenica		Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Kanton Zeničko-dobojskog		Dobiveno	---
5	Općina Zenica (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas		Dobiveno	---
8	Elektroprivreda Zenica		Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo		Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Zeničko-dobojskog(saglasnost za krčenje šuma)		Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Zeničko-dobojskog (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Dobiveno	
12	Vodovod Zenica		Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Zeničko-dobojskog (sanitarna saglasnost)		Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	---
16	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost dobivena u martu 2013 god Izdavanje građevinske dozvole za 1. poddionicu se očekuje u oktobru 2013 god..		

## **12. PRILOG 2.**

**Dinamika radova projekata izgradnje  
za period do 30.09.2013. godine**

## 12.1. Lot 1: Bilješevac – Kakanj

### 12.1.1. Dinamika radova na projektu (Lot 1) na dan 30.09.2013

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		<b>TRASA AUTOCESTE</b>					
	1.1.	Nova trasa	384	07.06.2010.	24.11.2011.	100%	
	1.2.	Rekonstruisana trasa	288	10.02.2011.	24.11.2011.	100%	
2.		<b>PETLJA LUČANI</b>					
	2.1.	Izgradnja naplatnih kućica „Lučani“	80	22.07.2011.	10.11.2011.	100%	
	2.2.	Potputnjak „Lučani“	80	22.07.2011.	10.11.2011.	100%	
3.		<b>DRENAŽA</b>				100%	
4.		<b>INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI</b>					
	4.1.	Prolazi		25.05.2010.	24.11.2011.	100%	
	4.2.	Projekat sanacije klizišta „Tičići“	310	24.05.2010.	29.07.2011.	100%	
5.		<b>MOSTOVI</b>					
	5.1.	Izgradnja novog mosta	394	24.05.2010.	21.06.2011.	100%	
	5.2.	Rekonstrukcija postojećih mostova	245	14.06.2010.	20.05.2011.	100%	

**Tabela 10a. Dinamika radova Lot 1**

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
6.		<b>REGIONALNA CESTA R445</b>					
	6.1.	Trasa	394	24.05.2010.	21.06.2011.	100%	
	6.2.	Inžinjerske konstrukcije i objekti	105	02.09.2010.	26.01.2011.	100%	
	6.3.	Mostovi	105	11.06.2010.	04.11.2010.	100%	
	6.4.	Prolazi				100%	
7.		<b>LOKALNE CESTE</b>	100	27.05.2011.	13.10.2011.	100%	
8.		<b>SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA</b>					
	8.1.	Saobraćajno-tehnička oprema autoputeva				100%	
	8.2.	Saobraćajno-tehnička oprema regionalne ceste				100%	
	8.3.	Saobraćajno-tehnička oprema lokalne ceste				100%	
9.		<b>SAOBRAĆAJ ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA</b>				100%	
10.		<b>RADOVI NA INSTALACIJAMA</b>	384	07.06.2010.	24.11.2011.		
	10.1.	Gasne instalacije				100%	
	10.2.	Elektro – distributivne linije				100%	
	10.3.	Napajanje električnom energijom				100%	
	10.4.	Optički kablovi i TK linije				100%	
	10.5.	Saobraćajni informativni sistem				100%	
	10.6.	Ostali radovi				100%	

**Table 10b. Dinamika radova Lot 1**

## 12.2. Lot 2: Gorica - Bilješev (tunel Vijenac – dužine 2.964 m)

### 12.2.1. Dinamika radova na projektu (Lot 2) na dan 30.09.2013

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		ZEMLJANI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA		5.05.2011.	15.09.2011.	100%	
2.		POSLOVI ZAŠTITE I OSIGURANJA NA PORTALIMA		5.05.2011.	25.09.2011.	100%	
3.		DRENAŽNI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA		5.05.2011.	15.11.2012.		
4.		ISKOPI U TUNELIMA		25.08.2011.	31.03.2013.	100%	
5.		POSLOVI PODRŠKE U TUNELIMA		25.08.2011.	31.03.2013.	100%	
6.		POMOĆNI RADOVI NA POPREČNIM VEZAMA (NIŠA)		20.04.2012.	31.03.2013.	98%	
7.		HIDROIZOLACIJA I DRENAŽA TUNELA		10.06.2012.	20.10.2013.	50%	
8.		DRENAŽA TUNELA "VIJENAC"		10.06.2012.	20.10.2013.	60%	
9.		NADSTREŠNICE NA ULAZIMA		10.09.2012.	20.09.2013.	100%	
10.		BETONSKI RADOVI U TUNELIMA I POPREČNIM VEZAMA (NIŠAMA)		15.06.2012.	10.10.2013.	60%	
11.		OJAČANJA		15.06.2012.	10.10.2013.		
12.		BETONSKA OJAČANJA KOLOVOZA		01.06.2013.	05.01.2014.		
13.		GEOTEHNIČKI NADZOR		5.05.2011.	01.12.2014.	92%	
14.		UZEMLJENJE		01.08.2013.	01.12.2013.	94%	
15.		HORTIKULTURA		01.10.2013.	01.02.2014.		
16.		VENTILACIJA U TUNELIMA		01.10.2013.	01.02.2014.		
	16.1.	ELEKTROMATERIJAL I ELEKTRO RADOVI ZA VENTILACIJU U TUNELU		01.10.2013.	01.02.2014.		
17.		PRIVREMENE PRILAZNE CESTE		05.05.2011.	01.07.2011.	100%	
18.		RADIO SISTEM TUNELA "VIJENAC"		01.09.2013.	01.02.2014.		
19.		OZVUČENJE		01.09.2013.	01.02.2014.		

Table 11a. Dinamika radova Lot 2

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
20.		REKAPITULACIJA OPREME I MONTAŽA TV SISTEMA TUNELA "VIJENAC" (STAVKA 20.1+20.2)		01.09.2013.	01.02.2014.		
21.		REKAPITULACIJA OPREME (STAVKA 21.1 TO 21.10) I MONTAŽNIH RADOVA (STAVKA 21.11.1 TO 21.11.2) DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA TUNELA "VIJENAC"		01.09.2013.	01.02.2014.		
22.		POTPORNI ZID Z3, IZMEĐU VIJADUKTA "GORICA" I TUNELA "VIJENAC"		01.05.2011.	01.12.2012.	100%	
23.		POTPORNI ZIDOVNI Z1 I Z2, IZMEĐU VIJADUKTA "GORICA" I TUNELA "VIJENAC"		01.05.2011.	01.12.2012.	100%	
24.		IZLAZNA TRASA TUNELA "VIJENAC"		01.09.2013.	01.22.2014.	40%	
25.		KLIZIŠTE "GORICA" /DELUVİUM EROSION/		01.05.2011.	01.12.2011.	100%	
26.		VODOSNADBIEVANJE TUNELA "VIJENAC"		01.03.2013.	01.12.2013.	2%	
27.		UKLANJANJE POSTOJEĆE SEOSKE CESTE		01.07.2013.	31.07.2013.	100%	
28.		VODOSNADBIEVANJE TUNELA "VIJENAC"		01.03.2013.	01.12.2013.	2%	
29.		HIDRANTNA MREŽA U TUNELU "VIJENAC"		01.07.2013.	01.12.2013.		
30.		UNUTRAŠNJA TUNELSKA DRENAŽA		20.06.2012.	20.09.2013.	92%	
31.		SNADBIEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM TUNELA		01.05.2013.	01.07.2013.	95%	
32.		TRAFO-STANICE I UPS		01.05.2013.	01.07.2013.		
33.		PROJEKAT RASVJETE I NISKONAPONSKE DISTRIBUTIVNE MREŽE SA RAZVODNIIM ORMAROM		01.05.2013.	01.12.2013.		
34.		POLAGANJE TK KABLOVA ISPRED TUNELA		01.05.2013.	01.12.2013.		
35.		OPTIČKI TK KABLOVI		01.08.2013.	01.02.2014.		
36.		TELEFONSKI SISTEMI TPS		01.08.2013.	01.02.2014.		
37.		SISTEM PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE		01.08.2013.	01.02.2014.		
38.		SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA TUNELA "VIJENAC"		01.11.2013.	25.01.2014.		

**Table 11b. Dinamika radova Lot 2**

### 12.3. Lot 3: Drivuša - Gorica

#### 12.3.1. Dinamika radova na projektu (Lot 3) na dan 30.09.2013.

Br.	ID	Opis Stavke	Trajanje	Početak	Završetak	% Izvršenja	Vrsta radova koja se trenutno izvodi
1.		<b>TRASA:</b>	622 days	22.11.2010.	20.10.2012.	96%	nasip do visine posteljice,humuziranje, segmentni jarnici, propust, reno madraci
2.		<b>NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA TRASA:</b>	583 days	22.11.2010.	01.10.2012.	97%	nasip do visine posteljice, objekti
	2.1.	NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA OBJEKTI	450 days	01.07.2011	01.10.2012.	95%	Izrada stubova i greda objekta naplate
3.		<b>CENTAR ZA ODRŽAVANJE I KONTROLU PROMETA DRIVUSA:</b>	532 days	07.03.2011.	27.10.2012.	87%	ivičnjaci,tampon,segmentni jarnici i objekti
	3.1.	COKP DRIVUŠA:objekti	425 days	15.08.2011	15.10.2012	88%	Izrada objekata COKP-a.
4.		<b>OSTALE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE (Petlja Drivusa, potporni zidovi, raskrsnica Moscanica, vanjsko uređenje okoliša)</b>	583 days	22.11.2010.	01.10.2012.	100%	betoniranje zida na km 3+318, nasip do visine posteljice
5.		<b>UNUTRAŠNJA ODVODNJA:</b>	503 days	15.03.2011	20.10.2012	96%	Polaganje cijevi i revizionih okana
	5.1.	<b>UNUTRAŠNJA ODVODNJA (propusti):</b>	503 days	15.03.2011	20.10.2012	98%	Izrada propusta
6.		<b>INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE:</b>					

Table 12a. Dinamika radova Lot3.

No.	ID	Opis Stavke	Trajanje	Početak	Završetak	% Izvršenja	Vrsta radova koja se trenutno izvodi
	6.1.	UKUPNO MOST M -1	190 days	01.07.2011	10.01.2012	98%	
	6.2.	UKUPNO MOST M	425 days	01.08.2011	05.09.2012	98%	
	6.3.	UKUPNO MOST M -2	540 days	01.03.2011	01.09.2012	98%	Završena izrada temelja i stubova lijevog i desnog mosta. Izrada AB prednapregnutih nosača
	6.4.	UKUPNO MOST M-3	697days	10.11.2010	27.10.2012	98%	Izrada temelja i stubova lijevog i desnog mosta. Izrada i nagurivanje segmenata rasponske konstrukcije
	6.5.	UKUPNO MOST POTPUTNJAK "DRIVUŠA"	150 days	01.06.2011	01.11.2011	99%	Izrada temeljne ploče potputnjaka
	6.6.	UKUPNO PROPUST "DRIVUŠA"	120 days	15.04.2011	25.07.2011	100%	Nije još počelo - Izvođač odgodio početak za april 2012. zbog najavljenih lokalnih radova na zacijevljenju potoka koji vodi u propust
7.		SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA				60%	Nije prikazano u dinamičkom planu Izvođača
8.		ZAŠTITA OD BUKE				85%	Nije prikazano u dinamičkom planu Izvođača
9.		INSTALACIJE	180 days	01.11.2011	01.05.2012	88%	2 Trafo Stanice - prikupljanje saglasnosti, Rasvjeta - nije počelo, Telekomunikacija I Telefonija - nije počelo, Optika - nije počelo,

Table 12b. Dinamika radova Lot3.

## 12.4. Lot 7: Kravice – Bijača

### 12.4.1. Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 30.09.2013.

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje mjeseci	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		<b>TRASA AUTOCESTE</b>					
	1.1.	Nova trasa	10	10.10.2011.	30.07.2012.	96%	nasip do visine posteljice, segmentni jarnici, propust, ,tampon,
2.		<b>PETLJA ZVIRIĆI</b>				100%	
	2.1.	Izgradnja naplatnih kućica „Zvirići“	8	10.10.2011.	15.06.2012.	98%	Izrada stubova i greda objekta naplate
	2.2.	COKP ZVIRIĆI:objekti	9	10.10.2011.	15.07.2012.	100%	Izrada temelja I nosača objekata COKPa.
3.		<b>INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI</b>	10	10.10.2011.	30.07.2012.		
	3.1.	Prolazi	7	10.10.2011.	30.04.2012.	100%	
4.		<b>MOSTOVI</b>	10	10.10.2011.	30.07.2012.		
	4.1.	Izgradnja mostova	10	10.10.2011.	30.07.2012.	100%	
	4.2.	Izgradnja odmorišta Kravice	7	10.10.2011.	30.04.2012.	100%	

Table 13a. Dinamika radova Lot7

## 12.5. Lot 6: Zvirovići – Kravice

### 12.5.1. Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 30.09.2013.

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje mjeseci	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		<b>TRASA AUTOCESTE</b>					
	1.1.	Nova trasa	20	07.06.2012.	07.02.2014.	58%	Čišćenje terena,miniranje I nasipanje
2.		<b>PETLJA ZVIRIĆI</b>				58%	
	2.1.	Izgradnja naplatnog mjesta,,Zvirovići“	20	07.06.2012.	07.02.2014.	48%	
3.		<b>INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI</b>	20	07.06.2012.	07.02.2014.	65%	
	3.1.	Prolazi	20	07.06.2012.	07.02.2014.	65%	
4.		<b>MOSTOVI</b>	20	07.06.2012.	07.02.2014.		
	4.1.	Vijadukt Pavlovića	20	07.06.2012.	07.02.2014.	58%	
	4.2.	Most Trebižat	20	07.06.2012.	07.02.2014.	53,71%	
	4.3.	Most Studenčica	20	07.06.2012.	07.02.2014.	58,95%	
5.		<b>TUNEL Bijela Vlaka</b>	20	07.06.2012.	07.02.2014.	78%	

Table 13b. Dinamika radova Lot6

## 12.6. Lot 2: Poddionica Lepenica – Suhodol

### 12.6.1. Dinamika radova na projektu na dan 30.09.2013.

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje mjeseci	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		<b>TRASA AUTOCESTE</b>					
	1.1.	Nova trasa	20	17.09.2012.	17.05.2014.	94,71%	
2.		<b>INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	39,41%	
	2.1.	Prolazi	20	17.09.2012.	17.05.2014.	84,78%	
3.		<b>MOSTOVI</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	39,41%	
	3.1.	Most 1	20	17.09.2012.	17.05.2014.	53,61%	
	3.2.	Most 2	20	17.09.2012.	17.05.2014.	58,51%	
4.		<b>TUNELI</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	10%	
	4.1.	TUNEL Zakunjača	20	17.09.2012.	17.05.2014.	0,08%	
	4.2.	TUNEL Grabosiječ	20	17.09.2012.	17.05.2014.	52,93%	

Table 14a. Dinamika radova Lot2

## 12.7. Lot 2: Poddionica Vlakovo – Lepenica

### 12.7.1. Dinamika radova na projektu na dan 30.09.2013.

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje mjeseci	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		<b>TRASA AUTOCESTE</b>					
	1.1.	Nova trasa	20	17.09.2012.	17.05.2014.	69,02%	
2.		<b>INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	13,10%	
	2.1.	Prolazi	20	17.09.2012.	17.05.2014.	89,76%	
3.		<b>MOSTOVI</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	22%	
	3.1.	Vijadukt Vlakovo	20	17.09.2012.	17.05.2014.	21,57%	
	3.2.	Vijadukt Gladno polje	20	17.09.2012.	17.05.2014.	30,44%	
4.		<b>TUNELI</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	10%	
	4.1.	<b>TUNEL Gaj</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	8,41%	
	4.2.	<b>TUNEL Tulica</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	8,16%	
	4.3.	<b>TUNEL Ban Brdo</b>	20	17.09.2012.	17.05.2014.	0%	

Table 14b. Dinamika radova Lot2

## 12.8. Lot 2: Poddionica Suhodol – Tarčin

### 12.8.1. Dinamika radova na projektu na dan 30.09.2013.

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje mjeseci	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		<b>TRASA AUTOCESTE</b>					
	1.1.	Nova trasa	28	08.06.2012.	08.10.2014	67%	Čišćenje terena, miniranje i nasipanje
2.		<b>PETLJA TARČIN</b>	28	08.06.2012.	08.10.2014	75%	
	2.1.	Izgradnja naplatnog mjesta „Tarčin“	28	08.06.2012.	08.10.2014	45%	
3.		<b>INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI</b>	28	08.06.2012.	08.10.2014		
	3.1.	Regulacije vodotoka	28	08.06.2012.	08.10.2014	98%	
	3.2.	Prolazi	28	08.06.2012.	08.10.2014	85%	
4.		<b>MOSTOVI</b>	28	08.06.2012.	08.10.2014		
	4.1.	Most 3	28	08.06.2012.	08.10.2014	67%	
5.		<b>TUNELI</b>	28	08.06.2012.	08.10.2014		
	5.1.	<b>TUNEL T3</b>	28	08.06.2012.	08.10.2014	45%	
	5.2.	<b>TUNEL T4</b>	28	08.06.2012.	08.10.2014	67%	

Table 15a. Dinamika radova Lot2

## 12.9. Lot 1: Poddionica Svilaj – Odžak

### 12.9.1. Dinamika radova na projektu na dan 30.09.2013.

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje mjeseci	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		<b>TRASA</b>					
	1.1.	Trasa autoceste	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	Mobilizacija gradilišta
	1.2.	<b>Trasa lokalne ceste</b>	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
2.	2.1.	<b>PETLJA Svilaj</b>	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	2.2.	Izgradnja naplatnog mjesta „Svilaj“	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
3.	3.1.	<b>PETLJA Odžak</b>	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	3.2.	Izgradnja naplatnog mjesta „Odžak“	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
4.	4.1	<b>Granični prijelaz Svilaj</b>	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
5.	5.1.	<b>PUO Vrbovački Lipik</b>	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
6.		<b>INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI</b>	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	6.1.	Most Potočani	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	6.2.	Natputnjaci	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	6.3.	Potputnjaci	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	6.4.	Regulacije vodotoka	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
7.		<b>ODVODNJA</b>	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	7.1.	<b>Unutrašnja odvodnja</b>	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	7.2.	<b>Vanjska odvodnja</b>	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	

Table 15a. Dinamika radova Lot1