

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne I Hercegovine d.o.o.
Mostar

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Javno preduzeće
Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o Mostar

PROJEKAT:
AUTOCESTE NA KORIDORU Vc U FEDERACIJI BiH

IZVJEŠTAJ O DINAMICI PROJEKTA Br.16
(završno sa: 31.03.2014. godine)

Mostar, April 2014. godine

SADRŽAJ:

1. UVOD.....	4
1.1. O nama.....	4
1.2. Opis projekta	5
2. UGOVORI O ZAJMU	8
3. PLAN NABAVKE.....	9
4. GLAVNI PROJEKAT	13
5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA.....	15
6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA.....	16
7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE	17
8. PROJEKTI IZGRADNJE	18
9. OKONČANI PROJEKTI.....	23
10. FINANSIJSKA POZICIJA	25
10.1. Plaćanje iz EIB zajma.....	25
10.2. Plaćanje iz EBRD zajma.....	33
10.3. Plaćanja iz EIB zajma FAZA II.....	46
10.4. Rekapitulacija	52
10.5. Izvršena plaćanja iz vlastitih sredstava.....	55
11. UTICAJ NA OKOLIŠ	58
12. PRILOG 1.....	59
Dinamika procedure za dobijanje građevinskih.....	59
dozvola za period do 31.03.2014. godine	59
12.1. Stanje saglasnosti za dionicu Vlakovo - Lepenica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2014	60
12.2. Stanje saglasnosti za dionicu Lepenica – Tarčin potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2014	61
12.3. Stanje saglasnosti za dionicu Svilaj – Vukosavlje potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2014.....	62
Dobiveno 62	
12.4. Stanje saglasnosti za dionicu Sarajevo-bypass Lot 3 potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2014.	63
12.5. Stanje saglasnosti za dionicu Tarčin - Zukići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2014.....	64

12.6.	Stanje saglasnosti za dionicu Zukići – Konjic potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2014.....	65
12.7.	Stanje saglasnosti za u Drivuša – Donja Gračanica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2014.	66
12.8.	Stanje saglasnosti za COKP- Vlakovo potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2014.....	67
12.9.	Stanje saglasnosti za dionicu Počitelj-Zvirovići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2014.....	68
13. PRILOG 2.....		69
Dinamika radova projekata izgradnje		69
13.1.	Lot 1: Bilješevo – Kakanj	70
13.2.	Lot 2: Gorica - Bilješevo (tunel 1. mart – dužine 2.964 m).....	72
13.3.	Lot 3: Drivuša - Gorica	74
13.4.	Lot 7: Kravice – Bijača.....	76
13.5.	Lot 6: Zvirovići – Kravice	77
13.6.	Lot 2: Poddionica Lepenica – Suhodol.....	78
13.7.	Lot 2: Poddionica Vlakovo – Lepenica	79
13.8.	Lot 2: Poddionica Suhodol – Tarčin	81
13.9.	Lot 1: Poddionica Svilaj – Odžak.....	82

1. UVOD

1.1. O nama

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (JP Autoceste FBiH) registrovano je u sudu u Mostaru, dana 28.10.2010. godine u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornosti Mostar, koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1.7.2010.godine) na svojoj 149. sjednici održanoj 1. Jula 2010. godine u Sarajevu.

Djelatnosti JP Autoceste FBiH su definisane Statutom JP Autoceste FBiH kao poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji i to:

- ✓ priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, održavanje, zaštita, rekonstrukcija, izgradnja, obnova cesta i objekata na cestama kao i izvještaji o realizaciji tih planova i programa;
- ✓ obavljanje poslova održavanja i zaštite;
- ✓ investitorski poslovi za studije i projekte, obnovu, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje na cestama i objektima;
- ✓ predlaganje finansijskih planova i poboljšanje načina prikupljanja sredstava namijenjenih za potrebe cesta;
- ✓ vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa;
- ✓ ustupanje radova na rekonstrukciji, izgradnji, obnovi i održavanju cesta;
- ✓ priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti saobraćaja na cestama kojima upravlja;
- ✓ priprema podloga za dodjelu koncesija i osiguranje stručno-tehničkog nadzora;
- ✓ organizacija sistema naplate putarine;
- ✓ prikupljanje podataka i obavlještanje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja saobraćaja;
- ✓ poduzimanje potrebnih mjer za očuvanje i zaštitu okoliša;
- ✓ organizovanje i pružanje usluga korisnicima autocesta i brzih cesta i dr.

Vlada Federacije FBiH je na svojoj sjednici održanoj 22.12.2010. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o imenovanju punomoćnika koji predstavljaju Skupštinu Društva u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala i Odluku o imenovanju privremenog nadzornog odbora JP Autoceste FBiH („Službene novine FBiH“ broj 88/10).

Dana 28.12.2010. godine u prisustvu notara održana je sjednica Skupštine JP Autoceste FBiH na kojoj je usvojen Statut JP Autoceste FBiH. Istog dana održana je i sjednica privremenog Nadzornog

odbora JP Autoceste FBiH na kojoj je data saglasnost i usvojen Pravilnik o radu JP Autoceste FBiH i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBiH.

Na ovaj način su se stekli svi uvjeti da sa 31.12.2010. godine prestane sa radom Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i da od 01.01.2011. godine počne sa radom JP Autoceste FBiH.

U skladu sa odredbama Zakona o cestama Federacije FBiH, JP Autoceste FBiH preuzimaju svu opremu, uposlene i dokumentaciju Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta odnosno JP Autoceste FBiH su pravni sljednik Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

1.2. Opis projekta

Na konferencijama održanim na Kreti 1994 godine i u Helsinkiju 1997 godine, deset trans-europskih prometnih koridora su identificirani kao rute u Srednjoj i Istočnoj Europi koje zahtijevaju prioritetna ulaganja. Koridor V (pet), koji povezuje Kijev u Ukrajini sa Jadranskim morem preko Lvova i Budimpešte (Mađarska), bio je jedan od njih. Sastoji se od tri grane, a grana Vc slijedi europski pravac E73 od Budimpešte do Ploča (Hrvatska), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina). Na teritoriju Bosne i Hercegovine odpada najduži dio Vc grane ovog koridora. U ukupnoj dužini od oko 340 km, izgradnja autoceste Koridora Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu podršku od vlasti, a očekuje se da će omogućiti BiH bolju integraciju sa europskim ekonomskim i socijalnim strukturama.

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u vladinim dokumentima nazvanim kao "Lotovi"), kako slijedi:

- ✓ **Lot 1:** Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Dobojski Jug;
- ✓ **Lot 2:** Dobojski Jug - Sarajevo Jug (Tarčin);
- ✓ **Lot 3:** Sarajevo Jug (Tarčin) - Mostar Sjever;
- ✓ **Lot 4:** Mostar Sjever – Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom.

Implementacija izgradnje je na entitetskom nivou. Vlada Federacije BiH je već završila izgradnju 37 km duge dionice autoceste u Lotu 2 sjeverno od Sarajeva, na dijelu između Sarajeva (Jošanica) i Kakanja.

Dio Koridora Vc, u dužini od 8 km (Sarajevska obilaznica) je u izgradnji i očekivani datum završetka je kraj 2014 godine. Projekat je finansiran sredstvima kredita od EIB, EBRD, OPEC i Svjetske banke.

EIB i EBRD finansiraju četiri nove dionice unutar četiri gore navedena "Lota", koje su, od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, označene kao visoko prioritetne dionice. Te dionice su sljedeće:

- ✓ **Dionica 1:** Drivuša – Kakanj, dionica unutar Lota 2 (15,2 km);

- ✓ **Dionica 2:** Vlakovo – Tarčin, dionica unutar Lota 2 (20 km);
- ✓ **Dionica 3:** Počitelj – Bijača (južna granica sa Hrvatskom) unutar Lota 4 (20 km);
- ✓ **Dionica 4:** Odžak – Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) Lot 1 (10 km).

Dionica 1. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Zeničko-Dobojski), prolazi kroz južni dio opštine Zenica i jugo-zapadni dio opštine Kakanj. Širinom od oko 60-70 metara, koridor prolazi kroz usku dolinu rijeke Bosna, koja se odlikuje valovitim padinama i minimalnim šumskim pokrivačem. Koridor Vc u Dionici 1 u velikoj mjeri slijedi postojeću infrastrukturu, uključujući i glavni put M17 i u nekim dijelovima željezničku prugu od Vrpolja do Sarajeva.

Dionica 2. se nalazi u dva kantona (90% u Sarajevskom, a 10% u Srednjebosanskom kantonu), prolazi zapadnim, a zatim južnim dijelom Sarajeva kroz urbano i industrijsko područje (Vlakovo i Rakovica) Kantona Sarajevo. Koridor, u ovom dijelu, započinje svoj put kroz planinska područja Federacije BiH. Dakle, ovaj dio će već imati više od 6 km tunela. Na ovom pravcu će osim autocese biti i postojeća magistralna cesta M17.

Dionica 3. je smještena u dva kantona (Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački) prolazeći kroz sjeverni i zapadni dio općine Čapljina i općine Ljubuški. Taj dio koridora Vc prema planovima će biti, također i dio Jadransko-jonske autoseste. To će poboljšati povezanost BiH sa Hrvatskom na jugu i sa Jadranskim morem.

Dionica 4. se u cijelosti nalazi u jednom kantonu (Posavski) i povezuje sjeverni dio BiH sa Hrvatskom i Koridorom X. Pored ovoga ona je i nastavak završenog dijela koridora Vc koji dolazi iz Mađarske i Hrvatske. Područje je uglavnom ravničarsko, te uz 660 metara dugim mostom preko rijeke Save i graničnog prelaza nema značajnih objekata na autcesti.

Završetak ove četiri dionice je planiran do kraja 2014 godine, kada će ukupna izgrađena dužina Koridora Vc u Federaciji BiH biti oko 125 km.

Dio izgradnje Koridora je također Zenička obilaznica (dionica od Drivuše do Donje Gračanice, duga 8 km unutar Lota 2). Ovaj dio će biti finansiran dijelom iz Kuvajtskog Investicionog Fonda. Kreditni aranžman je potписан 2009. godine u iznosu od 28 miliona eura. S obzirom na činjenicu da nisu ispunjeni svi uslovi za efektivnost ovog kredita, pismo je poslano Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija sa zahtjevom da se utvrdi status kredita, i Vlada na sjednici odlučuje za njegovo korištenje ili otkaz.



Plan autocesta i brzih cesta u BiH

2. UGOVORI O ZAJMU

U svrhu stvaranja stabilnog finansiranja, Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH (Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta) je kontaktiralo međunarodne finansijske institucije za podršku projekata kroz ugovore o zajmu. Prvi zahtjevi su napravljeni u maju 2007 godine i do danas su potpisana dva ugovora o zajmu.

Prvi ugovor o zajmu je potписан u oktobru 2008 godine sa EBRD-om u iznosu od 180 miliona Eura za sljedeće dionice:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ Dionica Kakanj – Drivuša | 60 miliona Eura |
| ✓ Dionica Vlakovo – Tačin | 60 miliona Eura |
| ✓ Dionice Počitelj – Bijača i Svilaj – Odžak | 60 miliona Eura |

Drugi Ugovor o zajmu je potписан u Decembru 2008 godine sa EIB-om u iznosu od 75 miliona Eura za:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| ✓ Dionica Kakanj – Drivuša | 75 miliona Eura |
|----------------------------|-----------------|

Treći Ugovor o zajmu je potписан 22.08.2012.godine sa EIB-om u iznosu od 166 miliona Eura za:

- | |
|------------------------------|
| ✓ Dionica Vlakovo – Tarčin i |
| ✓ Dionica Svilaj – Odžak |

Četvrti Ugovor o zajmu je potписан sa Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED) u novembru 2009. godine u iznosu od 28 miliona eura za:

- | |
|------------------------------------|
| ✓ Dionica Donja Gračanica - Klopče |
|------------------------------------|

3. PLAN NABAVKE

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine je pripremilo očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali stvarne vrijednosti će se utvrditi nakon završetka glavnog projekta i tenderske procedure.

U dole navedenim tabelama su navedene I dionice koje su završene, a u cilju davanja sveobuhvatnih informacija o projektima.

Izraženo u hiljadama Eura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Br.	Opis	Procjena	Finansirano od	Finansirano od ostalih	Ugovor	Ugovor	Nabavka	Tender	Ugovor	Ugovor
		Vrijednost ugovora	EBRD i EIB	Investitor	Iznos	Tip	Metod	Pozivanje mjes./god.	Potpisivanje mjes./god.	Završetak mjes./god.
1	Drivuša-Kakanj projekat autosekte	3,200								
a	Bilješevo – Kakanj	1,600		JPAFBH,		Nadzor		Jan-07	Okt-07	Nov-08
b	Drivuša - Gorica - Bilješevo	1,600		JPAFBH,		Nadzor		Jan-07	Okt-07	Nov-08
2	Drivuša-Kakanj nadzor nad izgradnjom	6,500								
a	Bilješevo – Kakanj	1,800	EIB		1,103	Nadzor	Konkuretnski	Maj-09	April-10	Maj-12 ¹
b	Gorica – Bilješevo	3,000	EBRD		1,984	Nadzor	Konkuretnski	Maj-09	Juni-10	April-14
c	Drivuša – Gorica	1,700	EIB		1,189	Nadzor	Konkuretnski	Maj-09	Okt-10	Dec-12 ³
3	Drivuša-Kakanj izgradnja autosekte	128,500								
a	Bilješevo – Kakanj	41,000	EIB		36,926	Radovi	Otvoreni	Feb-09	April-10	Maj-12 ²
b	Gorica – Bilješevo	57,000	EBRD		53,061	Radovi	Otvoreni	Maj-09	April-11	Jan-14
c	Drivuša – Gorica	30,500	EIB		20,510	Radovi	Otvoreni	Sep-09	Sep-10	Sep-12 ⁴

¹ Addendum 3 – produžen rok za pružanje usluga do maj-13

² Addendum 3 – produžen rok za završetak radova do maj-13

³ Addendum 2 –produžen rok za pružanje usluga do jul-2014

⁴ Addendum 2 – produžen rok za završetak radova do jul-14

Tabela 1a. Plan nabavke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Br.	Opis	Procjena	Finansirano od	Finansirano od ostalih	Ugovor	Ugovor	Nabavka	Tender	Ugovor	Ugovor
		Vrijednost ugovora	EBRD i EIB	Investitor	Iznos	Tip	Metod	Pozivanje mjes./god.	Potpisivanje mjes./god.	Završetak mjes./god.
4	Vlakovo – Tarčin projekat autoseste	3,390								
a	Vlakovo – Lepenica	1,560		JPAFBH,		Nadzor	Konkurentske	Jan-08	Juni-08	Juni-10
b	Lepenica – Tarčin	1,830		JPAFBH,		Nadzor	Konkurentske	Jan-08	Juni-08	Juni-10
5	Vlakovo – Tarčin nadzor nad izgradnjom	7,500								
a	Vlakovo - Lepenica	3,000	EIB			Nadzor	Konkurentske	Sep-11	April-12	April-14
b	Lepenica - Suhodol	1,500	EIB			Nadzor	Konkurentske	Sep-11	Maj-12	Maj-14
c	Suhodol – Tarčin	3,000	EBRD			Nadzor	Konkurentske	Mart-11	Jan-12	Juli-14
6	Vlakovo – Tarčin izgradnja autoseste	172,500								
a	Vlakovo - Lepenica	74,000	EIB			Radovi	Otvoreni	Aug-11	April-12	April-14
b	Lepenica - Suhodol	41,500	EIB			Radovi	Otvoreni	Sep-11	Maj-12	Maj-14
c	Suhodol - Tarčin	57,000	EBRD			Radovi	Otvoreni	Nov-10	Jan-12	Juli-14
7	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom projekat autoseste	2,500		MKTBIH		Nadzor	Konkurentske	Aug-07	Feb-08	April-11
8	Počitelj - Zvirovići projekat autoseste novi	2,000	EIB-grant			Nadzor	Konkurentske	Juli-12	Sep-12	Maj-13

Tabela 1b. Plan nabavke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Br.	Opis	Procjena	Finansirano od	Finansirano od ostalih	Ugovor	Ugovor	Nabavka	Tender	Ugovor	Ugovor
		Vrijednost ugovora	EBRD i EIB	Investitor	Iznos	Tip	Metod	Pozivanje mjes./god.	Potpisivanje mjes./god.	Završetak mjes./god.
9	Počitelj – Južna granica sa Hrvatskom nadzor nad izgradnjom	4,500								
a	Počitelj – Zvirovići bez mosta Počitelj	1,200	EIB			Nadzor	Konkurentski	Okt-12	Okt-13	Dec-14
b	Most Počitelj	1,500	EIB			Nadzor	Konkurentski	Okt-12	Okt-13	Okt-15
c	Zvirovići - Bijača	1,800	EBRD			Nadzor	Konkurentski	Sep-10	Aug-11	Dec-13
10	Počitelj – Južna granica sa Hrvatskom izgradnja autoceste	115,500								
a	Počitelj – Zvirovići bez mosta Počitelj	38,000	EIB			Radovi	Otvoreni	Okt-12	Okt-13	Dec-14
b	Most Počitelj	19,300	EIB			Radovi	Otvoreni	Jan-12	Okt-13	Okt-15
c	Zvirovići – Kravice	43,200	EBRD			Radovi	Otvoreni	Sep-10	Dec-11	Dec-13
d	Kravice - Bijača	15,000	EBRD			Radovi	Otvoreni	Juli-10	Aug-11	Juni-12 ¹
11	Odžak-Sjeverna granica sa Hrvatskom projekat autoceste	1,500		MKTBiH		Nadzor	Konkurentski	Aug-07	Feb-08	Aug-11
12	Odžak- Sjeverna granica sa Hrvatskom nadzor nad izgradnjom	3,000	EIB			Nadzor	Konkurentski	Nov-11	Sep-12	Sep-13
13	Odžak- Sjeverna granica sa Hrvatskom izgradnja autoceste	31,000	EIB			Radovi	Otvoreni	Nov-11	Sep-12	Sep-13
14	Donja Gračanica – Klopče – izgradnja autoceste	28,000								
a	Drivuša - Klopče	28,000	KFAED	JPAFBH		Radovi	Otvoreni	Apr-14	Jun-14	Dec-16
15	Donja Gračanica – Klopče – nadzor nad izgradnjom	2,000								
a	Drivuša – Klopče	2,000	KFAED	JPAFBH		Nadzor	Konkurentski	Apr-14	Jun-14	Dec-16
16	Eksproprijacija zemljišta	24,998		JPAFBH						
17	PDV (17%)	86,970		JPAFBH						
	UKUPNO	122,558		JPAFBH, MKTBiH						

	UKUPNO	501,000	EBRD i EIB i KFAED								
--	---------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabela 1c. Plan nabavke

¹ Addendum 3 – produžen rok za završetak radova do jun-13

* PDV obračunat na ukupan iznos budžeta (ne uključujući eksproprijaciju zemljišta)

Legenda: **MKTBiH** – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

JPAFBH – Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

4. GLAVNI PROJEKAT

Realizacija glavnog projekta je podijeljena na tri institucije. Razlog tome jeste da se glavni projekt počeo pripremati prije nego je u potpunosti uspostavljena Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta (Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine) i izvršena predaja svih radova koji se odnose na Koridor Vc.

Dakle, glavni projekat se priprema na sljedeći način:

Br.	Dionica	Investitor	Status	Napomena
1.	Vlakovo – Lepenica	JPACFBH	završeno	Revidovano.
2.	Lepenica – Tarčin	JPACFBH	završeno	Revidovano.
3.	Dionica Kakanj – Drivuša, poddionica Gorica – Drivuša i Bilješevo – Gorica	JPACFBH	završeno	Dionica je u izgradnji.
4.	Dionica Kakanj – Drivuša, poddionica Kakanj – Bilješevo	JPCFBH	završeno	Dionica je u upotrebi.
5.	Dionica Svilaj - Odžak	MKTBiH	završeno	Revidovan glavni projekat. Dionica je u izgradnji.
6.	Dionica Zvirovići - Bijača	MKTBiH	završeno	Dionica je u izgradnji.
7.	Dionica Tarčin – Konjic	JPACFBH	završeno	Podijeljena na dvije poddionice.
	Poddionica Tarčin – Zukići	JPACFBH	završeno	Dobivena urbanistička saglasnost .
	Poddionica Zukići – Konjic	JPACFBH	završeno	Dobivena urbanistička saglasnost .
8.	Sarajevska zaobilaznica Lot3A i Lot 3B	JPCFBH	završeno	Dobijena građevinska dozvola. Dionica je u izgradnji.
9.	Dionica Mostar sjever – Mostar jug	MKTBiH	Završen glavni projekat	Izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između MKTBiH i JP autoceste FBiH. Moguće preprojektovanje u zavisnosti od usvojenog Prostornog plana Koridora Vc.
10.	Dionica Mostar jug – Počitelj	MKTBiH	Završen glavni projekat	Izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između MKTBiH i JP autoceste FBiH. Moguće preprojektovanje u zavisnosti od usvojenog Prostornog plana Koridora Vc.
11.	Dionica Počitelj – Zvirovići	MKTBiH	Završen glavni projekat	Poddionica Počitelj – Zvirovići će biti redizajnirana.
11.1	Dionica Počitelj – Zvirovići	JPACFBH	U toku je izrada novog idejnog i glavnog projekta	Poddionica Počitelj – Zvirovići će biti redizajnirana. Potpisani je ugovor i u toku je izrada novog idejnog i glavnog projekta prema konačnom položaju mosta Počitelj.
12.	Projekat bočnog naplatnog mjesto Kakanj	JPACFBH	Završen glavni projekat	Bočno naplatno mjesto Kakanj je u upotrebi.

13.	Dionica Drivuša – D.Gračanica	MKTBiH/ JPACFBiH	Završen glavni projekat	Dionica je podijeljena na dvije poddionice 1.Drivuša - Klopče i 2.Klopče – D.Gračanica.Druga poddionica je redizajnirana,jer je položaj petlje pomjeren na drugu obalu rijeke Bosne u mjesto Banlozi. Dobivena urbanistička saglasnost za obje poddionice, kao i načelna građevinska dozvola za obje poddionice. Pribavljen je i odobrenje za građenje za prvu poddionicu: Drivuša - Klopče
14.	Dionica D.Gračanica – Banlozi	MKTBiH	U toku je izrada glavnog projekta	Pomjeranje petlje će promjeniti i početak sljedeće dionice D.Gračanica – Nemila,a što je obrađeno u ovom projektu.
15.	Analiza idejnog projekta autoceste na dionicama Karuše -Ozimice i Poprikuše-Banlozi	JPCFBH	Potpisan ugovor za analizu i izradu idejnog projekta	U toku je preprojektovanje - optimizacija trase u cilju stvaranja ušteda u toku izgradnje.
16.	Analiza idejnog projekta autoceste na dionicama Konjic –Mostar sjever (Salakovac)	JPCFBH	Potpisan ugovor za analizu i izradu idejnog projekta	U toku je preprojektovanje - optimizacija trase u cilju stvaranja ušteda u toku izgradnje.

Tabela 2. Napredak glavnih projekata

Legenda: **MKTBiH** – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine

JPACFBH – Javno preduzeće Autocete Federacije Bosne i Hercegovine

JPCFBH – Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine

5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA

Aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta se trenutno provode na ukupno pet dionica koje su navedene u tebeli ispod. Dionice Kakanj – Drivuša, Vlakovo – Tarčin, Bijača – Počitelj, poddionice Bijača – Zvirovići i Svilaj – Odžak su završene. Eksproprijacija zemljišta za dionicu Donja Gračanica – Drivuša je u toku. U narednoj tabeli 3. prikazane su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta i dosadašnji napredak.

Br.	Dionica	Općina	Podnošenje zahtjeva za početak eksproprijacije	Početak radova na terenu	Broj parcela uključenih u Elaborat o eksproprijaciji	Izdata rješenja o eksproprijaciji	Broj sporazuma	Ukupno završeno aktivnosti (%)
1.	Kakanj - Drivuša	Kakanj	17.02.2009	23.03.2009	582	442	440	100%*
		Zenica	18.05.2009	27.05.2009	276	186	180	
2.	Vlakovo - Tarčin	Ilijadža	01.09.2010	24.09.2010	406	170	166	100%
		Hadžići	11.08.2010	30.08.2010	274	97	97	100%
		Kiseljak	11.08.2010	30.08.2010	524	367	348	100%
3.	Bijača - Počitelj	Čapljina	02.09.2010	02.09.2010	300	119	119	100%
		Ljubuški	02.09.2010	02.09.2010	240	99	99	100%
4.	Svilaj - Odžak	Odžak	24.08.2011.	12.09.2011.	602	305	300	100%

Tabela 3. Fizički napredak eksproprijacije zemljišta

*Preostali predmeti su u postupku dogovora.

6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA

U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenje zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, definiran je postupak izdavanja privremene i konačne građevinske dozvole. Za izdavanje privremene građevinske dozvole je potrebno prikupiti 17 odobrenja, dok se za konačnu građevinsku dozvolu zahtjeva privremena građevinska dozvola, završena eksproprijacija i završen i revidiran glavni projekat.

Dobijena je konačna građevinska dozvola za dionicu Kakanj – Drivuša, za poddionicu Kakanj – Bilješovo u aprilu 2010 godine, a za poddionice Bilješovo - Gorica i Gorica - Drivuša u junu 2010 godine. U septembru 2011 je dobijena građevinska dozvola za poddionicu Bijača – Zvirovići.

Za dionicu Lepenica - Tarčin u februaru 2012. godine dobivena je građevinska dozvola, dok je za dionicu Vlakovo - Lepenica ista dobivena u maju 2012.

Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja kojim je izdato odobrenje za građenje (izmjena i dopuna građevinske dozvole) za dionicu Lepenica-Tarčin i dionicu Vlakovo – Lepenica pribavljen u martu 2014 godine.

Za dionicu Sarajevska obilaznica LOT3 je dobivena građevinska dozvola u augustu 2012.

Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja kojim je izdato odobrenje za građenje (izmjena i dopuna građevinske dozvole) za dionicu Sarajevska obilaznica LOT 3 pribavljen u februaru 2014 god.

Građevinska dozvola za dionicu Svilaj – Odžak dobivena u decembru 2012. god.

Građevinska dozvola za dionicu Drivuša – Klopče dobivena u novembru 2013. god.

Tabele u **Prilogu 1.** pokazuju fizički napredak za dobijanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole po dionicama.

7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE

U narednim stavovima su prikazane pripremne aktivnosti za građevinske projekte podijeljene na dionice i poddionice.

Dionica Počitelj – Bijača je podijeljena na četiri Lota, a pripremne aktivnosti se odnose na:

Lot 3 Poddionica Počitelj – Zvirovići

Status projektne dokumentacije za autocestu na koridoru Vc, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići

Završene aktivnosti:

- Analiza postojećih sjevernih varijanti na poddionici Počitelj – Zvirovići
- Izrada idejnih rješenja
- Idejni projekat
- Elaborati za urbanističku saglasnost

Trenutne aktivnosti:

- Geoistražni radovi za misiju G21
- Glavni projekt

Lot 4 Most Počitelj

Radi se analiza najpovoljnije varijante konstrukcije mosta. Dana 08.10.2013. potpisani je ugovor za izradu glavnog projekta ove poddionice. Razlog za usporavanje aktivnosti na ovoj poddionici je usvajanje prostorne osnove Prostornog plana Federacije BiH. Prostorna osnova Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028 . godine usvojena je krajem 2011. godine („Službene novine FBiH broj 47/11“).

Dionica Sarajevska obilaznica LOT 3B

- Dobijeno odobrenje za građenje
- Raspisan tender za izgradnju

Dionica Donja Gračanica - Drivuša

Lot 1 Poddionica Drivuša – Klopče

Ovaj ugovor čini završetak dijela autoputa Donja Gračanica – Drivuša, poddionica 1, Drivuše – Klopče . Trasa predmetne poddionice 1 se na svom početku nadovezuje na dionicu Drivuša – Bilješevu u zoni petlje Drivuša, u km 0+450,00 a završava u km 2+680,00. Ukupna dužina projektovane trase autoputa iznosi cca 2,230km. 95% eksproprijacije za ovu poddionicu je završeno i dobivena je građevinska dozvola. Završen je i iskaz interesa za nadzor, kako i pretkvalifikacije za izvođača.

Lot 2 Poddionica Klopče – Donja Gračanica

Poddionica Klopče – Donja Gračanica ,obuhvata dio autoceste od km 2+680,00 gdje se nadovezuje na poddionicu 1: Drivuša – Klopče do km8+380,00. Trasa predmetne poddionice 2: Klopče – Donja Gračanica se na svom početku nadovezuje na dionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta „Perin Han“ na km 2+680,00, a završava u zoni tunela Pečuj na km 8+380,00. Ukupna dužina projektovane trase autoputa predmetne poddionice iznosi 5,7 km. Na ovoj dionici završeno je 80% eksproprijacije.

8. PROJEKTI IZGRADNJE

U izgradnji je **dionica Kakanj - Drivuša** koja je podjeljena na tri lota:

Lot 1 Bilješevo – Kakanj projekat završen

Lot 2 Gorica - Bilješevo

- Prvi Izvođač: SCT d.d. Ljubljana, Slovenija;
- Ugovor o izvođenj radova br. FEDA 71-B10-09 potpisani 23.06.2010. godine u vrijednosti od 54.602.849,29 EUR-a sa PDV-om, te je isti raskinut 01.02.2011. godine zbog nesolventnosti Izvođača i višestrukog kršenja Ugovora;
- Drugi Izvođač radova je bila kompanija Primorje d.d. Ajdovščina, Slovenija;
- Rok izgradnje je 33 mjeseci;
- Početak izgradnje: 27.04.2011 godine;
- Ugovor je raskinut 27.06.2012. zbog nesolventnosti Izvođača radova, ali su radovi nastavljeni;
- Radove izvode podizvođači radova iz prethodnog Ugovora, a koji su u Fazi I izvođenja radova oformili Konzorcij, te sada imaju status glavnih izvođača;
- Izvođač: BH Konzorciji koji čine Euro – Asfalt d.o.o., Butmir d.o.o., Hidrogradnja d.o.o., Entea d.o.o. i GP ŽGP d.d.;
- Broj Ugovora Faza I: JAPC 201-B24-11-1 potpisani 21.08.2012. godine u vrijednosti od 18.000.000,00 Eura, a završetak radova je 30.03.2013. godine;
- Addendum je potpisani 24.04.2013. godine zbog produženja završetka radova do 17.05.2013. godine radi izrazito nepovoljnih geoloških uvjeta;
- Addendum 2 je potpisani 25.06.2013. godine zbog povećanja ugovorenih radova na iznos 22.875.610,90 EUR-a sa PDV-om kao posljedica korekcija cijena;
- Addendumom 3, koji je potpisani 27.12.2013.godine, je ustanovljena konačna vrijednost ugovora od 22.520.664,88 EUR-a sa PDV-om prema obračunu po završetku radova Faza I;
- Dana 07.05.2013. godine ugovoreni su radovi FAZE II koji obuhvataju izradu hidroizolacije, sekundarne obloge, dio instalacija i kolovoznu konstrukciju;
- Izvođač radova: JV Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Broj Ugovora Faza II: JPAC 365-B48-12 u iznosu od 24.403.099,87 Eura sa PDV-om;
- Rok trajanja Ugovora je 365 dana;

- Konsultant: Institut IGH d.d. Zagreb, Hrvatska;
- Broj Ugovora za konsultantske usluge: FEDA 74-E34-09 potpisana 14.07.2010. godine u vrijednosti od 2.320.929 Eura sa PDV-om na vremenski period trajanja Ugovora od 39 mjeseci;
- Anex I potpisana je 31.08.2012. godine zbog dodatnih usluga geodetskog snimanja tunela Vjenac i provođenja misije geotehničkog inženjerstva G41 i G42, pa je povećana ugovorena vrijednost na iznos od 2.380.540,50 EUR-a sa PDV-om;
- Anexom II, koji je potpisana 07.11.2013. godine, produžen je rok trajanja Ugovora na ukupno 70 mjeseci zbog prekida na prethodnim ugovorima izvođača SCT d.d. Ljubljana i Primorje d.d. Ajdovščina kako bi se obezbijedilo praćenje izvođenja radova po Ugovoru JPAC 365-B48-12 od strane konzultantskog tima, te je došlo i do povećanja ugovorene vrijednosti na iznos od 3.120.169,48 EUR sa PDV-om.

Lot 3 Drivuša – Gorica

- Izvođač radova je BH Konzorcij: Euro – Asfalt d.o.o., GP Put d.d. Sarajevo , Hidrogradnja d.d. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Broj Ugovora o izvođenju radova: FEDA 72-B11-09 potpisana 29.09.2010. u vrijednosti od 23.996.710,84 Eura sa PDV-om, a završetak radova je 27.10.2012. godine;
- Addendum br. 1 potpisana je 10.12.2012. godine zbog produženja roka završetka radova za 216 dana radi povećanja obima radova do 31.05.2013. godine radi povećanja obima radova zbog elementarne nepogode i neriješenih imovinsko – pravnih odnosa;
- Addendumom br. 2 potpisanim 25.06.2013. godine produžen je završetak Ugovora za 426 dana do 31.07.2014. godine zbog dodatnih radova uzrokovani radovima na izradi kolovozne konstrukcije, prometne signalizacije i ugradnje opreme na CP i COKP-u Drivuša. Prema ovom Addendumu data je finalna procjena vrijednosti Ugovora od 30.500.000,00 EUR sa PDV-om.
- Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U., Španija;
- Broj Ugovora konzultantskih usluga: FEDA-75-E35-09 u iznosu od 1.390.742,73 Eura sa PDV-om potpisana je 14.10.2010. godine na Ugovorni period od 42 mjeseca;
- Addendumom br. 1 potpisanim 10.12.2012. godine došlo je do produženja ugovora na 55 mjeseci i 5 dana sa završetkom Ugovora dana 31.05.2015. godine za usluge nadzora po Ugovoru i nadzor u garantnom periodu sa povećanjem ugovorene vrijednosti na 1.837.876,21 EUR sa PDV-om;
- Addendum br. 2 potpisana je 04.07.2013. godine zbog produženja roka za završetak Ugovora o izgradnji, te je došlo do povećanja konzultantskih usluga i produženja Ugovora na 69 mjeseci i 5 dana do 31.07.2016. godine i povećanja ugovorne vrijednosti na 2.416.846,34 EUR sa PDV-om.

Dionica Vlakovo – Tačin je podijeljena na tri lota:

Lot 1 Poddionica Suhodol – Tarčin

- Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Turska;
- Potpisani je Ugovor JPAC 248-B36-11 za izgradnju 21.05.2012.;
- Vrijednost Ugovora iznosi 115.155.407,78 Eura sa PDV-om.;
- Rok izgradnje je 840 dana;
- Konsultant: Egis International, France;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 198-E92-11 u vrijednosti od 3.491.946,90 Eura sa PDV-om potpisani 22.05.2012. godine, a rok za završetak Ugovora su 52 mjeseca;
- Addendum 1 je potpisani 01.11.2012.godine zbog promjene strukture pojedinih stručnih lica nadzornog tima unutar Egis International.;
- Addendum 2 je potpisani 26.03.2013.godine gdje je došlo do promjene strukture pojedinih stručnih lica nadzornog tima u okviru Egis Internationala zbog promjena u Ugovoru o izvođenju i novih preporuka Investitora. Vrijednost i trajanje Ugovora su ostali nepromijenjeni.
- Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Izvode se radovi na oba tunela, mostu i na petlji „Tarčin“.

Lot 2 Poddionica Lepenica - Suhodol

- Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Turska;
- Potpisani je Ugovor JPAC 229-B29-11 za izgradnju 28.08.2012. godine;
- Vrijednost Ugovora iznosi 75.168.667,02 Eura sa PDV-om;
- Rok izgradnje je 600 dana;
- Konsultant : Konzorcij IPSA Institut Sarajevo i EGIS International, France;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 263-E118-11 u vrijednosti od 2.773.063,80 Eura sa PDV-om potpisani 28.08.2012. godine, a rok za završetak Ugovora su 44 mjeseca;
- Addendum br. 1 potpisani je u oktobru 2012. godine zbog izmjena u Općim i Posebnim uvjetima Ugovora. Vrijednost i trajanje Ugovora su ostali nepromijenjeni.

Lot 3 Poddionica Vlakovo - Lepenica

- Izvođač: Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., Turska;
- Potpisani je Ugovor JPAC 228-B30-11 za izgradnju 20.12.2012. godine;
- Vrijednost ugovora iznosi 179.545.957,47 EUR sa PDV-om;
- Rok izgradnje je 600 dana;
- Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta. Aktivnosti na izvođenju ovih radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom. Radovi se izvode na cijeloj trasi i na svim objektima. Aktivnosti na izvođenju radova odvijaju se u skladu sa usvojenim dinamičkim planom;

- Konsultant: Egis International, France;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 262-E117-11 u vrijednosti od 3.139.624,80 Eura sa PDV-om potpisana 11.12.2012. godine, a vremenski period trajanja Ugovora su 44 mjeseca.

Izgradnja dionice Počitelj – Bijača (južni dio Koridora Vc) je započeta i to na Lot-u 1 i Lot-u 2:

Lot 1 Poddionica Kravice – Bijača projekat završen

Lot 2 Poddionica Zvirovići – Kravice

- Izvođač radova je : Konzorcij OHL Ž.S. Brno , Češka - Niskogradnja d.o.o. Laktaši BiH;
- Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 247-B35-11;
- Potpisani Ugovor za izgradnju 10.05.2012., a 07.06.2012. izvođači uvedeni u posjed i otpočeli radovi;
- Vrijednost Ugovora iznosi 61.620.361,22 Eura sa PDV-om.
- Rok izgradnje je 600 dana;
- Završeni su pripremni radovi i mobilizacija gradilišta, kao i dio radova na trasi i na temeljima objekata. Završeno 90% primarne obloge tunela i u toku je izgradnja stubova kao i glavnih nosača, mostova i vijadukata;
- Konzultantske usluge za izgradnju dionice Počitelj – Bijača, poddionica Kravice - Bijača pruža: Roughton International Ltd Hampshire.

Lot 1 i 2 Konzultantske usluge, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Zvirovići – Bijača

- Konzultant : Roughton International Ltd Hampshire , United Kingdom
- Ugovor za konzultantske usluge br. JPAC 242-E-110-11 u vrijednosti od 2.757.046,50 Eura sa PDV-om potpisana 19.09.2011. godine, a rok trajanja Ugovora je 32 mjeseca.
- Addendum br. 1 je potpisana 10.12.2012. godine sa povećanjem ugovorene vrijednosti na 2.892.532,50 EUR sa PDV-om zbog povećanja obima usluga koje su posljedica produženja Ugovora o izgradnji JPAC 216-B27-11 za radove koji nisu bili obuhvaćeni originalnim Ugovorom.

Dionica Svilaj – Odžak

- Izvođač radova: Joint Venture Strabag AG, Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Potpisani Ugovor za izgradnju dana 12.09.2013. godine;
- Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 327-B45-12;
- Vrijednost Ugovora iznosi 83.822.098 Eura sa PDV-om;
- Rok izgradnje je 420 dana;
- Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U. Španija;

- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 328-E152-12 u vrijednosti od 2.645.311, 50 Eura sa PDV-om potpisana 02.09.2013. godine, a vremenski period trajanja Ugovora je 38 mjeseci.

Dionica Sarajevska obilaznica LOT 3

- Izvođač: Konzorciji koji čine Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Broj Ugovora o izgradnji JPAC 444-D92-13 potpisana 10.07.2013. godine u vrijednosti od 18.824.089,17 Eura sa PDV-om;
- Rok izgradnje je 300 dana;
- Izgradnja Sarajevske obilaznice se finansira iz sredstava JP Autoceste FBiH.

Detalji o napretku ugovorenih radova i statusu projekata izgradnje su dati u **Prilogu 2**.

9. OKONČANI PROJEKTI

Dionica Kakanj - Drivuša

Lot 1 Bilješevo – Kakanj

- Izvođač radova je Konzorcij Viadukt d.d. Zagreb i Hering d.d. Široki Brijeg;
 - Ugovor o izvođenju radova FEDA 70-B09-09 u vrijednosti od 43.203.348,72 Eura potpisana 27.04.2010. godine, a završetak radova dana 24.11.2011. godine ;
 - Addendum 1 potpisana je 24.11.2011. godine zbog radova na izradi kolovozne konstrukcije i prometne signalizacije, pa je rok za završetak radova produžen za 189 dana do 31.05.2012. godine;
 - Addendum 2 potpisana je 31.05.2012. godine zbog dodatnog produženja roka završetka radova za 77 dana, te zbog vanrednog stanja uslijed sniježnih padavina i nepredviđenih okolnosti sa završetkom radova do 16.08.2012. godine;
 - Addendum 3 potpisana je 10.12.2012. godine zbog povećanja obima radova na rekonstrukciji regionalnih cesta R-445 po zahtjevu lokalne zajednice i uspostavljanja zatvorenog sistema naplate Kakanj. Producen je datum završetka radova za 277 dana, do 20.05.2013. godine i došlo je do povećanja procijenjene ugovorne vrijednosti na 60.000.000,00 EUR-a sa PDV-om ;
 - Addendumom 4 povećana je konačna vrijednost ugovorenih radova na 61.693.165,74 EUR sa PDV-om po obračunu po završetku radova.
-
- Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U., Španija;
 - Ugovor br: FEDA-73-E33-09 u vrijednosti od 1.322.882,73 EUR-a sa PDV-om je potpisana 27.04.2010 godine. Period trajanja Ugovora je 42 mjeseca;
 - Addendum je potpisana 24.11.2011. s obzirom na produženje vremena za završetak radova po Ugovoru o građenju FEDA 70-B09-09, došlo je do produženja roka konzultantskih usluga na 48,2 mjeseca i povećanje ugovorene cijene na 1.928.178,72 EUR sa PDV-om;
 - Addendumom 2 koji je potpisana 31.05.2012. godine povećana je vrijednost u iznosu od 2.411.711,98 EUR-a sa PDV-om zbog povećanja obima usluga za dodatne radove i garantni period sa novim produženjem Ugovora na 53,2 mjeseca;
 - Addendumom 3 povećana je konačna vrijednost usluga nadzora na 2.878.014,54 EUR-a sa PDV-om zbog dodatnih radova na rekonstrukciji regionalne ceste R-445, novog bočnog naplatnog mjesta Kakanj i završetak preostalih radova prema Potvrdi o preuzimanju radova. Producen je period trajanja Ugovora na 61 mjesec;
 - Izvršen je tehnički prijem autoceste u dužini od 9,50 km. U toku su tehnički prijemi regionalne ceste R-445, lokalnih cesta i bočnog naplatnog mjesta Kakanj;
 - Zbog promijenjenih geomehaničkih uslova na terenu u odnosu na projektovane došlo je do značajnog povećanja obima radova i tenderisanja bez kompletno završene projektne dokumentacije (na dijelu gdje se nalazilo klizište tenderisano je u skladu sa Idejnim projektom).

Dionica Počitelj – Bijača

Lot 1 Poddionica Kravice – Bijača

- Izvođač radova je BH Konzorcij: Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Ugovor o izvođenju radova JPAC 216-B27-11 u vrijednosti od 23.308.804,89 Eura sa PDV-om potpisana 06.09.2011. godine, a datum završetka radova 04.08.2012. godine;
- Addendum br. 1 je potpisana 26.07.2012. godine zbog produženja roka završetka radova za 57 dana radi kašnjenja uplate avansa (32 dana) i elementarne nepogode u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju stana prirode i druge nesreće (25 dana);
- Addendum br. 2 je potpisana 10.12.2012. godine zbog povećanja obima radova na rehabilitaciji regionalnih cesta R-423 i R-424 prema Protokolu o saradnji između JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i Općine Ljubuški za poboljšanje lokalnih i regionalnih cesta zbog očekivanog povećanja prometnog opterećenja nakon izgradnje Graničnog prijelaza Bijača i čvora Zvirici. Rok za završetak radova prema Addendumu je produžen za 123 dana do 31.01.2013. godine;
- Addendum br. 3 u vrijednosti od dodatnih 6.015.000 Eura sa PDV-om potpisana je 03.01.2013. godine, a odnosi se na izgradnju Graničnog prijelaza Bijača-Faza I sa rokom za završetak do 01.06.2013. godine. Temeljem Protokola o saradnji nadležnih organa u Bosni i Hercegovini u realizaciji izgradnje GP Bijača, potpisano od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva financija i trezora BiH, Uprave za indirektno oprezivanje BiH, Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH i JP Autoceste FBiH, ovlasti za izgradnju GP Bijača Faza I su prenesene na JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar;
- Addendum br. 4 potpisana je 27.12.2013. godine u kojem je utvrđena konačna ugovorenna vrijednost na iznos od 29.818.123,74 EUR sa PDV-om prema obračunu po završetku radova;
- Obzirom da se ova dionica veže za izgradnju graničnog prelaza Bijača, a koji je u nadležnosti Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, rok za završetak ovih radova je pomjerena za 01.06.2013. godine;
- Konzultantske usluge za izgradnju dionice Počitelj – Bijača, poddionica Kravice - Bijača pruža: Roughton International Ltd Hampshire.

10. FINANSIJSKA POZICIJA

10.1. Plaćanje iz EIB zajma

➤ Lot 1 Bilješev - Kakanj

Izvođač radova: Konzorcij Viadukt d.d. – Hering d.d.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Juli 2010	3.692.593,91	27.08.2010.	627.740,96	05.08.2010.	4.320.334,87
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2010	1.379.214,88	7.10.2010.	265.534,01	22.10.2010	1.644.748,89
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2010	999.440,81	08.11.2010.	192.417,82	12.11.2010.	1.191.858,63
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2010	1.110.292,38	22.12.2010.	215.791,38	22.12.2010.	1.326.083,76
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2011	920.126,99	10.03.2011.	185.333,63	11.03.2011.	1.105.460,62
6.	Peta privremena situacija	Mart 2011	1.479.946,02	19.04.2011.	298.093,39	26.04.2011.	1.778.039,41
7.	Šesta privremena situacija	April 2011	1.252.330,31	20.05.2011.	252.246,63	20.05.2011.	1.504.576,94
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2011	1.261.381,90	28.06.2011.	254.069,82	30.06.2011.	1.515.451,72
9.	Osma privremena situacija	Juni 2011	1.037.270,85	08.07.2011.	208.928,96	14.07.2011.	1.246.199,81
10.	Deveta privremena situacija	Juli 2011	1.485.143,22	18.08.2011.	299.140,22	22.08.2011.	1.784.283,44
11.	Deseta privremena situacija	Septembar 2011	2.974.221,80	06.10.2011.	587.604,32	06.10.2011.	3.561.826,12
12.	Jedanaesta privremena situacija	Oktobar 2011	1.820.745,31	10.11.2011.	350.539,87	09.11.2011.	2.171.285,18
13.	Dvanaesta privremena situacija	Novembar 2011	2.184.184,61	21.12.2011.	420.511,19	19.12.2011.	2.604.695,80
14.	Trinaesta privremena situacija	Decembar 2011	3.033.962,94	10.02.2012.	527.072,54	09.02.2012.	3.561.035,48

15.	Četrnaesta privremena situacija	Mart 2012	931.535,57	11.04.2012.	180.256,98	06.04.2012.	1.111.792,55
16.	Petnaesta privremena situacija	April 2012	833.964,33	08.05.2012.	167.927,38	04.05.2012.	1.001.891,71
17.	Šesnaesta privremena situacija	Maj 2012	2.692.356,91	30.05.2012.	529.957,66	29.05.2012.	3.222.314,57
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Juni 2012	4.367.966,04	11.07.2012.	821.053,78	09.07.2012.	5.189.019,82
19.	Osamnaesta privremena situacija	Juli 2012	4.626.674,15	05.09.2012.	824.406,38	30.08.2012.	5.451.080,53
20.	Devetnaesta privremena situacija	Oktobar 2012	4.475.401,83	16.11.2012.	393.589,85	15.11.2012.	4.868.991,68
21.	Dvadeseta privremena situacija	Novembar 2012	2.938.933,81	19.12.2012.	132.390,28	18.12.2012.	3.071.324,09
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Februar 2013	2.641.977,61	22.03.2013.	449.136,19	21.03.2013.	3.091.113,80
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	April 2013	1.192.244,07	10.05.2013.	202.681,49	10.05.2013.	1.394.925,56
24.	Dvadesettreća privremena situacija	Maj 2013	1.386.299,55	24.06.2013.	235.670,92	20.06.2013.	1.621.970,47
25.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	August 2013	914.081,78	19.09.2013.	155.393,91	13.09.2013.	1.069.475,69
	Total:		51.632.291,58		8.777.489,56		60.409.781,14

Tabela 4a. Plaćanje iz EIB zajma za izvođača radova

Napomena: Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH.

Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Prva privremena situacija	Juli 2010	44.320,04	27.08.2010.	7.534,41	05.08.2010.	51.854,45
2	Druga privremena situacija	August 2010	103.623,04	16.09.2010.	17.615,92	17.09.2010.	121.238,96
3.	Treća privremena situacija	Septembar 2010	64.940,42	07.10.2010.	11.039,87	22.10.2010.	75.980,29
4.	Četvrta privremena situacija	Oktobar 2010	63.784,35	25.10.2010.	10.843,34	27.10.2010.	74.627,69
5.	Peta privremena situacija	Novembar 2010	65.410,12	26.11.2010.	11.119,72	06.12.2010.	76.529,84
6.	Šesta privremena situacija	Decembar 2010	65.270,73	22.12.2010.	11.096,02	30.12.2010.	76.366,75
7.	Sedma privremena situacija	Januar 2011	66.261,64	17.02.2011.	11.264,48	10.02.2011.	77.526,12
8.	Osma privremena situacija	Februar 2011	63.949,51	05.04.2011.	10.871,42	25.04.2011.	74.820,93
9.	Deveta privremena situacija	Mart 2011	63.619,20	05.04.2011.	10.815,26	25.04.2011.	74.434,46
10.	Deseta privremena situacija	April 2011	63.619,21	20.05.2011.	10.815,27	11.05.2011.	74.434,48
11.	Jedanaesta privremena situacija	Maj 2011	63.619,20	03.06.2011.	10.815,26	02.06.2011.	74.434,46
12.	Dvanaesta privremena situacija	Juni 2011	64.584,36	30.06.2011.	10.979,34	30.06.2011.	75.563,70
13.	Trinaesta privremena situacija	Juli 2011	63.949,50	03.08.2011.	10.871,42	01.08.2011.	74.820,92
14.	Četrnaesta privremena situacija	August 2011	63.619,21	16.09.2011.	10.815,27	19.09.2011.	74.434,48
15.	Petnaesta privremena situacija	Septembar 2011	57.680,20	22.12.2010.	9.805,63	28.11.2011.	67.485,83

16.	Šesnaesta privremena situacija	Oktobar 2011	63.784,35	17.02.2011.	10.843,34	07.12.2011.	74.627,69
17.	Sedamnaesta privremena situacija	Novembar 2011	63.619,21	05.04.2011.	10.815,27	09.02.2012.	74.434,48
18.	Osamnaesta privremena situacija	Decembar 2011	78.067,45	05.04.2011.	13.271,47	07.03.2012.	91.338,92
19.	Devetnaesta privremena situacija	Januar 2012	65.789,48	20.05.2011.	11.184,21	15.03.2012.	76.973,69
20.	Dvadeseta privremena situacija	Februar 2012	64.749,07	03.06.2011.	11.007,34	08.05.2012.	75.756,41
21.	Dvadesetprva privremena situacija	Mart 2012	62.966,40	30.06.2011.	10.704,29	08.05.2012.	73.670,69
22.	Dvadesetdruga privremena situacija	April 2012	62.992,60	03.08.2011.	10.708,74	22.05.2012.	73.701,34
23.	Dvadesettreća privremena situacija	Maj 2012	63.018,85	16.09.2011.	10.713,20	03.07.2012.	73.732,05
24.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Juni 2012	63.871,02	02.07.2012.	10.858,07	24.07.2012	74.729,09
25.	Dvadesetpeta privremena situacija	Juli 2012	62.428,87	05.09.2012.	10.612,91	13.09.2012	73.041,78
26.	Dvadesetšesta privremena situacija	August 2012	63.766,14	15.11.2012.	10.840,24	04.10.2012.	74.606,38
27.	Dvadesetsedma privremena situacija	Septembar 2012	62.743,51	15.11.2012.	10.666,40	23.10.2012.	73.409,91
28.	Dvadesetosma privremena situacija	Oktobar 2012	73.644,29	12.12.2012.	12.519,53	11.12.2012.	86.163,82
29.	Dvadesetdeveta privremena situacija	Novembar 2012	66.845,55	12.12.2012.	11.363,74	11.12.2012.	78.209,29
30.	Trideseta privremena situacija	Decembar 2012	63.608,90	07.02.2013.	10.813,51	31.01.2013.	74.422,41
31.	Tridesetprva privremena situacija	Januar 2013	57.947,51	07.02.2013.	9.851,08	31.01.2013.	67.798,59
32.	Tridesetdruga privremena situacija	Februar 2013	50.505,34	05.04.2013.	8.585,91	16.04.2013.	59.091,25

33.	Tridesettreća privremena situacija	Mart 2013	54.573,18	17.05.2013.	9.277,44	15.05.2013.	63.850,62
34.	Tridesetčetvrta privremena situacija	April 2013	57.155,55	17.05.2013.	9.716,44	15.05.2013.	66.871,99
35.	Tridesetpetna privremena situacija	Maj 2013	52.978,51	24.06.2013.	9.006,35	05.07.2013.	61.984,86
36.	Tridesetšesta privremena situacija	Juni 2013	54.266,16	12.07.2013.	9.225,25	10.07.2013.	63.491,41
37.	Tridesetsedma privremena situacija	Juli 2013	55.191,80	29.07.2013.	9.382,61	26.07.2013.	64.574,41
38.	Tridesetosma privremena situacija	August 2013	36.567,25	04.11.2013.	6.216,43	04.11.2013.	42.783,68
	Total:		2.379.331,72		404.486,40		2.783.818,12

Tabela 4b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor

➤ Lot 3 Drivuša - Gorica

Izvođač: BH Konzorcij

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Oktobar 2010	2.051.000,92	03.11.2010.	348.670,16	27.10.2010.	2.399.671,08
2.	Prva privremena situacija	April 2011	764.126,36	19.04.2011.	147.113,79	25.04.2011.	911.240,15
3.	Druga privremena situacija	Maj 2011	1.106.232,09	26.05.2011.	210.194,47	01.06.2011.	1.316.426,56
4.	Treća privremena situacija	Juli 2011	1.307.693,32	15.07.2011.	372.104,38	21.07.2011.	1.679.797,70
5.	Četvrta privremena situacija	August 2011	857.551,72	12.09.2011.	170.643,06	09.09.2011.	1.028.194,78

6.	Peta privremena situacija	Oktobar 2011	941.228,66	30.11.2011.	189.583,97	28.11.2011.	1.130.812,63
7.	Šesta privremena situacija	Novembar 2011	761.133,59	30.12.2011.	49.601,01	29.12.2011.	810.734,60
8.	Sedma privremena situacija	Decembar 2011	1.952.461,99	17.01.2012.	368.832,74	19.01.2012.	2.321.294,73
9.	Osma privremena situacija	Mart 2012	701.608,99	08.05.2012.	136.289,96	04.05.2012.	837.898,95
10.	Deveta privremena situacija	Maj 2012	1.690.204,56	02.07.2012.	315.781,17	22.06.2012.	2.005.985,73
11.	Deseta privremena situacija	Juli 2012	855.786,73	05.09.2012.	164.760,75	04.09.2012.	1.020.547,48
12.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2012	1.134.927,85	15.11.2012.	218.502,53	08.11.2012.	1.353.430,38
13.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2012	1.512.081,80	12.12.2012.	274.336,58	11.12.2012.	1.786.418,38
14.	Trinaesta privremena situacija	Decembar 2012	1.106.049,83	31.12.2012.	212.942,78	28.12.2012.	1.318.992,61
15.	Četrnaesta privremena situacija	April 2013	1.204.686,70	10.05.2013.	239.633,98	10.05.2013.	1.444.320,68
16.	Petnaesta privremena situacija	Juni 2013	541.823,51	29.07.2013.	121.877,08	29.07.2013.	663.700,59
17.	Šesnaesta privremena situacija	August 2013	986.971,26	26.09.2013.	208.675,47	24.09.2013.	1.195.646,73
		Total:	19.475.569,88		3.749.543,88		23.225.113,76

Tabela 5a. Plaćanje iz EIB zajma za izvođača radova

Napomena: Iznos bez PDV-a je uplaćen iz EIB zajma, a PDV je plaćen od strane Vlade Federacije BiH.

Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Prva privremena situacija	Novembar 2010	38.339,27	22.12.2010.	6.517,68	30.12.2010.	44.856,95
2	Druga privremena situacija	Decembar 2010	34.448,08	17.02.2011.	5.856,17	10.02.2011.	40.304,25

3.	Treća privremena situacija	Januar 2011	35.433,01	16.03.2011.	6.023,61	25.04.2011.	41.456,62
4.	Četvrta privremena situacija	Februar 2011	41.459,91	25.03.2011.	7.048,18	25.04.2011.	48.508,09
5.	Peta privremena situacija	Mart 2011	47.875,32	20.05.2011.	8.138,8	20.05.2011.	56.014,12
6.	Šesta privremena situacija	April 2011	49.044,60	27.05.2011.	8.337,58	20.05.2011.	57.382,18
7.	Sedma privremena situacija	Maj 2011	50.102,30	21.06.2011.	8.517,39	23.06.2011.	58.619,69
8.	Osma privremena situacija	Juni 2011	48.271,52	15.07.2011	8.206,16	14.07.2011.	56.477,68
9.	Deveta privremena situacija	Juli 2011	48.794,60	29.08.2011.	8.295,08	25.08.2011.	57.089,68
10.	Deseta privremena situacija	August 2011	49.407,29	27.09.2011.	8.399,24	30.09.2011.	57.806,53
11.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2011	47.907,29	17.10.2011.	8.144,24	13.10.2011.	56.051,53
12.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2011	48.822,68	12.01.2012.	8.299,86	10.01.2012.	57.122,54
13.	Trinaesta privremena situacija	Novembar 2011	46.968,78	10.02.2012.	7.984,69	15.02.2012.	54.953,47
14.	Četrnaesta privremena situacija	Decembar 2011	40.814,91	14.03.2012.	6.938,53	14.03.2012.	47.753,44
15.	Petnaesta privremena situacija	Januar 2012	44.202,89	08.05.2012.	7.514,49	08.05.2012.	51.717,38
16.	Šesnaesta privremena situacija	Februar 2012	43.072,83	17.05.2012.	7.322,38	17.05.2012.	50.395,21
17.	Sedamnaesta privremena situacija	Mart 2012	43.303,41	21.06.2012.	7.361,58	21.06.2012.	50.664,99
18.	Osamnaesta privremena situacija	April 2012	47.025,35	21.06.2012.	7.994,31	21.06.2012.	55.019,66
19.	Devetnaesta privremena situacija	Maj 2012	50.883,05	02.07.2012.	8.650,12	24.07.2012.	59.533,17

20.	Dvadeseta privremena situacija	Juni 2012	50.921,52	06.08.2012.	8.656,66	13.09.2012.	59.578,18
21.	Dvadesetprva privremena situacija	Juli 2012	51.171,52	05.09.2012.	8.699,16	13.09.2012.	59.870,68
22.	Dvadesetdruga privremena situacija	August 2012	50.648,42	15.11.2012.	8.610,23	23.10.2012.	59.258,65
23.	Dvadesettreća privremena situacija	Septembar 2012	72.937,70	31.12.2012.	12.399,41	03.01.2013.	85.337,11
24.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Oktobar 2012	48.736,97	31.12.2012.	8.285,28	03.01.2013.	57.022,25
25.	Dvadesetpeta privremena situacija	Novembar 2012	57.453,95	31.12.2012.	9.767,17	04.01.2013.	67.221,12
26.	Dvadesetšesta privremena situacija	Decembar 2012	50.617,28	07.02.2013.	8.604,94	31.01.2013.	59.222,22
27.	Dvadesetsedma privremena situacija	Januar 2013	50.735,84	05.04.2013.	8.625,09	16.04.2013.	59.360,93
28.	Dvadesetosma privremena situacija	Februar 2013	51.142,17	09.04.2013.	8.694,17	08.04.2013.	59.836,34
29.	Dvadesetdeveta privremena situacija	Mart 2013	48.523,63	29.04.2013.	8.249,02	23.04.2013.	56.772,65
30.	Trideseta privremena situacija	April 2013	51.022,71	24.06.2013.	8.673,86	24.06.2013.	59.696,57
31.	Tridesetprva privremena situacija	Maj 2013	61.158,15	26.07.2013.	10.396,89	19.07.2013.	71.555,04
32.	Tridesetdruga privremena situacija-dio	Juni 2013	5.847,87	23.12.2013.	8.644,57	04.11.2013.	14.492,44
		Total:	1.507.094,82		263.856,54		1.770.951,36

Table 5b. Plaćanje iz EIB zajma za nadzor

10.2. Plaćanje iz EBRD zajma

Lot 2 Gorica – Bilješovo – Gorica (tunel Vjenac - dužina 2.964 m)

Izvođač radova: Primorje d.d.

Br	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2011	5.306.114,56	23.06.2012.	902.038,39	23.06.2011.	6.208.152,95
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2011	1.488.594,19	07.11.2011.	286.592,31	07.10.2011.	1.775.186,50
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2011	1.146.769,89	07.12.2011.	220.782,43	09.11.2011.	1.367.552,32
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2011	2.039.435,78	10.01.2012.	392.643,35	14.12.2011.	2.432.079,13
5.	Četvrta privremena situacija	Decembar 2011	1.315.253,79	21.02.2012.	264.920,79	10.01.2012.	1.580.174,58
6.	Peta privremena situacija	Januar 2012	1.187.458,08	29.03.2012.	239.179,95	29.02.2012.	1.426.638,03
7.	Šesta privremena situacija	Februar 2012	981.266,34	25.04.2012.	197.648,43	21.03.2012.	1.178.914,77
8.	Sedma privremena situacija	Mart 2012	1.054.804,23	08.06.2012.	212.460,56	10.04.2012.	1.267.264,79
9.	Konačni obračun	Juni 2012	42.654,36	07.09.2012.	7.251,24	13.09.2012.	49.905,60
		Total:	14.562.351,22		2.723.517,45		17.285.868,67

Tabela 6a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Napomena: Iznos od 5.306.114,56 Eura će biti dijelom plaćen iz kreditnih sredstava EBRD-a (639.204,36 Eura) dok je drugi dio u iznosu od 4.666.910,20 Eura plaćen iz sredstava koja su naplaćena protestom avansne bankarske garancije izdate od NLB d.d. Ljubljana za SCT d.d. Ljubljana. Navedeni avans je prethodno isplaćen SCT-u iz kreditnih sredstava.

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo Faza I

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	August 2012	1.538.461,53	10.10.2012.	261.538,47	07.09.2012.	1.800.000,00
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2012	1.913.029,21	05.11.2012.	368.306,87	10.10.2012.	2.281.336,08
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2012	1.162.521,56	05.12.2012.	237.036,42	13.11.2012.	1.399.557,98
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2012	911.030,68	10.01.2013.	185.556,02	18.12.2012.	1.096.586,70
5.	Četvrta privremena situacija	Decembar 2012	1.646.298,55	30.01.2013.	328.228,51	28.12.2012.	1.974.527,06
6.	Peta privremena situacija	Januar 2013	2.190.387,00	05.03.2013.	421.705,31	11.02.2013.	2.612.092,31
7.	Šesta privremena situacija	Februar 2013	1.779.411,17	05.04.2013.	342.581,99	26.03.2013.	2.121.993,16
8.	Sedma privremena situacija	Mart 2013	2.360.951,62	09.05.2013.	454.543,35	04.04.2013.	2.815.494,97
9.	Osma privremena situacija	April 2013	3.286.140,17	11.07.2013.	560.502,72	10.05.2013.	3.846.642,89
10.	Deveta privremena situacija	Maj 2013	1.615.494,56	02.08.2013.	121.634,08	10.06.2013.	1.737.128,64
11.	Okončana situacija	Maj 2013	844.705,24	05.03.2014.	-9.400,11	-	835.305,13
		Total:	19.248.431,29		3.272.233,63		22.520.664,92

Tabela 6b. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo Faza II

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Maj 2013	2.085.735,03	18.06.2013.	354.574,95	24.05.2013.	2.440.309,98
2.	Prva privremena situacija	Juli 2013	1.120.469,61	03.09.2013.	215.718,95	09.08.2013.	1.336.188,56
3.	Druga privremena situacija	August 2013	1.068.700,66	08.10.2013.	207.353,80	09.09.2013.	1.276.054,46
4.	Treća privremena situacija	Septembar 2013	2.327.065,55	05.11.2013.	458.746,31	09.10.2013.	2.785.811,86
5.	Četvrta privremena situacija	Oktobar 2013	1.029.950,01	19.12.2013.	203.039,30	08.11.2013.	1.232.989,31
6.	Peta privremena situacija	Novembar 2013	1.000.540,61	20.01.2014.	197.241,68	10.12.2013.	1.197.782,29
7.	Šesta privremena situacija	Decembar 2013	1.000.481,70	14.02.2014.	197.230,06	13.01.2014.	1.197.711,76
8.	Sedma privremena situacija	Januar 2014	1.178.340,24	10.03.2014.	232.292,23	10.02.2014.	1.410.632,47
		Total:	10.811.283,41		2.066.197,28		12.877.480,69

Tabela 6c. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova**Nadzor:** IGH d.d.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Oktobar 2010	198.370,00	05.11.2010.	33.722,90	22.10.2010.	232.092,90
2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2010	50.625,00	13.12.2010.	8.606,25	12.11.2010.	59.231,25
3.	Druga privremena situacija	Novembar 2010	32.750,00	07.01.2011.	5.567,50	10.12.2010.	38.317,50
4.	Treća privremena situacija	Decembar 2010	34.000,00	02.02.2011.	5.780,00	30.12.2010.	39.780,00

5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2011	54.400,00	24.03.2011.	9.248,00	04.03.2011.	63.648,00
6.	Peta privremena situacija	Mart 2011	17.150,00	01.06.2011.	2.915,50	26.04.2011.	20.065,50
7.	Šesta privremena situacija	April 2011	8.786,96	08.06.2011	1.493,78	12.05.2011	10.280,74
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2011	8.900,00	07.07.2011	1.513,00	02.06.2011	10.413,00
9.	Osma privremena situacija	Maj 2011	58.420,51	01.08.2011.	9.931,49	30.06.2011	68.352,00
10.	Deveta privremena situacija	Juni 2011	25.931,82	23.09.2011	4.408,41	22.08.2011	30.340,23
11.	Deseta privremena situacija	Juli 2011	35.204,76	10.10.2011	5.984,81	26.08.2011	41.189,57
12.	Jedanaesta privremena situacija	August 2011	43.084,84	07.11.2011	7.324,42	11.10.2011	50.409,26
13.	Dvanaesta privremena situacija	Septembar 2011	45.140,91	16.11.2011	7.673,95	21.10.2011	52.814,86
14.	Trinaesta privremena situacija	Oktobar 2011	34.880,95	11.01.2012	5.929,77	22.12.2011	40.810,72
15.	Četrnaesta privremena situacija	Novembar 2011	45.294,38	24.02.2012	7.700,05	10.01.2012	52.994,43
16.	Petnaesta privremena situacija	Decembar 2011	42.937,49	14.03.2012	7.299,37	14.03.2012	50.236,86
17.	Šesnaesta privremena situacija	Januar 2012	43.303,62	04.04.2012.	7.361,62	14.03.2012.	50.665,24
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Februar 2012	43.743,25	11.06.2012.	7.436,36	08.05.2012.	51.179,61
19.	Osamnaesta privremena situacija	Mart 2012	58.699,19	11.06.2012.	9.978,86	17.05.2012.	68.678,05
20.	Devetnaesta privremena situacija	April 2012	46.626,95	09.07.2012.	7.926,59	03.07.2012.	54.533,54
21.	Dvadeseta privremena situacija	Maj 2012	47.000,59	02.08.2012.	7.990,10	09.08.2012.	54.990,69

22.	Dvadesetprva privremena situacija	Juni 2012	47.047,17	27.09.2012.	7.998,02	13.09.2012.	55.045,19
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	Juli 2012	45.775,02	14.01.2013.	7.781,75	11.12.2012.	53.556,77
24.	Dvadesettreća privremena situacija	August 2012	44.410,81	14.01.2013.	7.549,84	24.12.2012.	51.960,65
25.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Septembar 2012	45.190,73	31.01.2013.	7.682,42	03.01.2013.	52.873,15
26.	Dvadesetpeta privremena situacija	Oktobar 2012	87.670,71	31.01.2013.	14.904,02	03.01.2013.	102.574,73
27.	Dvadesetšesta privremena situacija	Novembar 2012	68.703,27	31.01.2013.	11.679,56	03.01.2013.	80.382,83
28.	Dvadesetsedma privremena situacija	Decembar 2012	63.428,84	19.02.2013.	10.782,90	15.01.2013.	74.211,74
29.	Dvadesetosma privremena situacija	Januar 2013	63.996,51	09.04.2013.	10.879,41	16.04.2013.	74.875,92
30.	Dvadesetdeveta privremena situacija	Februar 2013	73.348,23	02.05.2013.	12.469,20	16.04.2013.	85.817,43
31.	Trideseta privremena situacija	Mart 2013	64.989,12	29.07.2013.	11.048,15	03.07.2013.	76.037,27
32.	Tridesetprva privremena situacija	April 2013	65.816,53	29.07.2013.	11.188,81	03.07.2013.	77.005,34
33.	Tridesetdruga privremena situacija	Maj 2013	65.440,04	03.09.2013.	11.124,81	09.08.2013.	76.564,85
34.	Tridesettreća privremena situacija	Juni 2013	64.983,35	03.09.2013.	11.047,17	09.08.2013.	76.030,52
35.	Tridesetčetvrta privremena situacija	Juli 2013	63.421,67	02.12.2013.	10.781,68	04.11.2013.	74.203,35
36.	Tridesetpeta privremena situacija	August 2013	65.042,10	22.01.2014.	11.057,16	12.12.2013.	76.099,26
37.	Tridesetšesta privremena situacija	Septembar 2013	65.072,51	22.01.2014.	11.062,33	12.12.2013.	76.134,84

38.	Tridesetsedma privremena situacija	Oktobar 2013	59.082,21	26.02.2014.	10.043,98	14.01.2014.	69.126,19
39.	Tridesetosma privremena situacija	Novembar 2013	61.242,32	26.02.2014.	10.411,19	14.01.2014.	71.653,51
40.	Tridesetdeveta privremena situacija	Decembar 2013	59.723,28	27.02.2014.	10.152,96	29.01.2014.	69.876,24
	Total:		2.149.635,64		365.438,09		2.515.073,73

Tabela 6d. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor

Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo (Bijača – Kravice)

Br .	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Septembar 2011	1.992.205,54	14.11.2011.	338.674,94	13.10.2011.	2.330.880,48
2.	Prva privremena situacija	Decembar 2011	1.133.837,57	15.03.2012.	218.292,62	31.01.2012.	1.352.130,19
3.	Druga privremena situacija	Februar 2012	948.577,31	25.04.2012.	181.888,27	27.03.2012.	1.130.465,58
4.	Treća privremena situacija	Mart 2012	812.079,43	11.06.2012.	163.570,57	09.05.2012.	975.650,00
5.	Četvrta privremena situacija	Maj 2012	813.023,72	06.07.2012.	163.760,77	20.06.2012.	976.784,49
6.	Peta privremena situacija	Juni 2012	1.329.861,41	14.08.2012.	267.863,19	16.07.2012.	1.597.724,60
7.	Šesta privremena situacija	Juli 2012	914.232.42	11.09.2012.	193.322,37	16.08.2012.	1.107.554,79
8.	Sedma privremena situacija	August 2012	1.512.403,86	19.10.2012.	293.191,23	13.09.2012.	1.805.595,09
9.	Osma privremena situacija	Septembar 2012	1.668.396,31	12.11.2012.	321.208,80	15.11.2012.	1.989.605,11
10	Deveta privremena situacija	Oktobar 2012	1.231.277,52	10.12.2012.	237.052,30	15.11.2012.	1.468.329,82

11	Deseta privremena situacija	Novembar 2012	1.326.279,21	28.01.2013.	255.342,54	19.12.2012.	1.581.621,75
12	Jedanaesta privremena situacija	Decembar 2012	1.133.440,17	14.02.2013.	218.216,11	29.01.2013.	1.351.656,28
13	Dvanaesta privremena situacija	Februar 2013	2.181.682,47	25.04.2013.	219.458,92	03.04.2013.	2.401.141,39
14	Trinaesta privremena situacija	Maj 2013	1.313.870,90	26.06.2013.	252.953,63	03.06.2013.	1.566.824,53
		Total:	18.311.167,84		3.324.796,26		21.635.964,10

Tabela 7a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Nadzor: Roughton International Limited (Bijača – Zvirovići) Velika Britanija

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Novembar 2011	235.645,00	11.01.2012.	40.059,65	22.12.2011.	275.704,65
2.	Prva privremena situacija	Novembar 2011	46.803,91	16.01.2012.	7.956,66	22.12.2011.	54.760,57
3.	Druga privremena situacija	Decembar 2011	68.016,67	16.01.2012.	11.562,83	22.12.2011.	79.579,50
4.	Treća privremena situacija	Januar 2012	70.833,33	14.03.2012.	12.041,67	14.03.2012.	82.875,00
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2012	52.262,50	04.04.2012.	8.884,63	14.03.2012.	61.147,13
6.	Peta privremena situacija	Mart 2012	42.600,00	26.04.2012.	7.242,00	21.03.2012.	49.842,00
7.	Šesta privremena situacija	April 2012	53.517,85	11.06.2012.	9.098,03	08.05.2012.	62.615,88
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2012	56.564,29	09.07.2012.	9.615,93	03.07.2012.	66.180,22
9.	Osmnaesta privremena situacija	Juni 2012	55.089,29	09.07.2012.	9.365,18	24.07.2012.	64.454,47

10.	Deveta privremena situacija	Juli 2012	52.392,85	07.09.2012.	8.906,78	13.09.2012.	61.299,63
11.	Deseta privremena situacija	August 2012	48.148,30	27.09.2012.	8.185,21	23.10.2012.	56.333,51
12.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2012	51.022,01	04.12.2012.	8.673,74	03.12.2012.	59.695,75
13.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2012	54.242,25	04.12.2012.	9.221,18	03.12.2012.	63.463,43
14.	Trinaesta privremena situacija	Novembar 2012	61.415,22	14.01.2013.	10.440,59	11.12.2012.	71.855,81
15.	Četrnaesta privremena situacija	Decembar 2012	64.696,39	14.01.2013.	10.998,39	24.12.2012.	75.694,78
16.	Petnaesta privremena situacija	Januar 2013	62.660,71	19.02.2013.	10.652,32	31.01.2013.	73.313,03
17.	Šesnaesta privremena situacija	Februar 2013	73.076,28	22.03.2013.	12.422,97	08.04.2013.	85.499,25
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Mart 2013	99.789,65	29.04.2013.	16.964,24	16.04.2013.	116.753,89
19.	Osamnaesta privremena situacija	April 2013	89.129,52	22.05.2013.	15.152,02	17.04.2013.	104.281,54
20.	Devetnaesta privremena situacija	Maj 2013	96.131,82	21.06.2013.	16.342,41	03.06.2013.	112.474,23
21.	Dvadeseta privremena situacija	Juni 2013	98.056,82	29.07.2013.	16.669,66	20.06.2013.	114.726,48
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Juli 2013	90.502,04	06.08.2013.	15.385,35	10.07.2013.	105.887,39
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	August 2013	84.847,82	03.09.2013.	14.424,13	15.08.2013.	99.271,95
24.	Dvadesettreća privremena situacija	Septembar 2013	100.556,35	23.10.2013.	17.094,58	24.09.2013.	117.650,93

25.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Oktobar 2013	84.262,68	02.12.2013.	14.324,66	24.10.2013.	98.587,34
26.	Dvadesetpetna privremena situacija	Novembar 2013	91.235,43	21.01.2014.	15.510,02	12.12.2013.	106.745,45
27.	Dvadesetšesta privremena situacija	Decembar 2013	91.500,00	17.02.2014.	15.555,00	14.01.2014.	107.055,00
28.	Dvadesetsedma privremena situacija	Januar 2014	81.758,77	25.02.2014.	13.898,99	29.01.2014.	95.657,76
29.	Dvadesetosma privremena situacija	Februar 2014	88.120,87	12.03.2014.	14.980,55	28.02.2014.	103.101,42
		Total:	2.244.878,62		381.629,37		2.626.507,99

Tabela 7b. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor

Izvođač: OHL ŽS, a.s. (Zvirovići – Kravice)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2012	5.266.697,55	17.07.2012.	895.338,58	17.07.2012.	6.162.036,13
2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2012	2.468.398,27	27.12.2012.	430.178,60	10.12.2012.	2.898.576,87
3.	Druga privremena situacija	Novembar 2012	935.754,53	28.01.2013.	180.156,59	07.01.2013.	1.115.911,12
4.	Treća privremena situacija	Decembar 2012	1.026.445,88	19.03.2013.	197.616,99	07.03.2013.	1.224.062,87
5.	Četvrta privremena situacija	Januar 2013	1.737.866,96	02.04.2013.	334.583,67	08.03.2013.	2.072.450,63
6.	Peta privremena situacija	Februar 2013	2.218.573,27	10.05.2013.	435.136,70	09.04.2013.	2.653.709,97
7.	Šesta privremena situacija	Mart 2013	1.150.600,44	04.06.2013.	226.823,74	10.05.2013.	1.377.424,18
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2013	2.505.644,45	25.06.2013.	493.950,48	10.06.2013.	2.999.594,93
9.	Osma privremena situacija	Juni 2013	3.022.999,30	05.08.2013.	595.939,28	10.07.2013.	3.618.938,58

10.	Deveta privremena situacija	Juli 2013	1.199.168,07	03.09.2013.	236.398,12	09.08.2013.	1.435.566,19
11.	Deseta privremena situacija	August 2013	1.203.163,39	14.10.2013.	237.185,74	18.09.2013.	1.440.349,13
12.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2013	1.193.133,20	05.11.2013.	235.208,44	09.10.2013.	1.428.341,64
13.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2013	1.153.426,52	19.12.2013.	227.380,85	08.11.2013.	1.380.807,37
14.	Trinaesta privremena situacija	Novembar 2013	886.943,26	27.12.2013.	174.847,65	09.12.2013.	1.061.790,91
15.	Četrnaesta privremena situacija	Decembar 2013	1.364.691,74	13.02.2014.	269.028,64	06.01.2014.	1.633.720,38
16.	Petnaesta privremena situacija	Januar 2014	1.415.817,34	18.03.2014.	279.107,30	12.02.2014.	1.694.924,64
Total:			28.749.324,17		5.448.881,37		34.198.205,54

Tabela 8a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Izvođač: CENGİZ INSAAT SANAYİ ve TICARET A.S. (Suhodol - Tarčin)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2012	9.842.342,55	19.07.2012.	1.673.198,23	17.07.2012.	11.515.540,78
2.	Prva privremena situacija	August 2012	3.129.973,05	28.09.2012.	602.599,57	07.09.2012.	3.732.572,62
3.	Druga privremena situacija	Septembar 2012	2.592.880,06	14.11.2012.	499.195,48	19.10.2012.	3.092.075,54
4.	Treća privremena situacija	Oktobar 2012	3.100.664,89	30.11.2012.	596.957,00	09.11.2012.	3.697.621,89
5.	Četvrta privremena situacija	Novembar 2012	2.269.694,99	10.01.2013.	448.048,29	11.12.2012.	2.717.743,28
6.	Peta privremena situacija	Decembar 2012	2.266.318,91	15.02.2013.	446.770,91	10.01.2013.	2.713.089,82
7.	Šesta privremena situacija	Januar 2013	1.926.649,73	18.03.2013.	379.810,21	14.02.2013.	2.306.459,94

8.	Sedma privremena situacija	Februar 2013	2.279.425,11	03.04.2013.	449.354,61	11.03.2013.	2.728.779,72
9.	Osma privremena situacija	Mart 2013	2.691.006,47	21.05.2013.	530.491,72	09.04.2013.	3.221.498,19
10.	Deveta privremena situacija	April 2013	2.623.506,40	03.06.2013.	517.185,09	10.05.2013.	3.140.691,49
11.	Deseta privremena situacija	Maj 2013	4.155.739,17	15.07.2013.	819.241,90	10.06.2013.	4.974.981,07
12.	Jedanaesta privremena situacija	Juni 2013	2.042.154,53	06.08.2013.	402.580,26	09.07.2013.	2.444.734,79
13.	Dvanaesta privremena situacija	Juli 2013	2.312.310,40	03.09.2013.	455.837,46	07.08.2013.	2.768.147,86
14.	Trinaesta privremena situacija	August 2013	1.907.582,20	07.10.2013.	376.051,33	09.09.2013.	2.283.633,53
15.	Četrnaesta privremena situacija	Septembar 2013	2.140.140,00	05.11.2013.	421.896,62	09.10.2013.	2.562.036,62
16.	Petnaesta privremena situacija	Oktobar 2013	1.664.354,16	24.12.2013.	328.102,56	08.11.2013.	1.992.456,72
17.	Šesnaesta privremena situacija	Novembar 2013	1.756.721,71	20.01.2014.	346.311,45	09.12.2013.	2.103.033,16
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Decembar 2013	2.604.966,29	14.02.2014.	513.530,18	09.01.2014.	3.118.496,47
19.	Osamnaesta privremena situacija	Januar 2014	1.446.857,52	11.03.2014.	285.226,35	10.02.2014.	1.732.083,87
Total:		52.753.288,14		10.092.389,22			62.845.677,36

Tabela 9a. Plaćanje iz EBRD zajma za izvođača radova

Nadzor: EGIS Internationale

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juli 2012	298.457,00	20.09.2012.	50.737,69	13.09.2012.	349.194,69
2.	Prva privremena situacija	Juni 2012	33.051,75	07.09.2012.	5.618,80	03.12.2012.	38.670,55
3.	Druga privremena situacija	Juli 2012	58.118,64	12.11.2012.	9.880,17	03.12.2012.	67.998,81
4.	Treća privremena situacija	August 2012	91.590,67	29.01.2013.	15.570,42	15.01.2013.	107.161,09
5.	Četvrta privremena situacija	Septembar 2012	98.071,37	29.01.2013.	16.672,13	03.01.2013.	114.743,50
6.	Peta privremena situacija	Oktobar 2012	75.650,42	29.01.2013.	12.860,57	03.01.2013.	88.510,99
7.	Šesta privremena situacija	Novembar 2012	79.332,5	29.01.2013.	13.486,52	03.01.2013.	92.819,02
8.	Sedma privremena situacija	Decembar 2012	70.682,50	02.05.2013.	12.016,03	08.04.2013.	82.698,53
9.	Osma privremena situacija	Januar 2013	68.786,80	07.05.2013.	11.693,76	08.04.2013.	80.480,56
10.	Deveta privremena situacija	Februar 2013	74.900,99	07.05.2013.	12.733,17	16.04.2013.	87.634,16
11.	Deseta privremena situacija	Mart 2013	79.685,00	25.07.2013.	13.546,45	13.06.2013.	93.231,45
12.	Jedanaesta privremena situacija	April 2013	85.757,50	25.07.2013.	14.578,78	13.06.2013.	100.336,28
13.	Dvanaesta privremena situacija	Maj 2013	85.045,00	25.07.2013.	14.457,65	12.07.2013.	99.502,65
14.	Trinaesta privremena situacija	Juni 2013	86.113,75	19.08.2013.	14.639,34	26.07.2013.	100.753,09
15.	Četrnaesta privremena situacija	Juli 2013	90.707,50	11.12.2013.	15.420,28	07.11.2013.	106.127,78

16.	Petnaesta privremena situacija	August 2013	94.271,88	11.12.2013.	16.026,22	07.11.2013.	110.298,10
17.	Šesnaesta privremena situacija	Septembar 2013	118.287,21	21.01.2014.	20.108,83	12.12.2013.	138.396,04
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Oktobar 2013	118.758,49	19.02.2014.	20.188,94	22.01.2014.	138.947,43
19.	Osamnaesta privremena situacija	Novembar 2013	119.483,49	19.02.2014.	20.312,19	22.01.2014.	139.795,68
20.	Devetnaesta privremena situacija	Decembar 2013	109.754,01	12.03.2014.	18.658,18	28.02.2014.	128.412,19
21.	Dvadeseta privremena situacija	Januar 2014	118.447,77	18.03.2014.	20.136,12	28.02.2014.	138.583,89
Total:		2.054.954,24			349.342,24		2.404.296,48

Tabela 9b. Plaćanje iz EBRD zajma za nadzor

10.3. Plaćanja iz EIB zajma FAZA II

Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Lepenica - Suhodol)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Septembar 2012	6.424.672,39	11.10.2012.	1.092.194,31	10.10.2012.	7.516.866,70
2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2012	888.446,13	04.12.2012.	171.048,52	09.11.2012.	1.059.494,65
3.	Druga privremena situacija	Novembar 2012	862.265,85	06.02.2013.	166.008,15	17.12.2012.	1.028.274,00
4.	Treća privremena situacija	Januar 2013	898.568,21	08.04.2013.	172.997,28	13.02.2013.	1.071.565,49
5.	Četvrta privremena situacija	Februar 2013	1.279.501,96	10.05.2013.	246.336,73	11.03.2013.	1.525.838,69
6.	Peta privremena situacija	Mart 2013	1.031.605,31	10.05.2013.	198.610,31	09.04.2013.	1.230.215,62
7.	Šesta privremena situacija	April 2013	2.380.210,23	12.07.2013.	463.048,53	10.05.2013.	2.843.258,76
8.	Sedma privremena situacija	Maj 2013	2.672.243,33	12.07.2013.	522.162,50	10.06.2013.	3.194.405,83
9.	Osma privremena situacija	Juni 2013	2.893.978,03	12.07.2013.	565.489,96	08.07.2013.	3.459.467,99
10.	Deveta privremena situacija	Juli 2013	5.839.961,70	28.08.2013.	1.141.141,94	07.08.2013.	6.981.103,64
11.	Deseta privremena situacija	<td>6.145.107,70</td> <td>18.09.2013.</td> <td>1.200.768,16</td> <td>09.09.2013.</td> <td>7.345.875,86</td>	6.145.107,70	18.09.2013.	1.200.768,16	09.09.2013.	7.345.875,86
12.	Jedanaesta privremena situacija	Septembar 2013	3.267.130,96	11.11.2013.	638.404,90	09.10.2013.	3.905.535,86
13.	Dvanaesta privremena situacija	Oktobar 2013	2.428.912,77	26.11.2013.	474.615,13	08.11.2013.	2.903.527,90
14.	Trinaesta privremena situacija	Novembar 2013	2.779.723,50	18.12.2013.	543.164,36	09.12.2013.	3.322.887,86

15.	Četrnaesta privremena situacija	Decembar 2013	2.010.767,71	13.01.2014.	392.908,64	09.01.2014.	2.403.676,35
16.	Petnaesta privremena situacija	Januar 2014	1.793.839,78	17.02.2014.	350.520,42	10.02.2014.	2.144.360,20
17.	Šesnaesta privremena situacija	Februar 2014	1.611.522,51	18.03.2014.	314.895,20	10.03.2014.	1.926.417,71
	Total:		45.208.458,07		8.654.315,04		53.862.773,11

Tabela 10a. Plaćanje iz EIB zajma faza II za izvođača radova

Nadzor: Konzorcij EGIS Internationale i IPSA INSTITUT

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Decembar 2012	237.014,00	18.12.2012.	40.292,38	18.12.2012.	277.306,38
2.	Prva privremena situacija	Septembar 2012	36.620,00	09.05.2013.	6.225,40	10.01.2013.	42.845,40
3.	Druga privremena situacija	Oktobar 2012	72.788,00	09.05.2013.	12.373,96	10.01.2013.	85.161,96
4.	Treća privremena situacija	Novembar 2012	88.954,00	09.05.2013.	15.122,18	10.01.2013.	104.076,18
5.	Četvrta privremena situacija	Decembar 2012	82.268,77	09.05.2013.	13.985,69	13.02.2013.	96.254,46
6.	Peta privremena situacija	Januar 2013	81.544,50	09.05.2013.	13.862,57	08.04.2013.	95.407,07
7.	Šesta privremena situacija	Februar 2013	85.103,12	09.05.2013.	14.467,53	08.04.2013.	99.570,65
8.	Sedma privremena situacija	Mart 2013	85.231,50	12.07.2013.	14.489,36	29.04.2013.	99.720,86
9.	Osma privremena situacija	April 2013	85.919,73	12.07.2013.	14.606,35	10.06.2013.	100.526,08
10.	Deveta privremena situacija	Maj 2013	85.705,50	12.07.2013.	14.569,94	20.06.2013.	100.275,44
11.	Deseta privremena situacija	Juni 2013	85.705,50	26.07.2013.	14.569,94	26.07.2013.	100.275,44

12.	Jedanaesta privremena situacija	Juli 2013	85.240,28	26.11.2013.	14.490,85	12.12.2013.	99.731,13
13.	Dvanaesta privremena situacija	August 2013	84.011,54	18.12.2013.	14.281,96	12.12.2013.	98.293,50
14.	Trinesta privremena situacija	Septembar 2013	124.296,79	18.12.2013.	21.130,46	12.12.2013.	145.427,25
15.	Četrnesta privremena situacija	Oktobar 2013	122.898,61	18.12.2013.	20.892,76	12.12.2013.	143.791,37
16.	Petnesta privremena situacija	Novembar 2013	120.324,00	07.01.2014.	20.455,08	29.01.2014.	140.779,08
17.	Šesnasta privremena situacija	Decembar 2013	109.324,00	03.02.2014.	18.585,08	29.01.2014.	127.909,08
		Total:	1.672.949,84		284.401,49		1.957.351,33

Tabela 10b. Plaćanje iz EIB zajma faza II za nadzor

Izvođač: CENGIZ INSAAT SANAYI ve TICARET A.S. (Vlakovo - Lepenica)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Januar 2013	15.345.808,33	06.02.2013.	2.608.787,42	05.02.2013.	17.954.595,75
2.	Prva privremena situacija	Mart 2013	2.943.743,83	10.05.2013.	566.745,70	15.04.2013.	3.510.489,53
3.	Druga privremena situacija	April 2013	1.614.026,16	01.07.2013.	310.741,16	10.05.2013.	1.924.767,32
4.	Treća privremena situacija	Maj 2013	4.232.198,39	01.07.2013.	814.806,03	10.06.2013.	5.047.004,42
5.	Četvrta privremena situacija	Juni 2013	4.994.596,72	15.07.2013.	962.260,93	09.07.2013.	5.956.857,65
6.	Peta privremena situacija	Juli 2013	5.247.944,54	15.08.2013.	1.025.460,42	07.08.2013.	6.273.404,96
7.	Šesta privremena situacija	Avgust 2013	7.238.740,52	26.09.2013.	1.414.466,54	09.09.2013.	8.653.207,06

8.	Sedma privremena situacija	Septembar 2013	6.419.564,23	03.12.2013.	1.254.397,61	09.10.2013.	7.673.961,84
9.	Osma privremena situacija	Oktobar 2013	5.240.116,03	13.01.2014.	1.023.930,72	08.11.2013.	6.264.046,75
10.	Deveta privremena situacija	Novembar 2013	5.282.292,06	13.01.2014.	1.032.172,01	09.12.2013.	6.314.464,07
11.	Deseta privremena situacija	Decembar 2013	5.499.695,20	13.01.2014.	1.074.653,08	09.01.2014.	6.574.348,28
12.	Jedanaesta privremena situacija	Januar 2014	4.792.051,70	17.02.2014.	936.377,92	10.02.2014.	5.728.429,62
13.	Dvanaesta privremena situacija	Februar 2014	4.424.443,61	18.03.2014.	864.546,45	10.03.2014.	5.288.990,06
		Total:	73.275.221,32		13.889.345,99		87.164.567,31

Tabela 11a. Plaćanje iz EIB zajma faza II za izvođača radova

Nadzor: EGIS Internationale

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Mart 2013	268.344,00	10.05.2013.	45.618,48	29.04.2013.	313.962,48
2.	Prva privremena situacija	Februar 2013	18.432,27	10.05.2013.	3.133,49	07.05.2013.	21.565,76
3.	Druga privremena situacija	Mart 2013	49.050,00	15.08.2013.	8.338,50	10.06.2013.	57.388,50
4.	Treća privremena situacija	April 2013	81.403,33	15.08.2013.	13.838,57	26.07.2013.	95.241,90
5.	Četvrta privremena situacija	Maj 2013	86.211,75	11.11.2013.	14.656,00	26.07.2013.	100.867,75
6.	Peta privremena situacija	Juni 2013	69.773,02	11.11.2013.	11.861,41	26.07.2013.	81.634,43

7.	Šesta privremena situacija	Juni 2013	76.525,00	11.11.2013.	13.009,25	26.07.2013.	89.534,25
8.	Sedma privremena situacija	Juli 2013	77.547,50	11.11.2013.	13.183,07	24.09.2013.	90.730,57
9.	Osma privremena situacija	August 2013	93.190,00	11.11.2013.	15.842,30	24.09.2013.	109.032,30
10.	Deveta privremena situacija	Septembar 2013	184.740,00	18.12.2013.	31.405,80	12.12.2013.	216.145,80
11.	Deseta privremena situacija	Oktobar 2013	118.602,50	18.12.2013.	20.162,42	12.12.2013.	138.764,92
12.	Jedanaesta privremena situacija	Novembar 2013	117.902,50	07.01.2014.	20.043,42	22.01.2014.	137.945,92
13.	Dvanaesta privremena situacija	Decembar 2013	127.952,83	17.02.2014.	21.751,98	28.02.2014.	149.704,81
14.	Trinaesta privremena situacija	Januar 2014	156.036,66	17.03.2014.	26.526,23	28.02.2014.	182.562,89
		Total:	1.525.711,36		259.370,92		1.785.082,28

Tabela 11b. Plaćanje iz EIB zajma faza II za nadzor

Izvođač: JV STRABAG-EA-ŽGP (Svilaj - Odžak)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Novembar 2013	7.164.281,88	26.11.2013.	1.217.927,92	29.11.2013.	8.382.209,80
2.	Prva privremena situacija	Januar 2014	846.347,78	17.02.2014.	162.943,51	10.02.2014.	1.009.291,29
	Total:		8.010.629,66		1.380.871,43		9.391.501,09

Tabela 12a. Plaćanje iz EIB zajma faza II za izvođača radova

Nadzor: AECOM INOCSA S.L.U.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Prva privremena situacija	Oktobar 2013	98.022,00	10.02.2014.	16.663,74	10.02.2014.	114.685,74
2.	Druga privremena situacija	Novembar 2013	104.720,00	10.02.2014.	17.802,40	10.02.2014.	122.522,40
3.	Treća privremena situacija	Decembar 2013	107.160,00	10.02.2014.	18.217,20	10.02.2014.	125.377,20
	Total:		309.902,00		52.683,34		362.585,34

Tabela 11b. Plaćanje iz EIB zajma faza II za nadzor

10.4. Rekapitulacija

Br.	Zajam EIB			Napomena:
	Povlačenje Br.1	12.000.000,00	(€)	
	Povlačenje Br.2	11.000.000,00	(€)	29.12.2010.
	Povlačenje Br.3	15.000.000,00	(€)	04.10.2011.
	Povlačenje Br.4	37.000.000,00	(€)	26.03.2012.
	Ukupno:	75.000.000,00	(€)	
1	LOT 1	JV VIADUKT d.d. - HERING d.d.	51.632.291,58	(€) Detalji u tabeli 4a.
2		INOCSA INGENIERIA S.L..	2.379.331,72	(€) Detalji u tabeli 4b.
3	LOT 3	BH Konzorcij	19.475.569,88	(€) Detalji u tabeli 5a.
4		INOCSA INGENIERIA S.L..	1.507.094,82	(€) Detalji u tabeli 5b.
5	BANKARSKI TROŠKOVI		5.712,00	(€)
	Ukupno:		75.000.000,00	(€)

Tabela 7. Izvještaj o EIB zajmu

Br.	Zajam EBRD			Napomena:
	Ukupan iznos zajma		180.000.000,00 (€)	
1.	PRIMORJE d.d.		14.562.351,22 (€)	Dionica Drivuša- Kakanj, dio 1 glavnog ugovora Detalji u tabeli 6a.
1a	BH Konzorcij		19.248.431,29 (€)	Detalji u tabeli 6b.
1b	BH Konzorcij		10.811.283,41 (€)	Detalji u tabeli 6c.
2.	IGH d.d.		2.149.635,64 (€)	Detalji u tabeli 6d.
3.	BH Konzorcij		18.311.167,84 (€)	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom, dio 3 glavnog ugovora Detalji u tabeli 7a.
4.	Roughton International Ltd		2.244.878,62 (€)	Detalji u tabeli 7b.
5.	OHL ŽS		28.749.324,17 (€)	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom, dio 3 glavnog ugovora Detalji u tabeli 8a.
6.	Cengiz		52.753.288,14 (€)	Dionica Vlakovo- Tarčin, dio 2 glavnog ugovora Detalji u tabeli 9a.
7.	Egis		2.054.954,24 (€)	Detalji u tabeli 9b.
Ukupno:			150.885.314,57 (€)	

Tabela 8. Izvještaj o EBRD zajmu

Br.	Zajam EIB - II FAZA			Napomena:
	Povlačenje Br.1	35.000.000,00	(€)	
	Povlačenje Br.2	55.000.000,00	(€)	
	Povlačenje Br.3	76.000.000,00	(€)	
	Ukupno:	166.000.000,00	(€)	
1	LOT 1	CENGIZ INSAAT SANAYI	45.208.458,07	(€) Detalji u tabeli 10a.
2		JV EGIS-IPSA INSTITUT	1.672.949,84	(€) Detalji u tabeli 10b.
3	LOT 2	CENGIZ INSAAT SANAYI	73.275.221,32	(€) Detalji u tabeli 11a.
4		EGIS INTERNATIONAL	1.525.711,36	(€) Detalji u tabeli 11b.
5	LOT 3	JV STRABAG -EA- ŽGP	8.010.629,66	(€) Detalji u tabeli 12a.
6		AECOM INOCSA	309.902,00	(€) Detalji u tabeli 12b.
7	BANKARSKI TROŠKOVI	1.202,50	(€)	
	Ukupno:	130.004.074,75	(€)	

Tabela 9. Izvještaj o EIB – II FAZA zajma

10.5. Izvršena plaćanja iz vlastitih sredstava

11. Izvođač: BH Konzorcij – Euroasfalt d.o.o Sarajevo (G.P. Bijača)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Prva privremena situacija	Januar 2013	1.722.871,96	20.02.2013.	331.696,75	20.02.2013.	2.054.568,71
2.	Druga privremena situacija	Februar 2013	635.886,07	28.03.2013.	122.424,27	28.03.2013.	758.310,34
3.	Treća privremena situacija	April 2013	1.115.144,06	09.05.2013.	214.693,65	09.05.2013.	1.329.837,71
4.	Četvrta privremena situacija	Maj 2013	543.126,82	13.06.2013.	104.565,75	10.06.2013.	647.692,57
5.	Peta privremena situacija	Juli 2013	971.739,09	29.07.2013.	74.710,13	29.07.2013.	1.046.449,22
		Total:	4.988.768,00		848.090,55		5.836.858,55

Tabela 13a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

12. Izvođač: Konzorcij Euroasfalt d.o.o Sarajevo – ŽGP (Sarajevska zaobilaznica Lot 3A)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1	Avans	Juli 2013	1.608.896,51	02.08.2013.	273.512,41	02.08.2013.	1.882.408,92
2.	Prva privremena situacija	August 2013	2.009.501,95	09.09.2013.	388.574,33	09.09.2013.	2.398.076,28
3.	Druga privremena situacija	Septembar 2013	2.114.507,48	08.10.2013.	413.179,62	08.10.2013.	2.527.687,10
4.	Treća privremena situacija	Oktobar 2013	1.609.876,87	15.11.2013.	314.573,64	08.11.2013.	1.924.450,51
5.	Četvrta privremena situacija	Decembar 2013	1.364.443,04	06.01.2014.	266.615,30	06.01.2014.	1.631.058,34

6.	Peta privremena situacija	Januar 2014	889.236,11	12.02.2014.	173.758,78	10.02.2014.	1.062.994,89
7.	Šesta privremena situacija	Februar 2014	863.239,65	11.03.2014.	168.679,01	10.03.2014.	1.031.918,66
	Total:		10.459.701,61		1.998.893,09		12.458.594,70

Tabela 14a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

12. Izvođač: BH Konzorcij (Drivuša – Gorica)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Oktobar 2013	953.966,69	27.12.2013.	131.421,83	10.12.2013.	1.085.388,52
19.	Osamnaesta privremena situacija	Decembar 2013	2.613.945,34	17.01.2014.	240.398,67	13.01.2014.	2.854.344,01
	Total:		3.567.912,03		371.820,50		3.939.732,53

Tabela 15a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

13. Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L. (Drivuša – Gorica)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
33.	Tridesetdruga privremena situacija-ostatak	Juni 2013	45.002,55	03.02.2014.	0,00		45.002,55
34.	Tridesettreća privremena situacija	Juli 2013	50.653,51	10.02.2014.	8.611,10	04.11.2013.	59.264,61
	Total:		95.656,06		8.611,10		104.267,16

14. Izvođač radova: Konzorcij Viadukt d.d. – Hering d.d. (Bilješev – Kakanj)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
26.	Okončana situacija	Decembar 2013	1.096.908,80	03.02.2014.	186.474,50	30.01.2014.	1.283.383,30
		Total:	1.096.908,80		186.474,50		1.283.383,30

Tabela 16a. Plaćanje iz vlastitih sredstava

15. Nadzor: INOCSA Ingenieria S.L. (Bilješev – Kakanj)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
39.	Tridesetdeveta privremena situacija	Septembar 2013	32.637,79	03.02.2014.	5.548,42	04.11.2013.	38.186,21
40.	Četrdeseta privremena situacija	Oktobar 2013	36.417,44	03.02.2014.	6.190,96	12.12.2013.	42.608,40
41.	Četrdesetprva privremena situacija	Novembar 2013	10.530,69	10.02.2014.	1.790,22	14.01.2014.	12.320,91
		Total:	79.585,92		13.529,60		93.115,52

Tabela 16b. Plaćanje iz vlastitih sredstava

11. UTICAJ NA OKOLIŠ

Zaključno sa prvim kvartalom 2014. godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo četiri okolinske dozvole.

Prva koja je izdata u februaru 2009 godine za dionice Kakanj – Drivuša i Vlakovo – Tarčin, a kojoj je isteklo važenje, produžena je u februaru 2014 na rok od pet godina.

Druga je izdata u septembru 2010 godine za dionicu od Svilaja (uključujući i dio mosta koji pripada Bosni i Hercegovini) do Doboј Jug (Karuše).

Okolinska dozvola za dionicu Mostar Sjever – južna granica, poddionica Bijača–Zvirovići je izdata u oktobru 2010 godine, dok je zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za dionicu Počitelj - Zvirovići predat na nadležnom ministarstvu i njeno pribavljanje se očekuje početkom mjeseca aprila 2014. godine.

Za dionicu Sarajevo jug – Mostar Sjever, poddionica Tarčin – Konjic okolinska dozvola je izdata u junu 2012 godine.

Krajem prvog kvartala 2014. započet je redovni monitoring kvaliteta vode na izgrađenom dijelu autoseste Lučani - Jošanica.

Također, započeta je realizacija ugovora za uvođenje ISO 14001 standarda.

12. PRILOG 1

Dinamika procedure za dobijanje građevinskih

dozvola za period do 31.03.2014. godine

12.1. Stanje saglasnosti za dionicu Vlakovo - Lepenica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2014.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	24.12.2010	Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	14.12.2010	Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.	19.04.2010	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i Kanton Srednjebosanski	23.02.2010.	Dobiveno	---
5	Općina Kiseljak (stručno mišljenje-saglasnost)	23.02.2010.	Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	15.04.2010	Dobiveno	---
7	BH Gas	23.04.2010	Dobiveno	---
8	Elektroprivreda Sarajevo	27.04.2010	Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo	14.04.2010	Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za krčenje šuma)	29.03.2011	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	29.03.2011	Dobiveno	---
12	Vodovod Ilijadža	12.05.2010	Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane	13.04.2010	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (sanitarna saglasnost)	29.03.2011	Dobiveno	---
15	Općina Ilijadža (stručno mišljenje-saglasnost)	23.02.2010.	Dobiveno	---
16	Elektro Kiseljak	01.12.2010.	Dobiveno	---
17	Vodovod Kiseljak	06.12.2010.	Dobiveno	---
18	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	19.02.2009.	Dobiveno	---
19	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Pribavljena urbanistička saglasnost (januar 2012 god.) Pribavljena građevinska dozvola maj 2012 god. Dionica u izgradnji Izmjena I dopuna odobrenja za građenje (građevinske dozvole) pribavljena u martu 2014 god.		

12.2. Stanje saglasnosti za dionicu Lepenica – Tarčin potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2014.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	---	Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	---	Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.	26.08.2010	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i Kanton Srednjebosanski	---	Dobiveno	---
5	Općina Kiseljak (stručno mišljenje-saglasnost)	---	Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	---	Dobiveno	---
7	BH Gas	07.12.2010	Dobiveno	---
8	Elektrodistribucija Sarajevo	13.08.2010	Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo	19.07.2010	Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12	Vodovod Hadžići	08.07.2010	Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane	01.12.2010	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Srednja Bosna (sanitarna saglasnost)	---	Dobiveno	---
15	Opština Hadžići(stručno mišljenje-saglasnost)	---	Dobiveno	---
16	Elektrodistribucija Kiseljak	---	Dobiveno	---
17	Vodovod Kiseljak	06.12.2010	Dobiveno	---
18	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	19.02.2010	Dobiveno	
19	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička dobivena u julu 2011 god. ; Građevinska dobivena u februaru 2012 god. Dionica u izgradnji Izmjena I dopuna odobrenja za građenje (građevinske dozvole) pribavljena u martu 2014 god.		

12.3. Stanje saglasnosti za dionicu Svilaj – Vukosavlje potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2014.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	20.01.2011	Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	25.10.2010	Dobiveno (bez mosta)	Dokumentacija izrađena
3	JP HT Mostar d.o.o.	---	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja od Komisije za davanje stručne ocjene na usvojenu prostorne osnove	27.12.2010	dobiveno za 0+00 do 10+700 - područje Federacije BiH	---
5	Općina Odžak(stručno mišljenje-saglasnost)	---	Nije potrebno (ima mišljenje Komisije)	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	12.01.2011	Dobiveno	---
7	BH Gas	---	Dobiveno	---
8	Elektroistribucija Odžak	12.01.2011	Dobiveno	
9	Elektroprenos Tuzla	---	Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Posavski (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Posavski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12	Vodovod Odžak	---	Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane	---	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Posavski	---	Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo prostornog uređenja (integralni separate za dobijanje urbanističke saglasnosti)	---	Dobiveno	
16	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	07.09.2010	Dobiveno	
17	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Dobivena urbanistička u julu 2012 god.; Građevinska dozvola dobivena u decembru 2012 god. Dionica u izgradnji		

12.4. Stanje saglasnosti za dionicu Sarajevo-bypass Lot 3 potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2014.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
3	JP BH Telecom d.o.o.	---	Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo		Dobiveno	---
5	Općina Iliča I Općina Novi Grad Sarajevo	---	Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas, Sarajevo Gas	---	Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
8	Elektrodistribucija Sarajevo		Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
9	Elektroprenos Sarajevo	---	Dobiveno	Predata dokumentacija za građevinsku dozvolu
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12	JKP Vodovod I Kanalizacija Sarajevo	---	Dobiveno	Urađena dokumentacija za građevinsku dozvolu
13	Ministarstvo odbrane	---	Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	---	Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	
16	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Dobivena urbanistička saglasnost. Dobivena građevinska u septembru 2012 god. Dionica u izgradnji Izmjena I dopuna odobrenja za građenje (građevinske dozvole) pribavljena u martu 2014 god.		

12.5. Stanje saglasnosti za dionicu Tarčin - Zukići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2014.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		dobivena	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o. Sarajevo		Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i		U postupku izdavanja Urbanističke saglasnosti FMPU će tražiti stručno Mišljenje od Kantonalnog ministarstava prostornog uređenja	---
5	Općina Hadžići (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas		Dobiveno	---
8	Elektrodistribucija Sarajevo		Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo		Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i (saglasnost za krčenje šuma)		Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Dobiveno	
12	Vodovod Hadžići		Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Hercegovačko-Neretvanski (sanitarna saglasnost)		Dobivena	---
15	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobivena	---
16	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost pribavljena 8.4.2013.god. Dopunjena urbanistička saglasnost pribavljena 14.10.2013 god.		

12.6. Stanje saglasnosti za dionicu Zukići – Konjic potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2014.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Neretve (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o.		Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Kanton Hercegovačko-Neretvanski		Dobiveno	---
5	Općina Konjic (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas		Dobiveno	---
8	Elektroprivreda Mostar		Dobiveno	---
9	Elektroprenos Mostar		Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za krčenje šuma)		Predato	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Dobiveno	
12	Vodovod Konjic		Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost pribavljena 8.4.2013 god. Dopunjena urbanistička saglasnost pribavljena 14.10.2013.		

12.7. Stanje saglasnosti za u Drivuša – Donja Gračanica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.03.2014.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3	BH Telecom d.o.o. Zenica		Dobiveno	---
4	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Kanton Zeničko-dobojskog		Dobiveno	---
5	Općina Zenica (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7	BH Gas		Dobiveno	---
8	Elektrodistribucija Zenica		Dobiveno	---
9	Elektroprenos Sarajevo		Dobiveno	---
10	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Zeničko-dobojskog(saglasnost za krčenje šuma)		Dobiveno	---
11	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Zeničko-dobojskog (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Dobiveno	
12	Vodovod Zenica		Dobiveno	---
13	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14	Ministarstvo zdravstva Kantona Zeničko-dobojskog (sanitarna saglasnost)		Dobiveno	---
15	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	---
16	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost dobivena u martu 2013 god Načelno odobrenje za gradnju Drivuša-D.Gračanica pribavljeno 29.10.2013 , a odobrenje za gradnju poddionice Drivuša-Klopče pribavljeno 14.11.2013 god.		

12.8. Stanje saglasnosti za COKP- Vlakovo potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2014.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	BH Telecom d.o.o. Zenica	18.3.2014		
2	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	18.3.2014		---
3	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	18.3.2014		---
4	BH Gas	18.3.2014		---
5	Elektrodistribucija Zenica	18.3.2014		---
6	Elektroprenos Sarajevo	18.3.2014		---
7	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevskog kantona(saglasnost za krčenje šuma)	18.3.2014		
8	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo(saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	18.3.2014		
9	<u>Vodovod I kanalizacija</u> Sarajevo	18.3.2014		---
4	<u>Vodovod I kanalizacija</u> Sarajevo	18.3.2014		---

U FMPU nam je rečeno da jedan dio saglasnosti možemo iskoristiti od trase (spomenici, okolinska, vojska itd.), a jedan dio saglasnosti moramo pribaviti (od instalacija).

12.9. Stanje saglasnosti za dionicu Počitelj-Zvirovići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 31.3.2014.

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1	Agencija za vodno područje Jadranskog mora (prethodna vodna saglasnost)	24.3.2014		---
2	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	24.3.2014		---
3	BH Gas	24.3.2014		---
4	Elektrodistribucija Mostar	24.3.2014		---
5	Elektroprenos Sarajevo-OP Mostar	24.3.2014		---
5	Ministarstvo okoliša i turizma-predata studija uticaja na okoliš da bi izdali okolinsku dozvolu	24.3.2014		---

Po nalogu Izvršnog direktora dr.Jasmina Buče pribavljanje potrebnih saglasnosti za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole obavlja se ne po Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta već po Zakonu o autocesti na koridoru Vc („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13) od 13.1.2013 godine.

13. PRILOG 2

**Dinamika radova projekata izgradnje
za period do 31.03.2014. godine**

13.1. Lot 1: Bilješovo – Kakanj

13.1.1. Dinamika radova na projektu (Lot 1) na dan 31.03.2014. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					Projekat je završen i dobijena je upotrebljiva dozvola
	1.1.	Nova trasa	384	07.06.2010.	24.11.2011.	100%	
P	1.2.	Rekonstruisana trasa	288	10.02.2011.	24.11.2011.	100%	
2.		PETLJA LUČANI					
	2.1.	Izgradnja naplatnih kućica „Lučani“	80	22.07.2011.	10.11.2011.	100%	
	2.2.	Potputnjak „Lučani“	80	22.07.2011.	10.11.2011.	100%	
3.		DRENAŽA				100%	
4.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI					
	4.1.	Prolazi		25.05.2010.	24.11.2011.	100%	
	4.2.	Projekat sanacije klizišta „Tičići“	310	24.05.2010.	29.07.2011.	100%	
5.		MOSTOVI					
	5.1.	Izgradnja novog mosta	394	24.05.2010.	21.06.2011.	100%	
	5.2.	Rekonstrukcija postojećih mostova	245	14.06.2010.	20.05.2011.	100%	

Tabela 10a. Dinamika radova Lot 1

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
6.		REGIONALNA CESTA R445					
	6.1.	Trasa	394	24.05.2010.	21.06.2011.	100%	
	6.2.	Inžinjerske konstrukcije i objekti	105	02.09.2010.	26.01.2011.	100%	
	6.3.	Mostovi	105	11.06.2010.	04.11.2010.	100%	
	6.4.	Prolazi				100%	
7.		LOKALNE CESTE	100	27.05.2011.	13.10.2011.	100%	
8.		SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA					
	8.1.	Saobraćajno-tehnička oprema autoceste				100%	
	8.2.	Saobraćajno-tehnička oprema regionalne ceste				100%	
	8.3.	Saobraćajno-tehnička oprema lokalne ceste				100%	
9.		SAOBRAĆAJ ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA				100%	
10.		RADOVI NA INSTALACIJAMA	384	07.06.2010.	24.11.2011.		
	10.1.	Gasne instalacije				100%	
	10.2.	Elektro – distributivne linije				100%	
	10.3.	Napajanje električnom energijom				100%	
	10.4.	Optički kablovi i TK linije				100%	
	10.5.	Saobraćajni informativni sistem				100%	
	10.6.	Ostali radovi				100%	

Tabela 10b. Dinamika radova Lot 1

13.2. Lot 2: Gorica - Bilješev (tunel 1. mart – dužine 2.964 m)

13.2.1. Dinamika radova na projektu (Lot 2) na dan 31.03.2014. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		ZEMLJANI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA		5.05.2011.	15.09.2011.	100%	Završena FAZA I u toku radovi FAZE II
2.		POSLOVI ZAŠTITE I OSIGURANJA NA PORTALIMA		5.05.2011.	25.09.2011.	100%	
3.		DRENAŽNI RADOVI NA PORTALIMA I ISKOPIMA		5.05.2011.	15.11.2012.		
4.		ISKOPI U TUNELIMA		25.08.2011.	31.03.2013.	90%	
5.		POSLOVI PODRŠKE U TUNELIMA		25.08.2011.	31.03.2013.	100%	
6.		POMOĆNI RADOVI NA POPREČNIM VEZAMA (NIŠA)		20.04.2012.	31.03.2013.	98%	
7.		HIDROIZOLACIJA I DRENAŽA TUNELA		10.06.2012.	20.10.2013.	85%	
8.		DRENAŽA TUNELA "VIJENAC"		10.06.2012.	20.10.2013.	90%	
9.		NADSTREŠNICE NA ULAZIMA		10.09.2012.	20.09.2013.	100%	
10.		BETONSKI RADOVI U TUNELIMA I POPREČNIM VEZAMA (NIŠAMA)		15.06.2012.	10.10.2013.	90%	
11.		OJAČANJA		15.06.2012.	10.10.2013.	90%	
12.		BETONSKA OJAČANJA KOLOVOZA		01.06.2013.	05.01.2014.	25%	
13.		GEOTEHNIČKI NADZOR		5.05.2011.	01.12.2014.	95%	
14.		UZEMLJENJE		01.08.2013.	01.12.2013.	98%	
15.		HORTIKULTURA		01.10.2013.	01.02.2014.		
16.		VENTILACIJA U TUNELIMA		01.10.2013.	01.02.2014.	15%	
	16.1.	ELEKTROMATERIJAL I ELEKTRO RADOVI ZA VENTILACIJU U TUNELU		01.10.2013.	01.02.2014.	15%	
17.		PRIVREMENE PRILAZNE CESTE		05.05.2011.	01.07.2011.	100%	
18.		RADIO SISTEM TUNELA "VIJENAC"		01.09.2013.	01.02.2014.	10%	
19.		OZVUČENJE		01.09.2013.	01.02.2014.	10%	

Tabela 11a. Dinamika radova Lot 2

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
20.		REKAPITULACIJA OPREME I MONTAŽA TV SISTEMA TUNELA "VIJENAC" (STAVKA 20.1+20.2)		01.09.2013.	01.02.2014.	10%	
21.		REKAPITULACIJA OPREME (STAVKA 21.1 TO 21.10) I MONTAŽNIH RADOVA (STAVKA 21.11.1 TO 21.11.2) DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA TUNELA "VIJENAC"		01.09.2013.	01.02.2014.	10%	
22.		POTPORNI ZID Z3, IZMEĐU VIJADUKTA "GORICA" I TUNELA "VIJENAC"		01.05.2011.	01.12.2012.	100%	
23.		POTPORNI ZIDOVNI Z1 I Z2, IZMEĐU VIJADUKTA "GORICA" I TUNELA "VIJENAC"		01.05.2011.	01.12.2012.	100%	
24.		IZLAZNA TRASA TUNELA "VIJENAC"		01.09.2013.	01.22.2014.	80%	
25.		KLIZIŠTE "GORICA" /DELUVİUM EROSION/		01.05.2011.	01.12.2011.	100%	
26.		VODOSNADBIJEVANJE TUNELA "VIJENAC"		01.03.2013.	01.12.2013.	5%	
27.		UKLANJANJE POSTOJEĆE SEOSKE CESTE		01.07.2013.	31.07.2013.	100%	
28.		VODOSNADBIJEVANJE TUNELA "VIJENAC"		01.03.2013.	01.12.2013.	5%	
29.		HIDRANTNA MREŽA U TUNELU "VIJENAC"		01.07.2013.	01.12.2013.		
30.		UNUTRAŠNJA TUNELSKA DRENAŽA		20.06.2012.	20.09.2013.	95%	
31.		SNADBIEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM TUNELA		01.05.2013.	01.07.2013.	100%	
32.		TRAFO-STANICE I UPS		01.05.2013.	01.07.2013.	30%	
33.		PROJEKAT RASVJETE I NISKONAPONSKE DISTRIBUTIVNE MREŽE SA RAZVODNIM ORMAROM		01.05.2013.	01.12.2013.	30%	
34.		POLAGANJE TK KABLOVA ISPRED TUNELA		01.05.2013.	01.12.2013.	30%	
35.		OPTIČKI TK KABLOVI		01.08.2013.	01.02.2014.	30%	
36.		TELEFONSKI SISTEMI TPS		01.08.2013.	01.02.2014.	30%	
37.		SISTEM PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE		01.08.2013.	01.02.2014.	30%	
38.		SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKA OPREMA TUNELA "VIJENAC"		01.11.2013.	25.01.2014.	30%	

Tabela 11b. Dinamika radova Lot 2

13.3. Lot 3: Drivuša - Gorica

13.3.1. Dinamika radova na projektu (Lot 3) na dan 31.03.2014. godine

Br.	ID	Opis Stavke	Trajanje	Početak	Završetak	% Izvršenja	Vrsta radova koja se trenutno izvodi
1.		TRASA:	622	22.11.2010.	20.10.2012.	96%	
2.		NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA TRASA:	583	22.11.2010.	01.10.2012.	97%	
	2.1.	NAPLATNE KUĆICE DRIVUSA OBJEKTI	450	01.07.2011	01.10.2012.	95%	
3.		CENTAR ZA ODRŽAVANJE I KONTROLU PROMETA DRIVUŠA:	532	07.03.2011.	27.10.2012.	95%	
	3.1.	COKP DRIVUŠA:objekti	425	15.08.2011	15.10.2012	95%	
4.		OSTALE SAOBRAĆAJNE POVRŠINE (Petlja Drivusa, potporni zidovi, raskrsnica Moscanica, vanjsko uređenje okoliša)	583	22.11.2010.	01.10.2012.	100%	
5.		UNUTRAŠNJA ODVODNJA:	503	15.03.2011	20.10.2012	98%	
	5.1.	UNUTRAŠNJA ODVODNJA (propusti):	503	15.03.2011	20.10.2012	98%	
6.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE:					

Tabela 12a. Dinamika radova Lot3.

Br.	ID	Opis Stavke	Trajanje	Početak	Završetak	% Izvršenja	Vrsta radova koja se trenutno izvodi
	6.1.	UKUPNO MOST M -1	190 days	01.07.2011	10.01.2012	99%	
	6.2.	UKUPNO MOST M	425 days	01.08.2011	05.09.2012	99%	
	6.3.	UKUPNO MOST M -2	540 days	01.03.2011	01.09.2012	99%	
	6.4.	UKUPNO MOST M-3	697days	10.11.2010	27.10.2012	99%	
	6.5.	UKUPNO MOST POTPUTNJAK "DRIVUŠA"	150 days	01.06.2011	01.11.2011	99%	
	6.6.	UKUPNO PROPUST "DRIVUŠA"	120 days	15.04.2011	25.07.2011	100%	
7.		SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA				70%	Nije prikazano u dinamičkom planu Izvođača
8.		ZAŠTITA OD BUKE				85%	Nije prikazano u dinamičkom planu Izvođača
9.		INSTALACIJE	180 days	01.11.2011	01.05.2012	90%	

Tabela 12b. Dinamika radova Lot3.

13.4. Lot 7: Kravice – Bijača

13.4.1. Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 31.03.2014. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					Projekat je završen i dobijena je upotrebljiva dozvola
	1.1.	Nova trasa	10	10.10.2011.	30.07.2012.	96%	
2.		PETLJA ZVIRIĆI				100%	
	2.1.	Izgradnja naplatnih kućica „Zvirići“	8	10.10.2011.	15.06.2012.	98%	
	2.2.	COKP ZVIRIĆI:objekti	9	10.10.2011.	15.07.2012.	100%	
3.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI	10	10.10.2011.	30.07.2012.		
	3.1.	Prolazi	7	10.10.2011.	30.04.2012.	100%	
4.		MOSTOVI	10	10.10.2011.	30.07.2012.		
	4.1.	Izgradnja mostova	10	10.10.2011.	30.07.2012.	100%	
	4.2.	Izgradnja odmorišta Kravice	7	10.10.2011.	30.04.2012.	100%	

Tabela 13a. Dinamika radova Lot7

13.5. Lot 6: Zvirovići – Kravice

13.5.1. Dinamika radova na projektu (Lot 7) na dan 31.03.2014. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					
	1.1.	Nova trasa	20	07.06.2012.	07.02.2014.	68%	
2.		PETLJA ZVIRIĆI				68%	
	2.1.	Izgradnja naplatnog mjesta,,Zvirovići“	20	07.06.2012.	07.02.2014.	58%	
3.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI	20	07.06.2012.	07.02.2014.	75%	
	3.1.	Prolazi	20	07.06.2012.	07.02.2014.	75%	
4.		MOSTOVI	20	07.06.2012.	07.02.2014.		
	4.1.	Vijadukt Pavlovića	20	07.06.2012.	07.02.2014.	71 %	
	4.2.	Most Trebižat	20	07.06.2012.	07.02.2014.	66,71%	
	4.3.	Most Studenčica	20	07.06.2012.	07.02.2014.	78,95%	
5.		TUNEL Bijela Vlaka	20	07.06.2012.	07.02.2014.	86,00%	Sekundarna obloga i odvodnja

Tabela 13b. Dinamika radova Lot6

13.6. Lot 2: Poddionica Lepenica – Suhodol

13.6.1. Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2014. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					
	1.1.	Nova trasa	20	17.09.2012.	17.05.2014.	96,71%	
2.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI				58,95%	
	2.1.	Potputnjaci	20	17.09.2012.	17.05.2014.	92%	
	2.2.	Natputnjak N1	20	17.09.2012.	17.05.2014.	78%	
3.		MOSTOVI					
	3.1.	Most 1	20	17.09.2012.	17.05.2014.	74%	
	3.2.	Most 2	20	17.09.2012.	17.05.2014.	82%	
4.		TUNELI	20	17.09.2012.	17.05.2014.	41%	
	4.1.	TUNEL Zakunjača	20	17.09.2012.	17.05.2014.	45%	
	4.2.	TUNEL Grabosiječ	20	17.09.2012.	17.05.2014.	72%	

Tabela 14a. Dinamika radova Lot2

13.7. Lot 2: Poddionica Vlakovo – Lepenica

13.7.1. Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2014. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					
	1.1.	Nova trasa	20	17.01.2013.	17.11.2014.	79%	
	1.2.	Petlja Vlakovo	20	17.01.2013.	17.11.2014.	82%	
	1.3.	Petlja Lepenica	20	17.01.2013.	17.11.2014.	77%	
2.		Objekti		17.01.2013.	17.11.2014.		
	2.1.	Potputnjaci	20	17.01.2013.	17.11.2014.	94%	
	2.2.	Potporni zidovi i zaštita kosina	20	17.01.2013.	17.11.2014.	45%	
3.		Vijadukti i tuneli					
	3.1.	Vijadukt Vlakovo	20	17.01.2013.	17.11.2014.	61%	
	3.2.	Vijadukt Gladno polje	20	17.01.2013.	17.11.2014.	59%	
	3.3.	Vijadukt Šamin Gaj	20	17.01.2013.	17.11.2014.	49%	

4.		TUNELI	20	17.01.2013.	17.11.2014.	10%	
	4.1.	TUNEL Gaj	20	17.01.2013.	17.11.2014.	28%	
	4.2.	TUNEL Tulica	20	17.09.2012.	17.05.2014.	6%	
	4.3.	TUNEL Ban Brdo/usjek	20	17.09.2012.	17.05.2014.	70%	

Tabela 14b. Dinamika radova Lot2

13.8. Lot 2: Poddionica Suhodol – Tarčin

13.8.1. Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2014.

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					
	1.1.	Nova trasa	28	08.06.2012.	08.10.2014	82%	
2.		PETLJA TARČIN	28	08.06.2012.	08.10.2014	87%	
	2.1.	Izgradnja naplatnog mjesta „Tarčin“	28	08.06.2012.	08.10.2014	58%	
3.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI	28	08.06.2012.	08.10.2014		
	3.1.	Regulacije vodotoka	28	08.06.2012.	08.10.2014	98%	
	3.2.	Prolazi	28	08.06.2012.	08.10.2014	91%	
4.		MOSTOVI	28	08.06.2012.	08.10.2014		
	4.1.	Most 3	28	08.06.2012.	08.10.2014	85%	
5.		TUNELI	28	08.06.2012.	08.10.2014		
	5.1.	TUNEL T3	28	08.06.2012.	08.10.2014	72%	
	5.2.	TUNEL T4	28	08.06.2012.	08.10.2014	75%	

Tabela 15a. Dinamika radova Lot2

13.9. Lot 1: Poddionica Svilaj – Odžak

13.9.1. Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2014.

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Start	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA					U toku su pripremni radovi
	1.1.	Trasa autoceste	14	17.09.2013.	16.11.2014	2%	I mobilizacija gradilišta
	1.2.	Trasa lokalne ceste	14	17.09.2013.	16.11.2014	5%	
2.	2.1.	PETLJA Svilaj	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	2.2.	Izgradnja naplatnog mjeseta „Svilaj“	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
3.	3.1.	PETLJA Odžak	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	3.2.	Izgradnja naplatnog mjeseta „Odžak“	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
4.	4.1	Granični prijelaz Svilaj	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
5.	5.1.	PUO Vrbovački Lipik	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
6.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	6.1.	Most Potočani	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	6.2.	Natputnjaci	14	17.09.2013.	16.11.2014	2%	
	6.3.	Potputnjaci	14	17.09.2013.	16.11.2014	2%	
	6.4.	Regulacije vodotoka	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
7.		ODVODNJA	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	7.1.	Unutrašnja odvodnja	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	
	7.2.	Vanjska odvodnja	14	17.09.2013.	16.11.2014	0%	

Tabela 16a. Dinamika radova Lot1