

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA
zaključno sa 30.06.2017. godine**

**PROJEKAT:
IZGRADNJA AUTOCESTA U FBiH**

Mostar, juli 2017. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	4
<i>Opis projekta</i>	<i>4</i>
2. UGOVORI O ZAJMU.....	6
3. PLAN NABAVKE.....	8
4. GLAVNI PROJEKAT	10
5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA.....	12
6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA	13
7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE	14
7.1. <i>Dionica Počitelj – Bijača, Poddionica Počitelj – Zvirovići.....</i>	<i>14</i>
7.2. <i>Dionica Buna – Počitelj.....</i>	<i>15</i>
7.3. <i>Dionica Sarajevo Bypass LOT 3B.....</i>	<i>15</i>
7.4. <i>Dionica Donja Gračanica - Drivuša.....</i>	<i>16</i>
7.5. <i>Dionica južni izlaz iz Tunela Zenica - Zenica sjever (Tunel Pečuj).....</i>	<i>16</i>
7.6. <i>Dionica sjeverna granica opštine Zenica (Nemila) - južni izlaz iz Tunela Zenica.....</i>	<i>17</i>
7.7. <i>Dionica Konjic – Mostar sjever (Salakovac)/ Poddionica LOT 3 -Tunel Prenj.....</i>	<i>17</i>
8. PROJEKTI IZGRADNJE	18
8.1 <i>Dionica: Svilaj – Odžak.....</i>	<i>18</i>
8.2 <i>Poddionica: Drivuša – Klopče.....</i>	<i>19</i>
8.3 <i>Poddionica: Klopče – Donja Gračanica</i>	<i>20</i>
9. FINANSIJSKA POZICIJA.....	21
1. <i>Dionica: Svilaj - Odžak.....</i>	<i>21</i>
2. <i>Poddionica: Drivuša - Klopče.....</i>	<i>21</i>
3. <i>Poddionica: Klopče - Donja Gračanica</i>	<i>21</i>
10. UTICAJ NA OKOLIŠ	22
PRILOG 1.....	23
<i>Pregled plaćanja na dan 30.06.2017</i>	<i>25</i>
1 <i>Dionica: Svilaj-Odžak.....</i>	<i>24</i>
2. <i>Poddionica: Drivuša - Klopče.....</i>	<i>27</i>
3. <i>Poddionica: Klopče - Donja Gračanica.....</i>	<i>30</i>
PRILOG 2.....	33
<i>Dinamika procedure za dobijanje građevinskih dozvola za period do 30.06.2017. godine</i>	<i>33</i>
1. <i>Stanje saglasnosti za dionicu Svilaj – Odžak potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017.....</i>	<i>34</i>

2. Stanje saglasnosti zadionicu Tarčin - Zukići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017.....	35
3. Stanje saglasnosti zadionicu Zukići – Konjic potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017.....	36
4. Stanje saglasnosti za u Drivuša – Donja Gračanica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017.....	37
5. Stanje saglasnosti za COKP- Vlakovo potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017.....	38
6. Stanje saglasnosti za dionicu Počitelj - Zvirovići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017.....	39
7. Stanje saglasnosti za poddionicu Doboju jug (Karuše) - Ozimice potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017.	39
8. Stanje saglasnosti za dionicu Buna- Počitelj potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017.....	40
9. Stanje saglasnosti za dionicu petlja D.Gračanica-Tunel Pečuj potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017. (st. km 20+379,03 do st. km 22+600,00)	40
10. Stanje saglasnosti za dionicu Tunel Zenica - D.Gračanica - potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017. (st. km 18+566,03 do st. km 20+379,03)	41
11. Stanje saglasnosti potrebnih za dobivanje urbanističke i građevinske dozvole za dionicu Ponirak- južni izlaz tunel Zenica sa danom 30.06.2017. godine.....	41
12. Stanje saglasnosti potrebnih za dobivanje urbanističke i građevinske dozvole za dionicu sjeverna granica opštine Zenica (Nemila) – južni izlaz tunela Zenica sa danom 30.06.2017.. godine	42
PRILOG 3.....	43
Dinamika radova na projektu na dan 30.06.2017. godine	43
1. Dionica Svilaj – Odžak	44
2. Lot 1 : Poddionica Klopče - Drivuša	45
3. Lot 2: Poddionici Donja Gračanica - Klopče.....	46

1. UVOD

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: JP Autoceste) osnovano je Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine 01.01.2011. godine. Nadležnosti i djelokrug poslovanja preduzeća definirani su Zakonom o cestama FBiH, Zakonom o autocesti na Koridoru Vc, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima u FBiH, te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima.

U nastavku dajemo izvještaj o dinamici realizacije projekata iz nadležnosti JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Također, izvještaj obuhvata i sve projekte koji su u fazi pripreme.

Opis projekta

Na konferencijama održanim na Kreti 1994. godine i u Helsinkiju 1997. godine, deset trans-evropskih prometnih koridora su identificirani kao rute u Srednjoj i Istočnoj Evropi koje zahtijevaju prioriteta ulaganja. Koridor V (pet), koji povezuje Kijev u Ukrajini sa Jadranskim morem preko Lvova i Budimpešte (Mađarska), bio je jedan od njih. Sastoji se od tri grane, a grana Vc slijedi evropski pravac E73 od Budimpešte do Ploča (Hrvatska), preko Osijeka (Hrvatska) i Sarajeva (Bosna i Hercegovina). Na teritoriju Bosne i Hercegovine otpada najduži dio Vc grane ovog koridora. U ukupnoj dužini od oko 340 km, izgradnja autoceste Koridora Vc unaprijeđuje povezivanje BiH sa susjednim zemljama i poboljšava potencijal za privredni razvoj. Projekat ima snažnu podršku od vlade, a očekuje se da će omogućiti BiH bolju integraciju sa evropskim ekonomskim i socijalnim strukturama.

Koridor Vc u BiH uključuje četiri glavne dionice (u vladinim dokumentima nazvanim kao "Lotovi"), kako slijedi:

- ✓ **Lot 1:** Svilaj na rijeci Sava (veza na Koridor X) - Doboj jug;
- ✓ **Lot 2:** Doboj jug - Sarajevo jug (Tarčin);
- ✓ **Lot 3:** Sarajevo jug (Tarčin) - Mostar sjever;
- ✓ **Lot 4:** Mostar sjever – Bijača na južnoj granici sa Hrvatskom.

Ukupno je izgrađeno i stavljeno u promet 92 km autoceste na Koridoru Vc, a odnosi se na slijedeće dionice:

- ✓ Kakanj-Zenica jug
- ✓ Zenica jug – Sarajevo sjever
- ✓ Sarajevo sjever-Sarajevo zapad
- ✓ Sarajevo zapad - Tarčin
- ✓ Zvirovići - Bijača



Plan autocesta i brzih cesta u BiH

2. UGOVORI O ZAJMU

U svrhu stvaranja stabilnog finansiranja, Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH je u ranijem periodu utrošilo kreditna sredstva za finansiranje slijedećih kreditnih linija:

- Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 205 miliona Eura;
- Kredit Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 75 miliona Eura i
- Kredit Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 166 miliona Eura

Također, u ranijem periodu (novembar 2009. godine) zaključen je ugovor sa Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj (KFAED) u iznosu od 10,5 miliona KWD. Iz navedenih kreditnih sredstava finansira se izgradnja **dionice Donja Gračanica – Drivuša, poddionica Drivuša – Klopče**.

Pored postojećih kreditnih aranžmana JP Autoceste je pokrenulo i druge aktivnosti vezano za obezbjeđenje finansijskih sredstva kod međunarodnih finansijskih institucija i to:

- Kredit kod OFID – OPEC Fonda za međunarodni razvoj za osiguranje sredstava u visini od cca. 60 miliona eura (48 miliona USD i 24 miliona eura) za finansiranje izgradnje **poddionice Klopče – Donja Gračanica**. Procedura kreditnog zaduženja je okončana. Kreditna sredstva su postala efektivna 6. aprila 2016. godine.
- Kreditno zaduženje kod EIB-a u visini od 100 miliona eura za izgradnju **poddionice Zvirovići – Počitelj**. Procedura kreditnog zaduženja je okončana i kreditna sredstva su efektivna.
- Kredit EBRD u visini od 80 miliona Eura za finansiranje izgradnje **poddionice Pečuj - tunel Zenica i Buna – Počitelj**. Ugovor o zajmu između EBRD i Bosne i Hercegovine potpisan je u decembru 2015. godine. Procedura zaduženja okončana, uslov efektivnosti povećanje akcize na gorivo.
- **EBRD** u visini od 36 miliona Eura za sufinansiranje izgradnje **poddionice Klopče – Donja Gračanica (ulaz u tunel Pečuj)**. U ranijem periodu bile su pokrenute aktivnosti na zaduženju kod KFAED (Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj) za sufinansiranje ove poddionice pored OPEC Fonda za međunarodni razvoj. Međutim kako kreditni odbor KFAED nije prihvatio sufinansiranje projekta koji je već u realizaciji iz razloga što prema pravilima KFAED prilikom provođenja postupka nabavke obavezno se ugrađuje preferencijalni tretman. Kreditno zaduženje kod OFID-a je pokrenuto ranije i postignuta je efektivnost kreditnih sredstva, a postupak nabavke radova za građenje i izvođenje usluga nadzora je u završnoj fazi. Zbog svega naprijed navedenog pokrenuta je inicijativa za izmjenu zahtjeva za kreditno zaduženje kod **KFAED-a** u visini od 36 miliona Eura u dijelu izmjene sufinansiranja navedene dionice sa **poddionicom Nemila – Donja Gračanica lot 3. Nemila – Vranduk**. Provedena je procedura kreditnog zaduženja, a efektivnost sredstava uslovljena povećanjem akcize na gorivo.

- **OFID – OPEC Fond za međunarodni razvoj** u visini od 49 miliona Eura za sufinansiranje izgradnje poddionice **Nemila – Donja Gračanica: lot 2. Vranduk – tunel Zenica**. U toku je procedura pregovora sa finansijskom institucijom za zaključenje sporazuma o zajmu.
- **EIB** u visini od 50 miliona Eura za sufinansiranje izgradnje **poddionice Nemila Donja Gračanica: lot 1a Tunel Zenica**; **menadžment EIB-a je odobrio kreditna sredstva u iznosu od 50 miliona Eura**. U toku je procedura pregovora sa finansijskom institucijom za zaključenje sporazuma o zajmu.
- **EIB** u visini od 100 miliona Eura za sufinansiranje dionice Mostar jug – Buna, **poddionica Buna – tunel Kvanj**. Procedura kreditnog zaduženja u toku.
- **EBRD** u visini od 40 miliona Eura za sufinansiranje izgradnje II faze dionice **Svilaj Odžak**. Provedena je procedura kreditnog zaduženja, a efektivnost sredstava uslovljena povećanjem akcize na gorivo.

3. PLAN NABAVKE

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine je pripremio očekivani plan nabavke. Procijenjene su planirane vrijednosti, ali stvarne vrijednosti se utvrđuju nakon završetka glavnog projekta i tenderske procedure. Ugovorene vrijednosti, te promjene vrijednosti ugovora potpisom addenduma date su detaljno u **tački 8**.

U tabeli dole su navedeni podaci o dionicama koje su u izgradnji, dionicama koje su u fazi tenderisanja, te dionicama koje su u planu za tenderisanje.

Vrijednosti su date u 000 Eura

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Br.	Opis	Procjena	Finansirano od	Finansirano od ostalih	Ugovor	Ugovor	Nabavka	Tender	Ugovor	Ugovor
		Vrijednost ugovora	EBRD i EIB	Investitor	Iznos sa PDV-om	Tip	Metod	Pozivanje mjes./god.	Potpisivanje mjes./god.	Završetak mjes./god.
1.	Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) - Odžak projekat autoceste	1.500		MKTBiH		Projektovanje	Konkurentski	Aug-07	Feb-08	Aug-11
2.	Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) - Odžak nadzor nad izgradnjom	3.000	EIB		3.204	Nadzor	Konkurentski	Nov-11	Sep-13	Nov-16 ¹
3.	Svilaj (sjeverna granica sa Hrvatskom) - Odžak izgradnja autoceste	31.000	EIB		83.822	Radovi	Otvoreni	Nov-11	Sep-13	Nov-14 ²
4.	Donja Gračanica – Drivuša projekat autoceste	2.262		MKTBiH		Projektovanje	Kokurentski		Dec-07	Jun-10
5.	Donja Gračanica – Drivuša – nadzor nad izgradnjom	5.000								
a.	Drivuša - Klopče	2.000	KFAED		2.538	Nadzor	Konkurentski	Apr-14	Sep-14	Mar-19
b.	Klopče - Donja Gračanica	3.000	OPEC		5.473	Nadzor	Konkurentski	Okt-14	Maj-16	Nov-20
6.	Donja Gračanica – Drivuša – izgradnja autoceste	138.000								
a.	Drivuša - Klopče	28.000	KFAED		33.527	Radovi	Otvoreni	Apr-14	Sep-14	Mar-17
b.	Klopče - Donja Gračanica	110.000	OPEC		107.879	Radovi	Otvoreni	Okt-14	Maj-16	Nov-18
7.	Počitelj- Južna granica sa Hrvatskom projekat autoceste	2.500		MKTBiH		Nadzor	Konkurentski	Aug-07	Feb-08	April-11
8.	Počitelj - Zvirovići projekat autoceste novi	2.000	EIB-grant		2.327	Projektovanje	Konkurentski	Juli-12	Okt-13	Dec-14 ³
9.	Počitelj - Zvirovići nadzor nad izgradnjom	4.500	EIB			Nadzor	Konkurentski	Maj-17	Okt-17	Apr-22
10.	Tehnička pomoć jedinici za implementaciju Projekta	600	EIB				Konkurentski	Maj-17	Okt-17	Apr-22
11.	Počitelj – Zvirovići, izgradnja	100.000	EIB				Otvoreni	Maj-17	Okt-17	Apr-20

	autoceste									
12.	Donja Gračanica – tunel Zenica izgradnja autoceste	47.000	EBRD				Otvoreni	Jul-16	Okt-17	Apr-20
13.	Donja Gračanica – tunel Zenica nadzor nad izgradnjom	2.500	EBRD				Konkurentski	Dec-16	Okt-17	Apr-22
14.	Mostar jug – granica sa Hrvatskom projekat autoceste	2.219		MKTBiH			Konkurentski		Jan-08	Jul-09
15.	Buna – Počitelj nadzor nad izgradnjom	2.500	EBRD				Konkurentski	Dec-16	Okt-17	Apr-21
16.	Buna – Počitelj izgradnja autoceste	30.000	EBRD				Otvoreni	Juli-16	Okt-17	Apr-19
17.	Ponirak-Vraca izgradnja autoceste	72.000	EIB EBRD			Radovi	Otvoren	Juli-17	Maj-18	Nov-20
18.	Ponirak-Vraca nadzor	3.000	WBIF			Nadzor	Konkurentski	Juli-17	Maj-18	Nov-22
19.	Vranduk-Ponirak izgradnja autoceste	48.000	OFID			Radovi	Otvoreni	Juli-17	Maj-18	Maj-20
20.	Vranduk-Ponirak nadzor	2.500	OFID			Nadzor	Konkurentski	Juli-17	Maj-18	Maj-22
17.	EKSPROPROACIJA zemljišta	25.274		JPAFBH						
18.	PDV (17%)	85.014		JPAFBH						
19.	UKUPNO:	8.481		JPAFBH, MKTBiH						
20.	UKUPNO:	118.769		JPAFBH, MKTBiH						
21.	UKUPNO:	491.600	EBRD i EIB i KFAED i OPEC							

Tabela 1. Plan nabavke

¹ Addendum 1 - produžen rok za pružanje usluga do juni-17

² Addendum 1- produžen rok za završetak radova (za sekciju I do juna -15; za sekciju II 242 dana nakon početka radova na sekciji II)

³ Addendum 2 – produžen rok za usluge projektovanja do mar-15

Napomena: PDV obračunat na ukupan iznos budžeta (ne uključujući eksproprijaciju zemljišta)

Legenda: **MKTBiH** – Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine
JPAFBH – Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

4. GLAVNI PROJEKAT

Realizacija glavnog projekta je podijeljena na tri institucije. Razlog tome jeste da se glavni projekat počeo pripremati prije nego je u potpunosti uspostavljeno Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine i izvršena predaja svih radova koji se odnose na Koridor Vc.

Dakle, glavni projekat se priprema na sljedeći način:

Br.	Dionica	Investitor	Status	Napomena
1.	Dionica Svilaj - Odžak	MKTBiH	Završeno	Dionica je u izgradnji.
2.	Dionica Tarčin – Konjic	JPACFBiH	Završen glavni projekat	Podijeljena na dvije poddionice.
3.	Poddionica Tarčin – Zukići	JPACFBiH	Završen glavni projekat	Dobivena urbanistička saglasnost.
4.	Poddionica Zukići – Konjic	JPACFBiH	Završen glavni projekat	Dobivena urbanistička saglasnost.
5.	Sarajevska zaobilaznica Lot 3B	JPCFBiH	Završeno	U toku je proces eksproprijacije.
6.	Dionica Mostar sjever – Mostar jug	MKTBiH	Završen glavni projekat	Izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između MKTBiH i JP autoceste FBiH. Potrebno je preprojektovanje glavnog projekta u skladu s Prostornim planom Koridora Vc.
7.	Dionica Mostar jug – Počitelj	MKTBiH	Završen glavni projekat	Izvršena je primopredaja projektne dokumentacije između MKTBiH i JP autoceste FBiH Potrebno je preprojektovanje glavnog projekta u skladu s Prostornim planom Koridora Vc.
7.1.	Dionica Mostar jug-Buna	JPACFBiH	Idejni projekat u izradi	U toku je preprojektovanje ove dionice.
7.2.	Dionica Buna-Počitelj	JPACFBiH	Završen glavni projekat	Izvršeno je preprojektovanje i podnesen je zahtjev za izdavanje urbanističke dozvole.
8.	Dionica Počitelj – Zvirovići	MKTBiH	Završen glavni projekat	Zbog zahtjeva lokalne zajednice Poddionica Počitelj – Zvirovići je preprojektovana.
8.1	Dionica Počitelj – Zvirovići	JPACFBiH	Završen glavni projekat	Pribavljeno Odobrenje za građenje.
9.	Dionica Drivuša – D.Gračanica	MKTBiH/ JPACFBiH	Završen glavni projekat	Dionica je podijeljena na dvije poddionice 1.Drivuša – Klopče i 2.Klopče – D.Gračanica. Druga poddionica je

				preprojektovana jer je položaj petlje ostavljen na desnoj strani obale rijeke Bosne u mjestu D. Gračanica. Obe poddionice su u izgradnji.
10.	Dionica D.Gračanica – priključak Zenica sjever (tunel Pečuj)	MKTBiH	Završen idejni projekat za trasu	Pomjeranje petlje će promijeniti i početak sljedeće dionice D.Gračanica – Zenica sjever, a što je obrađeno u ovom projektu. Podnesen je zahtjev za Urbanističku saglasnost.
11.	Analiza idejnog projekta autoceste na dionicama Karuše - Ozimice i Poprikuše - Zenica sjever (D.Gračanica)	JPCFBiH	Završen idejni projekat za trasu	Završeno je preprojektovanje – optimizacija trase u cilju stvaranja ušteta u toku izgradnje. Pribavljena je Urbanistička saglasnost za poddionicu Karuše - Ozimice.
12.	Dionica: sjeverna granica opštine Zenica (Nemila) – Zenica sjever (D. Gračanica)	DEUBiH	Glavni projekat za ovu dionicu je u toku	Priprema Glavnog projekta je u toku. Dionica je podijeljena u četiri poddionice: sjeverna granica opštine Zenica (Nemila) - Vranduk, Vranduk – Ponirak; Ponirak – južni izlaz tunela Zenica i južni izlaz tunela Zenica – Zenica sjever (D. Gračanica).
13.	Analiza idejnog projekta autoceste na dionicama Konjic –Mostar sjever (Salakovac)	JPCFBiH	Potpisan ugovor za analizu i izradu idejnog projekta	U toku je preprojektovanje- izrada Idejnog projekta-optimizacija trase u cilju stvaranja ušteta u toku izgradnje.

Tabela 2. Napredak *glavnih projekata*

Legenda:

MKTBiH -	Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine
JPACFBiH -	Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine
JPCFBiH -	Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine
DEUBiH -	Delegacija EU u Bosni i Hercegovini

5. EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA

Aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta na dionicama: Zvirovići – Počitelj, Klopče – Donja Gračanica – Tunel Pečuj, Tarčin – Zukići i Lot 3b Vlakovo – Mostarsko raskršće - su u toku.

U narednoj **Tabeli 3.** prikazane su aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta i dosadašnji napredak.

Br	Dionica	Općina	Podnošenje zahtjeva za početak eksproprijacije	Početak radova na terenu	Broj parcela uključenih u Elaborat o eksproprijaciji	Izdana rješenja o eksproprijaciji	Broj sporazuma	Ukupno završeno aktivnosti (%)
1.	Zvirovići-Počitelj	Čapljina	28.01.2015.	03.02.2015.	741	283	180	89%*
2.	Klopče-Donja Gračanica-tunel Pečuj	Zenica	04.07.2012 i 19.11.2015	29.08.2012. i 28.12.2015.	360	167	159	97%**
3.	Tarčin - Zukić	Hadžići	31.05.2012.	13.07.2012.	346	158	134	84%
4.	Lot 3b Vlakovo-Mostarsko raskršće	Ilidža	20.02.2012.	10.03.2012.	100	51	48	94%

Tabela 3. Fizički napredak eksproprijacije zemljišta

* Sa urgencijom za ulazak u posjed zemljišta izdatom od strane Vlade FBiH, ova dionica bi bila izvršena u iznosu od 100%.

** Sa urgencijom za ulazak u posjed zemljišta izdatom od strane Vlade FBiH, ova dionica bi bila izvršena u iznosu od 100%.

6. GRAĐEVINSKA DOZVOLA

U skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine, definiran je postupak izdavanja privremene i konačne građevinske dozvole. Za izdavanje privremene građevinske dozvole je potrebno prikupiti 17 odobrenja, dok se za konačnu građevinsku dozvolu zahtjeva privremena građevinska dozvola, završena eksproprijacija i završen i revidiran glavni projekat. Primjenom Zakona o autocesti na Koridoru Vc taj postupak se znatno uprošćava.

Građevinska dozvola za dionicu Svilaj - Odžak dobivena u decembru 2012.god.

Građevinska dozvola za dionicu Drivuša - Klopče dobivena u novembru 2013. god.

Građevinska dozvola za dionicu Počitelj - Zvirovići dobivena u novembru 2015. god.

Građevinska dozvola za dionicu Klopče - Donja Gračanica dobivena u julu 2015. god.

Tabele u **Prilogu 2.** pokazuju fizički napredak za dobijanje urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole po dionicama.

7. PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PROJEKTE IZGRADNJE

U narednim stavovima su prikazane pripremne aktivnosti za građevinske projekte podijeljene na dionice i poddionice.

7.1. Dionica Počitelj – Bijača je podijeljena na četiri lot-a, a pripremne aktivnosti se odnose na:

Poddionica Počitelj – Zvirovići

Status projektne dokumentacije za autocestu na koridoru Vc, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići

Završene aktivnosti:

- Analiza postojećih sjevernih varijanti na poddionici Počitelj – Zvirovići
- Izrada idejnih rješenja
- Idejni projekat
- Elaborati za urbanističku saglasnost
- Elaborati eksproprijacije
- Glavni projekat
- Revizija glavnog projekta

Napomena: Tenderska procedura za projekat „Izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Počitelj - Zvirovići, LOT 1 (petlja Počitelj - most Počitelj) i LOT 2 (most Počitelj - Zvirovići), započela je u februaru 2015. godine. Ponude su dostavljene u oktobru 2015, a evaluacija ponuda je završena i poslana finansijeru na odobrenje. Zadnji ažurirani evaluacioni izvještaj koji je bio u skladu sa dodatnim komentarima dostavljenim od strane Banke, je pripremljen i poslan Banci na odobrenje 13. oktobra 2016.godine. Validnost tenderske ponude je produžen do 28. marta 2017.

Proces javne nabavke je poništen 31. marta 2017. godine, a razlog za poništenje je dug vremenski period od datuma podnošenja i otvaranja ponuda, do trenutnog datuma, bez da je proces evaluacije u potpunosti završen.

Nakon finaliziranja zahtjeva za iskaz interesa za izbor konsultanta za nadzor građevinskih radova i tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova, poziv za izražavanje interesa i poziv za tender je objavljen. Krajnji rok za dostavljanje ponuda za nabavku radova je zakazan za 17. juli 2017. godine, dok je krajnji rok za podnošenje prijave za nabavku konsultantskih usluga zakazan za 24. jul 2017. godine.

Tehnička pomoć Jedinici za implementaciju projekta JP Autoceste FBiH, projekat izgradnje autoceste dionica Počitelj - Bijača, poddionica Počitelj - Zvirovići

Postupak nabavke konsultantskih usluga tehničke pomoći Jedinici za implementaciju projekta JP Autoceste FbiH - projekat izgradnje autoceste dionica Počitelj - Bijača, poddionica Počitelj - Zvirovići je pokrenut 11. maja 2017. godine. Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je 24. juli 2017.godine.

7.2. Dionica Buna - Počitelj

Poddionica Buna - Počitelj je nastavak dionice Počitelj - Bijača (granica sa Republikom Hrvatskom). Ukupna dužina dionice Buna - Počitelj iznosi 7,2 km, a procijenjena vrijednost izgradnje iznosi cca. 30 miliona Eura.

2. Anex je potpisan u decembru 2016. godine zbog potrebe za detaljnijom definicijom izvršenih usluga pod stavkom 6 Ugovora – Potencijalne usluge. Zbog pripreme dodatne projektne dokumentacije pomenute u prethodnom pasosu pod stavkom 6 – Potencijalne usluge, krajnji rok za izvršenje Ugovora je pomjeren do 10. januara 2017. godine.

U decembru 2016. godine potpisan je i Anex 3 zbog izmjena u uslovima projektnatskih obaveza u članu 8.4.1 Ugovora. Razlog za izmjene je bila nemogućnost Projektanta da se povinuje obavezama Ugovora čime se obavezuje da printanu projektну dokumentaciju dostavi nakon dobivanja urbanističke dozvole budući da urabistička dozvola nije dobivena.

U toku je pribavljanje potrebnih saglasnosti za urbanističku saglasnost za poddionicu Buna - Počitelj. Dobivene su prethodne saglasnosti od JP Elektroprijenos BiH, BH Gas i JP Željeznice FBiH, Elektroprivreda HZHB, te prethodna vodna saglasnost.

Okolinska dozvola je dobivena. Zahtjev za urbanističku dozvolu je predat 24. oktobra 2016. godine.

Glavni projekat je predat u elektronskoj formi Investitoru. Konačni glavni projekat će biti dostavljen nakon dobivanja urbanističke dozvole.

Aplikacije za učešće u pretkvalifikacijama su otvorene i njihova evaluacija je u toku.

Pretkvalifikacioni dokument za odabir izvođača je poslan Banci na odobrenje 5. maja 2016. godine. Prethodno je 5. februara 2016. godine objavljena Opća obavijest o nabavci za nabavku građevinskih radova i usluga nadzora. Odobrenje Banke za pretkvalifikacioni dokument za odabir izvođača radova je zaprimljeno 15. juna 2016. godine. Poziv za pretkvalifikaciju je objavljen 15. jula 2016. godine. Rok za predaju aplikacija je zakazan za 28. septembar 2016. godine. Evaluacija zaprimljenih aplikacija je finalizirana, i Pretkvalifikacijski evaluacijski izvještaj aplikacija je poslan Banci na saglasnost 30. decembra 2016. godine. Saglasnost od Banke je zaprimljena 24. maja 2017. godine, a kandidati su obavješteni o rezultatima 6. juna 2017. Druga faza postupka je pokrenuta 20. juna 2017. Rok za podnošenje prijave je zakazan za 7. avgust 2017. godine.

Nakon završavanja poziva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor, poziv je poslan Banci na saglasnost. Saglasnost Banke je zaprimljena 12. decembra 2016. godine. Poziv za iskaz interesa je objavljen 22. decembra 2016. godine. Rok za predaju aplikacija je zakazan za 14. februar 2017. godine. Postupak evaluacija je završena te je Finalni evaluacijski izvještaj poslan na saglasnost Banci 8. maja 2017. godine, a odobrenje je zaprimljen 28. maja 2017. godine. Kandidati su obaviješteni o rezultatima 11. maja 2017. godine.

Druga faza postupka je pokrenuta, a rok za podnošenje prijave je zakazan za 18. jul 2017. godine.

7.3. Dionica Sarajevska obilaznica LOT 3B

- Završen glavni projekat
- U toku proces eksproprijacije

7.4. Dionica Donja Gračanica – Drivuša

Lot 2 Poddionica Klopče – Donja Gračanica

Poddionica Klopče – Donja Gračanica obuhvata dio autoceste od km 2+680,00 gdje se nadovezuje na poddionicu 1: Drivuša – Klopče do km 8+380,00. Trasa predmetne poddionice 2: Klopče – Donja Gračanica se na svom početku nadovezuje na dionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta „Perin Han“ na km 2+680,00, a završava u zoni tunela Pečuj na km 8+460,00. Ukupna dužina projektovane trase autoputa predmetne poddionice iznosi 5,78 km..

Nakon finaliziranja zahtjeva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor nad izvođenjem radova te pretkvalifikacione dokumentacije za odabir izvođača za radove, objavljen je poziv za iskaz interesa te poziv za pretkvalifikaciju. Dana 16.12.2014. godine su zaprimljene aplikacije za iskaz interesa, a dana 30.12.2014. godine su zaprimljene aplikacije u fazi pretkvalifikacije za odabir izvođača radova. Evaluacija zaprimljenih aplikacija je finalizirana te su zaprimljene saglasnosti Fonda za evaluacijske izvještaje.

Druga faza postupaka nabavke radova, odnosno poziv za dostavljanje konačnih ponuda pretkvalifikovanih ponuđača, je pokrenuta 28. augusta 2015. godine. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je zakazan za 27. oktobar 2015. godine. Evaluacija ponuda je završena i Finalni evaluacijski izvještaj poslan na saglasnost finansijeru 22.02.2016. godine.

Odobrenje Fonda na predate izvještaje je zaprimljeno 1. aprila 2016. godine, te su zainteresovani ponuđači obaviješteni o rezultatima procedure. Nakon finaliziranja nacrtu ugovora i prethodnog odobrenja Fonda, ugovor je potpisan 9. maja 2016. godine sa prvokvalificiranim ponuđačem, sa Joint Venture: Euro - Asphalt d.o.o. (vodeći partner) i Strabag A.G. Vrijednost ugovora iznosi 107.879.287,94 Eura uključujući PDV.

Druga faza postupaka nabavke konsultantskih usluga nadzora, odnosno poziv za dostavljanje konačnih ponuda, pokrenuta je 30. jula 2015. godine. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je bio 10. septembar 2015. godine. Ponude su zaprimljene, evaluacija je završena, te je konačni evaluacijski izvještaj poslan na saglasnost finansijeru 21.10.2015. godine. Dobivena je saglasnost od strane Fonda 2. novembra 2015. godine. Ponuđači su obaviješteni o rezultatima postupka. Nakon finaliziranja nacrtu ugovora, i prethodnog odobrenja Fonda, ugovor je potpisan 6. maja 2016. godine sa prvo-rangiranim ponuđačem, Joint Venture: EGIS International i IPSA Institut d.o.o. Vrijednost ugovora iznosi 5.473.143,00 Eura uključujući PDV.

7.5. Dionica Donja Gračanica (južni izlaz iz tunela Zenici) – Zenica sjever (Tunel Pečuj)

Za ovu dionicu je završen Idejni projekat za trasu autoceste od izlaza iz tunela Zenica do tunela Pečuj. U toku je pribavljanje prethodnih saglasnosti neophodnih za izdavanje urbanističke saglasnosti. Paralelno sa ovim aktivnostima, rađeno je na pripremi tenderske dokumentacije. Inače, izgradnja ove poddionice je predviđena da se radi po modelu *projektuj i izgradi* (Design and Build).

Prekvalifikaciona dokumentacija za izbor izvođača radova je poslana Banci na odobrenje 12. aprila 2016. godine. Nakon što je Banka dostavila svoje komentare, sačinjena je revidirana dokumentacija koja je poslana Banci na odobrenje 5. maja 2016. godine. Prethodno je 5. februara 2016. godine objavljena Opća obavijest o nabavci za nabavku građevinskih radova i usluga nadzora. Odobrenje Banke za prekvalifikacioni dokument za odabir izvođača radova je zaprimljeno 15. juna 2016. godine. Poziv za prekvalifikaciju je objavljen 15. jula 2016. godine. Rok za dostavu ponuda je zakazan za 28. septembar 2016. godine. Ponude su zaprimljene 28. septembra 2016. godine i proces evaluacije tehničkih ponuda je u toku.

Evaluacija zaprimljenih aplikacija je završena. Prekvalifikacijski evaluacijski izvještaj aplikacija je poslan Banci na saglasnost, rok za izdavanje odobrenja bez prigovora je 19. januar 2017. godine. Nakon dobivenih komentara od strane Banke, revidirani evaluacioni izvještaj je ponovno dostavljen Banci. Na što je Banka dala odobrenje 20. juna 2017. godine. Zahtjevi za pojašnjenje su dostavljeni uslovno prekvalifikovanim ponuđačima.

Nakon završetka poziva za iskaz interesa za odabir konsultanta za nadzor, isti je poslan Banci na saglasnost. Saglasnost Banke je zaprimljena 23. novembra 2016. godine. Poziv za iskaz interesa je objavljen 22. decembra 2016. godine. Rok za predaju aplikacija je zakazan za 14. februar 2017. godine. Kratka lista kandidata je dostavljena Banci na odobrenje 28. aprila 2017. godine. Odobrenje je zaprimljeno 28. aprila 2017. godine, a kandidati su obaviješteni o rezultatima 4. maja 2017. Druga faza postupka je pokrenuta, i rok za dostavljanje ponude je zakazan za 18. juli 2017. godine.

7.6. Dionica Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), Poddionica Ponirak – Vraca

Poziv za izražavanje interesa za izbor konsultanta za nadzor građevinskih radova i kvalifikaciju dokumentacije za izbor izvođača radova su završeni. Nakon dobijanja saglasnosti od Banke, poziv za izražavanje interesa i poziv za prekvalifikaciju će biti objavljen.

7.7. Dionica Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), Poddionica Vranduk – Ponirak

Poziv za izražavanje interesa za izbor konsultanta za nadzor građevinskih radova i predkvalifikacione dokumentacije za izbor izvođača radova su završeni, i zaprimljeno je odobrenje na tendersku dokumentaciju.

7.8. Dionica Sjeverna granica općine Zenica (Nemila) - južni izlaz iz tunela Zenici

Dionica: sjeverna granica opštine Zenica (Nemila) – južni izlaz iz tunela Zenica je nastavak dionice južnog izlaza tunela Zenica – Zenica sjever (tunel Pečuj). Ova dionica sadrži tri poddionice: sjeverna granica opštine Zenica (Nemila) – Vranduk, Vranduk – Ponirak, Ponirak – južni izlaz tunela Zenica. Priprema glavnog projekta za ove poddionice je u toku. Proces dobivanja neophodnih urbanističkih dozvola za cijelu dionicu je u toku. Prethodne saglasnosti JP Elektroprijenos, JP Željeznice FBiH, JP Elektroprivreda BH kao i preliminarna vodna dozvola su pribavljeni.

7.9. Dionica Konjic – Mostar sjever (Salakovac)/Poddionica LOT 3 - tunel Prenj

Preliminarni projekat tunela Prenj je završen. Proces pribavljanja dozvola i saglasnosti koje su potrebne za izdavanje urbanističke dozvole su u toku. Paralelno sa ovim aktivnostima, priprema tenderske dokumentacije je izvršena. Izgradnje poddionice je planirana prema modelu „Projektuj i izgradi“.

8. PROJEKTI IZGRADNJE

8.1. Dionica Svilaj – Odžak – I faza izgradnje

- Izvođač radova: Joint Venture Strabag AG, Euro – Asphalt d.o.o. Sarajevo i GP ŽGP d.d. Sarajevo;
- Potpisan Ugovor za izgradnju dana: 12.09.2013. godine;
- Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 327-B45-12;
- Vrijednost Ugovora iznosi 83.822.098 Eura sa PDV-om;
- Rok izgradnje je 420 dana;
- Addendum br. 1 potpisan je 30.04.2015. godine izmjenjen je rok izgradnje zbog aktivnosti koje nisu u direktnoj nadležnosti JP Autoceste FBiH (eksproprijacija zemljišta za izgradnju GP Svilaj je u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje i izgradnja mosta Svilaj na rijeci Savi u nadležnosti Republike Hrvatske). Tako su radovi podijeljeni u 2 faze: prva faza obuhvata izgradnju trupa autoceste do nivoa kolovozne konstrukcije, kao i objektima na trasi, a druga faza obuhvata završne radove. Rok za završetak prve faze je 30.06.2015. godine, a rok za završetak druge faze je 242 dana od datuma početka 16.03.2017. godine.
- Konsultant: Aecom Inocsa S.L.U. Španija;
- Broj Ugovora za konzultantske usluge: JPAC 328-E152-12 u vrijednosti od 2.645.311, 50 Eura sa PDV-om potpisan 02.09.2013. godine, a vremenski period trajanja Ugovora je 38 mjeseci.
- Addendum br.1 je potpisan 02.10.2015. godine od strane Investitora i 06.10.2015. godine od strane Konsultanta za nadzor i odnosi se na produženje radova po Ugovoru JPAC 327-B45-12 i podjelu dionice na Fazu/Sekciju 1 i Fazu/Sekciju 2 u Addendum br.1 ugovora za izgradnju radova JPAC 327-B45-12 od 30.04.2015. godine. Zbog svega navedenog, period pružanja konsultantskih usluga produžen je na 46.9 mjeseci kao i cijena ugovora je povećana na iznos EUR 3.204.199,44 uključujući PDV.
- Addendum br.2 je potpisan 31. marta 2017. godine. U Addendumu br. 2 Prihvaćeni iznos ugovora je promjenjen sa 32.568.837,36 Eura na 44.579.348,66 Eura za dionicu 2. Osim navedenog, sve ostale odredbe Ugovora i Addenduma br.1 su ostale nepromijenjene, validne i na snazi. Građevinski radovi za dionicu 2. su u toku.
- Ugovor za konsultantske usluge broj: JPAC 819-E426- 17 - nadzor radova na izgradnji autoceste u koridoru Vc, dionica Svilaj-Odžak, II faza u iznosu od 1.186.672,50 Eura s PDV-om potpisan je 13. Marta 2017.godine, a trajanje ugovora je 33 mjeseci.

- Realizacija projekta podijeljena je u dvije faze , jer nisu počeli radovi na izgradnji mosta preko rijeke Save, kojim će se uvezati dijelovi koridora Vc u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
- Radovi na realizaciji faze I projekta su završeni.
- Tehnički pregled izvedenih radova faze I je okončan.
- U novembru 2015. dobivena upotrebna dozvola za fazu I.
- Radovi II faze su započeli 16. marta 2017. godine, u skladu sa Addendum br.1.
- Vrijednost radova za dionicu 1 sada iznosi 51,253,269.93 Eura.
- Period izgradnje II faze je 242 dana.

8.2. Poddionica Drivuša – Klopče

- Izvođač radova: Hering d.d. Široki Brijeg;
- Broj Ugovora o izgradnji: JPAC 373-A66-12;
- Vrijednost Ugovora iznosi 33.527.849 Eura sa PDV-om potpisan 25.09.2014. godine;
- Rok izgradnje je 900 dana;
- Addendum Ugovora br. JPAC 373-A66-12 očekuje se da bude potpisan u nadolazećem periodu; pregovori između Izvođača i Naručioca su još uvijek u toku.

Ovaj ugovor br. JPAC 373-A66-12 čini završetak dijela autoputa Donja Gračanica – Drivuša, poddionica 1, Drivuša – Klopče. Trasa predmetne poddionice 1 se na svom početku nadovezuje na dionicu Drivuša – Bilješevo u zoni petlje Drivuša, u km 0+450,00 a završava u km 2+680,00. Ukupna dužina projektovane trase autoputa iznosi cca 2,23 km. Eksproprijacija za ovu poddionicu je završena i dobivena je građevinska dozvola.

U toku je izvođenje radova na poddionici **Drivuša – Klopče**. U 2015. godini su izvođeni radovi na izmještanju podzemnih gasnih, vodovodnih, elektro i telekomunikacionih instalacija te dalekovodnih stubova.

Također su izvođeni radovi na izgradnji donjeg stroja trupa autoceste i objekata na navedenoj poddionici. U 2016. godini su nastavljeni radovi na ovoj poddionici, od kojih najznačajniji na izvođenju mosta Drivuša (dužine 650 m) i vijadukta Perin Han (dužine cca. 400 m). Betonski radovi su završeni na lijevoj strani mosta Drivuša.

Od radova na otvorenoj trasi, najznačajniji su radovi na osiguranju stabilnosti kosina zasjeka na potezu između dva naprijed navedena dominantna objekta.

Trasa je locirana u području veoma kompleksne geologije, zabilježena su dva klizišta, što dodatno komplicira izvođenje građevinskih radova i značajno usporava dinamiku radova. Dodatna geotehnička ispitivanja će biti izvršena na osnovu kojih će se raditi prilagodbe idejnog projekta.

Dodatna geotehnička istraživanja izvršena su na osnovu prilagođavanja projekta na završenom projektu. Noseća konstrukcija za zaštitu padine na stanici km na 1 + 940 do 2 + 100 je realizovan.

- Konsultant: Konzorcij Divel d.o.o. i TAEP ;
- Broj Ugovora za konsultantske usluge: JPAC 375-E71-12 u vrijednosti od 2.538.315 Eura sa PDV-om potpisan 23.09.2014. godine;
- Vrijeme trajanja ugovora: 54 mjeseca.

8.3. Poddionica Klopče - Donja Gračanica

- Izvođač radova: JV Euro - Asfalt d.o.o. (vodeći partner) i Strabag A.G.;
- Broj Ugovora o građenju: JPAC 608-B63-14;
- Ugovor o građenju potpisan 9. maja 2016. godine
- Vrijednost ugovora: 107.879.287,94 Eura uključujući PDV;
- Period izgradnje za sekciju 1 – 900 dana, te za sekciju 2 (Viadukt Pehare) - 600 dana.

Nadzor

- Konsultant: Konzorcij Egis International i IPSA Institut;
- Broj ugovora za konsultantske usluge: JPAC 609-E314-14 u iznosu 5.473.143 Eura uključujući PDV potpisan 7. maja 2016. godine

Eksproprijacija ja završena na ovoj poddionici, a građevinska dozvola je dobijena. Aktivnosti na mobilizaciji gradilišta, te aktivnosti na izgradnji pristupnih puteva su također završeni. Trenutno su u toku zemljani radovi na ovoj poddionici autoputa.

Zemljani radovi na poddionici autoceste se trenutno izvode sa nešto sporijom dinamikom. Trasa se nalazi u području sa vrlo složenom geologijom koja komplikuje izvođenje zemljanih radova. Vremenski uslovi se poboljšavaju, što će imati pozitivan učinak na ubrzanje radova. Dodatna geotehnička istraživanja su vršena u martu 2017. godine i na osnovu toga će se izvršiti korekcije projekta.

Kompleksnost geologije, gdje je smještena glavna trasa, zahtjevala je izmjenu Glavnog projekta, što je uzrokovalo pomjeranje linije eksproprijacije. S tim u vezi izvršena je izmjena odobrenja za građenje.

Trenutno se izvode radovi na izgradnji glavne trase (na određenim dijelovima), tuneli Pečuj i Ričice, kao i radovi na podkonstrukciji vijadukta Ričice, most Babina Rijeka i most Drivuša. Radovi na preseljenju komunalnih usluga: podzemno skladište gasa (okončano u martu 2017. godine), vode, električne i telekomunikacijske instalacije se trenutno obavljaju.

Detalji o napretku radova i statusu građevinskih projekata su predstavljeni u **Prilogu 3**.

9. FINANSIJSKA POZICIJA

1. Dionica: Svilaj – Odžak

Rekapitulacija plaćanja - građenje

Br.	Izvor plaćanja	Iznos plaćanja bez PDV-a	Iznos plaćanja sa PDV-om
1.	EIB – II faza (166 mil Eura)	10.924.585,49	12.866.467,67
2.	Vlastita sredstva	24.012.790,43	28.410.538,87
	UKUPNO:	34.937.375,92	41.277.006,54

Rekapitulacija plaćanja nadzor nad izvođenjem građenja

Br.	Izvor plaćanja	Iznos plaćanja bez PDV-a	Iznos plaćanja sa PDV-om
1.	EIB – II faza	421.224,50	492.832,67
2.	Vlastita sredstva	1.755.857,50	2.054.353,27
	UKUPNO:	2.177.082,00	2.547.185,94

2. Poddionica : Drivuša – Klopče

Rekapitulacija plaćanja - građenje

Br.	Izvor plaćanja	Iznos plaćanja bez PDV-a	Iznos plaćanja sa PDV-om
1.	KWF (28 miliona EUR)	13.409.706,09	15.963.806,49
	UKUPNO:	13.409.706,09	15.963.806,49

Rekapitulacija plaćanja nadzor nad izvođenjem građenja

Br.	Izvor plaćanja	Iznos plaćanja bez PDV-a	Iznos plaćanja sa PDV-om
1.	KWF (28 miliona EUR)	1.979.247,56	2.315.719,63
	UKUPNO:	1.979.247,56	2.315.719,63

3. Poddionica: Klopče – Donja Gračanica

Rekapitulacija plaćanja - građenje

Br.	Izvor plaćanja	Iznos plaćanja bez PDV-a	Iznos plaćanja sa PDV-om
1.	OFID – OPEC (48 miliona EUR)	22.554.051,76	26.720.496,15
	UKUPNO:	22.554.051,76	26.720.496,15

Rekapitulacija plaćanja nadzor nad izvođenjem građenja

Br.	Izvor plaćanja	Iznos plaćanja bez PDV-a	Iznos plaćanja sa PDV-om
1.	OFID – OPEC (48 miliona EUR)	1.320.524,09	1.545.013,18
	UKUPNO:	1.320.524,09	1.545.013,18

10. UTICAJ NA OKOLIŠ

Krajem juna 2016. godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je izdalo četiri okolinske dozvole. Prva okolinska dozvola je izdata u februaru 2009. godine za dionice LOT-a 2: Doboj jug (Karuše) – Sarajevo jug (Tarčin) na period od pet godina. Nakon isteka ovog roka, produžene su u februaru 2014. godine na period od još pet godina. Druga je izdata u septembru 2010. godine za dionicu od Svilaja (uključujući dio mosta koji pripada BiH – most na rijeci Savi) do Doboj jug (Karuše), te je također produžena za još pet godina. Okolinska dozvola za dionicu Mostar sjever – južna granica sa Republikom Hrvatskom, poddionica Bijača – Zvirovići je izdata u oktobru 2010. godine, dok je okolinska dozvola za dionicu Sarajevo jug – Mostar sjever, poddionica Tarčin – Konjic izdata u junu 2012. godine.

U 2016. godini provedene su aktivnosti u skladu sa prethodno pomenutim okolinskim dozvolama te su potpisani ugovori sa odabranim ponuđačima – ugovaračima radova ili dobavljačima usluga. Tokom ovog perioda završene aktivnosti za implementiranje obaveza po okolinskim dozvolama su sljedeće:

1. Prvo kontrolno testiranje kvalitete vode iz separatora je vršeno u skladu sa godišnjim ugovorom br. JPAC 787-E405-1-16 "Monitoring otpadnih voda iz separatora na dionicama: Zenica jug – Tarčin; Zvirovići – Bijača";
2. Kontrolno testiranje kvalitete tla duž autoceste je izvršeno u skladu sa Ugovorom br. JPAC 787-E405-1-16 „Kontrolno testiranje kvalitet tla duž autoceste Zenica jug – Tarčin i Bijača – Zvirovići“;
3. Godišnji okolišni i društveni izvještaj je predat predstavnicima EBRD-a;
4. Godišnji okolišni izvještaj autoceste A1 je predat Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
5. Godišnji okolišni izvještaj autoceste A1 je predat Upravi JP Autoceste FBiH na pregled.

PRILOG 1

Pregled plaćanja na dan 30.06.2017. godine

1. Dionica: Svilaj – Odžak

Izvršena plaćanja iz EIB kredita (166 mil.Eur-a)

Izvođač: JV STRABAG-EA-ŽGP (Svilaj – Odžak)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Novembar 2013	7.164.281,88	26.11.2013.	1.217.927,92	29.11.2013.	8.382.209,80
2.	Prva privremena situacija	Januar 2014	846.347,78	17.02.2014.	162.943,51	10.02.2014.	1.009.291,29
3.	Druga privremena situacija	Mart 2014	364.866,70	14.04.2014.	70.246,14	09.04.2014.	435.112,84
4.	Treća privremena situacija	April 2014	1.494.989,71	22.05.2014.	287.823,61	12.05.2014.	1.782.813,32
5.	Četvrta privremena situacija	Maj 2014	897.540,98	17.06.2014.	172.799,51	10.06.2014.	1.070.340,49
6.	Peta privremena situacija	Juni 2014	156.558,44	25.07.2014.	30.141,49	24.07.2014.	186.699,93
Total:			10.924.585,49		1.941.882,18		12.866.467,67

Tabela 4. Plaćanje iz EIB (166 mil.Eur-a) izvođač radova

Nadzor: AECOM INOCSA S.L.U.

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Prva privremena situacija	Oktobar 2013	98.022,00	10.02.2014.	16.663,74	10.02.2014.	114.685,74
2.	Druga privremena situacija	Novembar 2013	104.720,00	10.02.2014.	17.802,40	10.02.2014.	122.522,40
3.	Treća privremena situacija	Decembar 2013	107.160,00	10.02.2014.	18.217,20	10.02.2014.	125.377,20
4.	Četvrta privremena situacija	Januar 2014	111.285,00	17.06.2014.	18.918,45	18.06.2014.	130.203,45
5.	Jedanaesta privremena situacija-dio	Januar 2014	37,50	23.12.2014.	6,38	19.09.2014.	43,88
Total:			421.224,50		71.608,17		492.832,67

Tabela 5. Plaćanje iz EIB kredita (166 mil.Eur-a) nadzor radova

Izvršena plaćanja iz vlastitih sredstava

Izvođač radova: JV STRABAG –EA – ŽGP (Svilaj – Odžak)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
7.	Šesta privremena situacija	Juli 2014	2.243.169,25	11.09.2014.	431.867,24	08.08.2014.	2.675.036,49
8.	Sedma privremena situacija	August 2014	2.158.205,76	13.11.2014.	423.971,10	13.11.2014.	2.582.176,86
9.	Osma privremena situacija	Septembar 2014	2.024.070,12	08.12.2014.	399.015,27	13.10.2014.	2.423.085,39
10.	Deveta privremena situacija	Oktobar 2014	4.884.221,36	30.01.2015.	962.851,48	08.12.2014.	5.847.072,84
11.	Deseta privremena situacija	Decembar 2014	1.890.291,62	09.03.2015.	372.642,84	04.02.2015.	2.262.934,46
12.	Jedanaesta privremena situacija	Januar 2015	844.940,77	06.04.2015.	166.567,48	25.03.2015.	1.011.508,25
13.	Dvanaesta privremena situacija	Februar 2015	2.336.060,82	29.05.2015.	460.519,59	15.05.2015.	2.796.580,41
14.	Trinaesta privremena situacija	Mart 2015	53.160,61	02.07.2015.	10.479,81	01.07.2015.	63.640,43
15.	Četnaesta privremena situacija	April 2015	823.750,41	30.07.2015.	162.390,12	30.07.2015.	986.140,53
16.	Petnaesta privremena situacija	Maj 2015	1.986.821,20	21.08.2015.	391.672,20	24.08.2015.	2.378.493,40
17.	Šesnaesta privremena situacija	Juni 2015	2.995.293,94	21.08.2015.	291.640,54	24.08.2015.	3.286.934,48
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Decembar 2015	1.772.804,57	02.03.2016.	324.130,76	09.02.2016.	2.096.935,33
		Total:	24.012.790,43		4.397.748,44		28.410.538,87

Tabela 6. Plaćanje iz vlastitih sredstava - izvođač radova

Nadzor: AECOM INOCSA S.L.U. (Svilaj – Odžak)

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
6.	Peta privremena situacija	Februar 2014	119.775,00	05.09.2014.	20.361,75	03.09.2014.	140.136,75
7.	Šesta privremena situacija	Mart 2014	115.060,00	05.09.2014.	19.560,20	03.09.2014.	134.620,20
8.	Sedma privremena situacija	April 2014	108.420,00	05.09.2014.	18.431,40	03.09.2014.	126.851,40
9.	Osma privremena situacija	Maj 2014	109.685,00	07.10.2014.	18.646,45	03.09.2014.	128.331,45
10.	Deveta privremena situacija	Juni 2014	108.960,00	07.10.2014.	18.523,20	03.09.2014.	127.483,20
11.	Deseta privremena situacija	Juli 2014	82.160,00	07.10.2014.	13.967,20	03.09.2014.	96.127,20
12.	Jedanaesta privremena situacija-ostatak	August 2014	105.442,50	09.03.2015.	17.925,22	19.09.2014.	123.367,72
13.	Dvanaesta privremena situacija	Septembar 2014	109.860,00	09.03.2015.	18.676,20	12.12.2014.	128.536,20
14.	Trinaesta privremena situacija	Oktobar 2014	113.265,00	09.03.2015.	19.255,05	12.12.2014.	132.520,05
15.	Četnaesta privremena situacija	Novembar 2014	118.740,00	09.03.2015.	20.185,80	09.01.2015.	138.925,80
16.	Petnaesta privremena situacija	Decembar 2014	114.085,00	01.04.2015.	19.394,45	01.04.2015.	133.479,45
17.	Šesnaesta privremena situacija	Januar 2015	106.265,00	01.04.2015.	18.065,05	01.04.2015.	124.330,05
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Februar 2015	103.815,00	01.04.2015.	17.648,55	01.04.2015.	121.463,55
19.	Osamnaesta privremena situacija	Mart 2015	104.540,00	07.10.2015.	17.771,80	09.07.2015.	122.311,80
20.	Devetnaesta privremena situacija	April 2015	119.250,00	23.06.2016	20.272,50	09.07.2015	139.522,50
21.	Dvadeseta privremena situacija	Maj 2015	116.535,00	23.06.2016	19.810,95	09.07.2015	136.345,95
Total:			1.755.857,50		298.495,77		2.054.353,27

Tabela 7. Plaćanje iz vlastitih sredstava - nadzor radova

2. Poddionica: Drivuša – Klopče

Plaćanje iz kredita KFAER (cca.28 mil Eur)

Izvođač: Hering d.d. Široki Brijeg

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Septembar 2014	2.865.628,15	01.12.2014.	487.156,79	13.10.2014.	3.352.784,94
2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2014	1.212.736,56	30.12.2014.	233.482,69	18.11.2014.	1.446.219,25
3.	Druga privremena situacija	Novembar 2014	228.266,85	02.02.2015.	43.947,18	08.01.2015.	272.214,03
4.	Treća privremena situacija	Decembar 2014	108.708,61	11.03.2015.	20.929,18	09.01.2015.	129.637,79
5.	Četvrta privremena situacija	Januar 2015	99.146,00	06.05.2015.	19.088,13	01.04.2015.	118.234,13
6.	Peta privremena situacija	Februar 2015	56.722,81	06.05.2015.	10.920,59	01.04.2015.	67.643,40
7.	Šesta privremena situacija	Mart 2015	90.346,56	08.06.2015.	17.394,02	11.05.2015.	107.740,58
8.	Sedma privremena situacija	April 2015	329.577,04	06.07.2015.	63.451,98	01.06.2015.	393.029,02
9.	Osma privremena situacija	Maj 2015	284.275,55	08.07.2015.	54.730,29	12.06.2015.	339.005,84
10.	Deveta privremena situacija	Juni 2015	389.092,92	30.07.2015.	76.148,08	10.07.2015.	465.241,00
11.	Deseta privremena situacija	Juli 2015	339.591,59	22.09.2015.	66.946,41	11.08.2015.	406.537,00
12.	Jedanaesta privremena situacija	August 2015	364.733,39	28.10.2015.	71.901,74	09.09.2015.	436.635,13
13.	Dvanaesta privremena situacija	Septembar 2015	303.877,64	19.11.2015.	59.904,94	12.10.2015.	363.782,58
14.	Trinaesta privremena situacija	Oktobar 2015	285.652,38	07.01.2016.	56.213,10	11.12.2015.	341.964,48
15.	Četrnaesta privremena situacija	Novembar 2015	107.297,34	20.01.2016.	21.152,07	16.12.2015.	128.449,41
16.	Petnaesta privremena situacija	Decembar 2015	101.691,88	24.02.2016.	20.047,03	09.02.2016.	121.738,91
17.	Šesnaesta privremena situacija	Januar 2016	199.107,29	21.03.2016.	39.251,03	24.02.2016.	238.358,32
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Februar 2016	315.313,76	14.04.2016.	62.159,40	15.03.2016.	377.473,16
19.	Osamnaesta privremena situacija	Mart 2016	312.022,14	31.05.2016.	61.510,50	11.05.2016.	373.532,64
20.	Devetnaesta privremena situacija	April 2016	280.149,31	20.06.2016.	55.227,25	11.05.2016.	335.376,56

21.	Dvadeseta privremena situacija	Maj 2016	250.700,68	21.07.2016.	49.421,89	01.07.2016.	300.122,57
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Juni 2016	414.210,50	04.08.2016.	81.655,41	18.07.2016.	495.865,91
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	Juli 2016	359.392,62	28.09.2016.	70.848,89	11.08.2016.	430.241,51
24.	Dvadesettreća privremena situacija	August 2016	290.804,46	06.10.2016.	57.327,76	07.09.2016.	348.132,22
25.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Septembar 2016	349.599,21	14.11.2016.	68.918,26	06.10.2016.	418.517,47
26.	Dvadesetpeta privremena situacija	Oktobar 2016	525.752,50	07.12.2016.	103.644,25	04.11.2016.	629.396,75
27.	Dvadesetšesta privremena situacijaj	Novembar 2016	504.825,22	26.01.2017.	99.518,75	09.12.2016.	604.343,97
28.	Dvadesetsedma privremena situacijaj	Decembar 2016	491.999,19	08.02.2017.	96.990,29	09.01.2017.	588.989,48
29.	Dvadesetosma privremena situacijaj	Januar 2017	206.486,38	05.04.2017.	40.705,70	09.02.2017.	247.192,08
30.	Dvadesetdeveta privremena situacijaj	Februar 2017	496.176,48	10.04.2017.	97.813,78	10.03.2017.	593.990,26
31.	Trideseta privremena situacijaj	Mart 2017	681.060,72	10.05.2017.	134.260,95	10.04.2017.	815.321,67
32.	Trideset prva privremena situacijaj	April 2017	564.760,36	24.05.2017.	111.334,07	09.05.2017.	676.094,43
Total:			13.409.706,09		2.554.100,40		15.963.806,49

Tabela 8. Plaćanje iz KFAER zajma za izvođača radova

Nadzor: Konzorcij Divil – TAEP

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Novmbar 2014	216.950,00	05.01.2015.	36.881,50	18.11.2014.	253.831,50
2.	Prva privremena situacija	Oktobar 2014	26.586,60	05.01.2015.	4.519,72	18.11.2014.	31.106,32
3.	Druga privremena situacija	Novembar 2014	47.186,65	05.03.2015.	8.021,73	04.02.2015.	55.208,38
4.	Treća privremena situacija	Decambar 2014	41.663,25	06.05.2015.	7.082,75	19.03.2015.	48.746,00
5.	Četvrta privremena situacija	Januar 2015	49.732,50	06.05.2015.	8.454,52	06.04.2015.	58.187,02
6.	Peta privremena situacija	Februar 2015	50.835,00	06.05.2015.	8.641,95	06.04.2015.	59.476,95

7.	Šesta privremena situacija	Mart 2015	43.452,82	08.06.2015.	7.386,98	25.05.2015.	50.839,80
8.	Sedma privremena situacija	April 2015	49.858,01	06.07.2015.	8.475,86	01.06.2015	58.333,87
9.	Osma privremena situacija	Maj 2015	52.232,55	08.07.2015.	8.879,53	12.06.2015.	61.112,08
10.	Deveta privremena situacija	Juni 2015	52.516,87	12.08.2015.	8.927,87	09.07.2015	61.444,74
11.	Deseta privremena situacija	Juli 2015	53.367,52	22.09.2015.	9.072,48	11.08.2015.	62.440,00
12.	Jedanaesta privremena situacija	Avgust 2015	52.973,63	28.10.2015.	9.005,52	17.09.2015.	61.979,15
13.	Dvanaesta privremena situacija	Septembar 2015	53.686,31	18.11.2015.	9.126,67	15.10.2015.	62.812,99
14.	Trinaesta privremena situacija	Novmebar 2015	51.400,20	11.01.2016.	8.738,03	11.12.2015.	60.138,23
15.	Četnaesta privremena situacija	Novembar 2015	53.312,14	20.01.2016.	9.063,06	16.12.2015.	62.375,20
16.	Petnaesta privremena situacija	Decembar 2015	52.019,59	16.03.2016.	8.843,33	15.02.2016.	60.862,92
17.	Šesnaesta privremena situacija	Januar 2016	53.311,99	21.03.2016.	9.063,04	24.02.2016.	62.375,03
18.	Sedamnaesta privremena situacija	Februar 2016	53.326,39	14.04.2016.	9.065,49	15.03.2016.	62.391,88
19.	Osamnaesta privremena situacija	Mart 2016	61.243,59	22.06.2016.	10.411,41	11.05.2016.	71.655,00
20.	Devetnaesta privremena situacija	April 2016	67.614,35	13.07.2016.	11.494,44	24.06.2016.	79.108,79
21.	Dvadeseta privremena situacija	Maj 2016	61.394,00	06.10.2016.	10.436,98	08.09.2016.	71.830,98
22.	Dvadesetprva privremena situacija	Juni 2016	69.701,25	06.10.2016.	11.849,21	07.09.2016.	81.550,46
23.	Dvadesetdruga privremena situacija	Juli 2016	64.460,20	06.10.2016.	10.958,23	07.09.2016.	75.418,43
24.	Dvadesettreća privremena situacija	August 2016	65.767,55	06.10.2016.	11.180,48	07.09.2016.	76.948,03
25.	Dvadesetčetvrta privremena situacija	Septembar 2016	64.552,25	14.11.2016.	10.973,88	06.10.2016.	75.526,13
26.	Dvadesetpeta privremena situacija	Oktobar 2016	68.512,45	21.12.2016.	11.647,12	04.11.2016.	80.159,57
27.	Dvadesetšesta privremena situacijaj	Novembar 2016	68.193,30	26.01.2017.	11.592,86	09.12.2016.	79.786,16
28.	Dvadesetsedma privremena situacijaj	Decembar 2016	67.996,35	08.02.2017.	11.559,38	09.01.2017.	79.555,73
29.	Dvadesetosma privremena situacijaj	Januar 2017	66.966,20	05.04.2017.	11.384,25	09.02.2017.	78.350,45
30.	Dvadesetdeveta privremena situacijaj	Februar 2017	64.203,80	13.04.2017.	10.914,65	10.03.2017.	75.118,45

31.	Trideseta privremena situacija	Mart 2017	63.340,25	10.05.2017.	10.767,84	10.04.2017.	74.108,09
32.	Trideset prva privremena situacija	April 2017	70.890,00	24.05.2017.	12.051,30	09.05.2017.	82.941,30
Total:			1.979.247,56		336.472,06		2.315.719,63

Tabela 9. Plaćanje iz KFAER zajma za nadzor radova

Rekapitulacija zajam KFAER

Poddionica : Drivuša – Klopče

Br.	Zajam KFAER		Iznos		Napomena:
	Ukupan iznos zajma	28.355.250,00 (€)			
1.	HERING d.d.		13.409.706,09	(€)	Detalji u tabeli 8.
2.	Konzorcij Divel-TAEP		1.979.247,56	(€)	Detalji u tabeli 9.
TOTAL:			15.388.953,65	(€)	

Tabela 10. Izvještaj o KFAER zajmu

3. Poddionica: Klopče – Donja Gračanica

Plaćanja iz OFID Fonda

Izvođač radova: JV Strabag – Euroasfalt

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Maj 2016	9.220.451,96	07.07.2016.	1.567.476,83	08.06.2016.	10.787.928,79
2.	Prva privremena situacija	Juni 2016	1.079.172,03	04.08.2016.	207.768,11	06.07.2016.	1.286.940,14
3.	Druga privremena situacija	Juli 2016	1.022.161,15	30.09.2016.	196.792,07	10.08.2016.	1.218.953,22
4.	Treća privremena situacija	August 2016	547.879,51	24.10.2016.	105.480,77	07.09.2016.	653.360,28
5.	Četvrta privremena situacija	Septembar 2016	752.313,58	01.12.2016.	144.839,53	06.10.2016.	897.153,11
6.	Peta privremena situacija	Oktobar 2016	1.181.049,48	19.12.2016.	227.382,12	04.11.2016.	1.408.431,60
7.	Šesta privremena situacija	Novembar 2016	1.828.580,25	17.01.2017.	352.048,29	09.12.2016.	2.180.628,54
8.	Sedma privremena situacija	Decembar 2016	1.687.337,39	13.03.2017.	332.633,43	09.01.2017.	2.019.970,82

9.	Sedma privremena situacija	Januar 2017	845.526,70	10.04.2017.	166.682,99	09.02.2017.	1.012.209,69
10.	Osma privremena situacija	Februar 2017	974.582,75	20.04.2017.	192.124,47	10.03.2017.	1.166.707,22
11.	Deveta privremena situacija	Mart 2017	1.307.929,65	12.05.2017.	257.838,85	10.04.2017.	1.565.768,50
12.	Deseta privremena situacija	April 2017	2.107.067,31	16.06.2017.	415.376,93	09.05.2017.	2.522.444,24
TOTAL:			22.554.051,76		4.166.444,39		26.720.496,15

Table 11. Plaćanje iz OFID Fonda za izvođača radova

Nadzor: JV Egis – IPSA Institut

Br.	Opis	Period	Iznos bez PDV-a EUR	Datum plaćanja	PDV	Datum plaćanja	Ukupno EURO
1.	Avans	Juni 2016	467.790,00	28.10.2016	79.524,30	10.10.2016	547.314,30
2.	Prva privremena situacija	Juli 2016	110.676,05	28.10.2016	18.814,93	11.08.2016	129.490,98
3.	Druga privremena situacija	August 2016	72.399,07	07.11.2016	12.307,84	07.09.2016	84.706,91
4.	Treća privremena situacija	September 2016	122.061,15	01.12.2016	20.750,40	06.10.2016	142.811,55
5.	Četvrta privremena situacija	Oktobar 2016	113.799,26	09.01.2017.	19.345,87	10.11.2016.	133.145,13
6.	Peta privremena situacija	Novembar 2016	74.778,13	02.02.2017.	12.712,28	09.12.2016.	87.490,41
7.	Šesta privremena situacija	Decembar 2016	74.861,01	13.03.2017.	12.726,37	09.01.2017.	87.587,38
8.	Sedma privremena situacija	Januar 2017	70.866,95	10.04.2017.	12.047,38	09.02.2017.	82.914,33
9.	Osma privremena situacija	Februar 2017	77.003,89	20.04.2017.	13.090,66	10.03.2017.	90.094,55
10.	Deveta privremena situacija	Mart 2017	71.813,39	12.05.2017.	12.208,28	10.04.2017.	84.021,67
11.	Deseta privremena situacija	April 2017	64.475,19	21.06.2017.	10.960,78	09.05.2017.	75.435,97
Total:			1.320.524,09		224.489,09		1.545.013,18

Tabela 12. Plaćanje iz OFID Fonda za nadzora radova

Rekapitularica OFID Fonda

Poddionica: Klopče – Donja Gračanica

No.	OFID zajam 1588P			Napomena:
	Ukupan iznos zajma	60.000.000,00	€	
1.	JV Strabag - Euroasfalt	22.554.051,76	€	Detalji u tabeli 11
2.	JV Egis - IPSA Institut	1.320.524,09	€	Detalji u tabeli 12
TOTAL:		23.874.575,85	€	

Tabela 13. Izvještaj o OFID zajmu

PRILOG 2

Dinamika procedure za dobijanje građevinskih dozvola za period do 30.06.2017. god.

1. Stanje saglasnosti za dionicu Svilaj – Odžak potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017. godine

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1.	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika	20.01.2011.	Dobiveno	---
2.	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	25.10.2010.	Dobiveno (bez mosta)	Dokumentacija izrađena
3.	JP HT Mostar d.o.o.	---	Dobiveno	---
4.	Ministarstvo prostornog uređenja od Komisije za davanje stručne ocjene na usvojenu prostorne osnove	27.12.2010.	Dobiveno za 0+00 do 10+700 - područje Federacije BiH	---
5.	Općina Odžak (stručno mišljenje-saglasnost)	---	Nije potrebno (ima mišljenje Komisije)	---
6.	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	12.01.2011.	Dobiveno	---
7.	BH Gas	---	Dobiveno	---
8.	Elektrodistribucija Odžak	12.01.2011.	Dobiveno	
9.	Elektroprenos Tuzla	---	Dobiveno	---
10.	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Posavski (saglasnost za krčenje šuma)	---	Dobiveno	---
11.	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Posavski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	---	Dobiveno	
12.	Vodovod Odžak	---	Dobiveno	---
13.	Ministarstvo odbrane	---	Dobiveno	---
14.	Ministarstvo zdravstva Kantona Posavski	---	Dobiveno	---
15.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja (integralni separate za dobijanje urbanističke saglasnosti)	---	Dobiveno	
16.	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)	07.09.2010.	Dobiveno	
17.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Dobivena urbanistička u julu 2012 god.; Građevinska dozvola dobivena u decembru 2012 god. Izmjena i dopuna urbanističke saglasnosti i odobrenja za gradnju dobiveni u 2014 god. Dionica u izgradnji. Dobiveno odobrenje za upotrebu djela izvedenih radova (nadvožnjaci , prolazi za životinje, pristupne ceste i dr.) u novembru 2015 god.		

2. Stanje saglasnosti za dionicu Tarčin – Zukići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017.godine

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna - načelna
1.	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2.	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3.	BH Telecom d.o.o. Sarajevo		Dobiveno	---
4.	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Sarajevo i		U postupku izdavanja Urbanističke saglasnosti FMPU će tražiti stručno Mišljenje od Kantonalnog ministarstava prostornog uređenja	---
5.	Općina Hadžići (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6.	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7.	BH Gas		Dobiveno	---
8.	Elektrodistribucija Sarajevo		Dobiveno	---
9.	Elektroprijenos Sarajevo		Dobiveno	---
10.	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo i (saglasnost za krčenje šuma)		Dobiveno	---
11.	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Dobiveno	
12.	Vodovod Hadžići		Dobiveno	---
13.	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14.	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Kantona Hercegovačko-Neretvanskog (sanitarna saglasnost)		Dobivena	---
15.	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobivena	---
16.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost pribavljena 08.04.2013.god. Dopunjena urbanistička saglasnost pribavljena 14.10.2013 god.		

3. Stanje saglasnosti zadionicu Zukići – Konjic potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017. godine

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1.	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2.	Agencija za vodno područje rijeke Neretve (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3.	BH Telecom d.o.o.		Dobiveno	---
4.	Ministarstvo prostornog uređenja Hercegovačko-Neretvanskog kantona		Dobiveno	---
5.	Općina Konjic (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6.	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7.	BH Gas		Dobiveno	---
8.	Elektrodistribucija Mostar		Dobiveno	---
9.	Elektroprijenos Mostar		Dobiveno	---
10.	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za krčenje šuma)		Predato	---
11.	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Hercegovačko-Neretvanski (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Dobiveno	
12.	Vodovod Konjic		Dobiveno	---
13.	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14.	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	---
15.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost pribavljena 08.04.2013. god. Dopunjena urbanistička saglasnost pribavljena 14.10.2013. god.		

4. Stanje saglasnosti za u Drivuša – Donja Gračanica potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017. godine

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1.	Ministarstvo kulture i sporta – Zavod za zaštitu spomenika		Dobiveno	---
2.	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)		Dobiveno	---
3.	BH Telecom d.o.o. Zenica		Dobiveno	---
4.	Ministarstvo prostornog uređenja Kanton Zeničko - dobojski		Dobiveno	---
5.	Općina Zenica (stručno mišljenje-saglasnost)		Dobiveno	---
6.	Željeznice Federacije BiH d.o.o.		Dobiveno	---
7.	BH Gas		Dobiveno	---
8.	Elektrodistribucija Zenica		Dobiveno	---
9.	Elektroprijenos Sarajevo		Dobiveno	---
10.	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Zeničko – dobojskog (saglasnost za krčenje šuma)		Dobiveno	---
11.	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Zeničko - dobojskog (saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)		Dobiveno	---
12.	Vodovod Zenica		Dobiveno	---
13.	Ministarstvo odbrane		Dobiveno	---
14.	Ministarstvo zdravstva Kantona Zeničko - dobojskog (sanitarna saglasnost)		Dobiveno	---
15.	Federalno ministarstvo okoliša i turizma (okolišna dozvola)		Dobiveno	---
16.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost dobivena u martu 2013 god. Načelno odobrenje za gradnju Drivuša - D.Gračanica pribavljeno 29.10.2013. , a odobrenje za gradnju poddionice Drivuša - Klopče pribavljeno 14.11.2013 god. Poddionica Drivuša - Klopče je u izgradnji. Odobrenje za gradnju poddionice Klopče – Donja Gračanica izdato 02.07.2015.godine. Obe poddionice su u izgradnji.		

5. Stanje saglasnosti za COKP- Vlakovo potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017. godine

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1.	BH Telecom d.o.o. Zenica	18.03.2014.	Dobiveno	
2.	Agencija za vodno područje rijeke Save (prethodna vodna saglasnost)	18.03.2014.	Dobiveno	---
3.	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	18.03.2014.	Dobiveno	---
4.	BH Gas	18.03.2014.	Dobiveno	---
5.	Elektrodistribucija Zenica	18.03.2014.	Dobiveno	---
6.	Elektroprijenos Sarajevo	18.03.2014.	Dobiveno	---
7.	Ministarstvo poljoprivrede Sarajevskog kantona(saglasnost za krčenje šuma)	18.03.2014.	Kantonalno ministarstvo traži završene imovinsko pravne poslove da bi izdali Rješenje o prenamjeni zemljišta	
8.	Ministarstvo poljoprivrede Kantona Sarajevo(saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta)	18.03.2014.	Kantonalno ministarstvo traži završene imovinsko pravne poslove da bi izdali Rješenje o prenamjeni zemljišta	
9.	Vodovod i kanalizacija Sarajevo	18.03.2014.	Dobiveno	---
10.	Vodovod i kanalizacija Sarajevo	18.03.2014.	Dobiveno	---

U FMPU nam je rečeno da jedan dio saglasnosti možemo iskoristiti od trase (spomenici, okolinska, vojska itd.), a jedan dio saglasnosti moramo pribaviti (od instalacija).

6. Stanje saglasnosti za dionicu Počitelj - Zvirovići potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017. godine

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1.	Agencija za vodno područje Jadranskog mora (prethodna vodna saglasnost)/ načelna	24.03.2014.	Dobiveno	Pribavljeno/ pribavljeno
2.	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	24.03.2014.	Dobiveno	Pribavljeno/ pribavljeno
3.	BH Gas	24.03.2014.	Dobiveno	Pribavljeno
4.	Elektrodistribucija Mostar	24.03.2014.	Dobiveno	Pribavljeno/ pribavljeno
5.	Elektroprijenos Sarajevo-OP Mostar	24.03.2014.	Dobiveno / predato	Pribavljeno/ pribavljeno
6.	Ministarstvo okoliša i turizma-predata studija uticaja na okoliš da bi izdali okolinsku dozvolu	24.03.2014.	Dobiveno	Pribavljeno
7.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost dobivena u julu 2014.god. . Pribavljeno odobrenje za gradnju navedene dionice u novembru 2015.godine.		

Po nalogu Izvršnog direktora dr.Jasmina Buče pribavljanje potrebnih saglasnosti za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole obavlja se ne po Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta već po Zakonu o autocesti na koridoru Vc („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13) od 13.01.2013. godine.

7. Stanje saglasnosti za poddionicu Doboj jug (Karuše) - Ozimice potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017. godine

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1.	Elektroprijenos BIH-Operativno područje Sarajevo	12.08.2014.	Dobiveno	---
2.	Elektroprijenos BIH Sarajevo Operativno područje Tuzla	12.08.2014.	Dobiveno	---
3.	JP Željeznice Federacije BiH d.o.o.	05.08.2014.	Dobiveno	---
4.	JP Elektroprivreda BIH	12.08.2014.	Dobiveno	---
5.	JP Elektroprivreda HZHB	12.08.2014.	Dobiveno	---
6.	BH Gas	05.08.2014.	Dobiveno	---
7.	Prethodna vodna saglasnost Agencije za vodno područje Jadranskog mora	05.08.2014.	Dobiveno	---
8.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Urbanistička saglasnost za ovu dionicu autoceste izdata 01.09.2015 god.		

Po nalogu Izvršnog direktora dr.Jasmina Buče pribavljanje potrebnih saglasnosti za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole obavlja se ne po Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta već po Zakonu o autocesti na koridoru Vc („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/13) od 13.01.2013. godine.

8. Stanje saglasnosti za dionicu Buna- Počitelj potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017. godine

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1.	Agencija za vodno područje Jadranskog mora (prethodna vodna saglasnost)/ načelna	16.10.2015.	Dobiveno	Pribavljeno/ pribavljeno
2.	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	16.10.2015.	Dobiveno	Pribavljeno/ pribavljeno
3.	BH Gas	16.10.2015.	Dobiveno	Pribavljeno
4.	Elektrodistribucija Mostar	16.10.2015.	Dobiveno	Pribavljeno/ nije
5.	Elektroprijenos Sarajevo-OP Mostar	05.12.2014.	Dobiveno	Pribavljeno/ nije
6.	Ministarstvo okoliša i turizma	12.10.2016.	Dobiveno	Pribavljeno
7.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti predat 24.10.2017.godine. Urbanistička dozvola nije dobijena zbog tužbe protiv Odluke o izdavanju ekološke saglasnosti.		

9. Stanje saglasnosti za dionicu petlja D.Gračanica-Tunel Pečuj potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017. godine (st. km 20+379,03 do st. km 22+600,00)

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1.	Agencija za vodno područje rijeke Save	13.04.2016.	Dobiveno	Pribavljeno/ nije
2.	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	16.10.2015.	Dobiveno	Pribavljeno/ pribavljeno
3.	BH Gas	16.12.2014.	Dobiveno	Pribavljeno
4.	Elektrodistribucija Zenica	16.12.2014.	Dobiveno	Pribavljeno/ nije
5.	Elektroprijenos Sarajevo-OP Sarajevo	05.12.2014.	Dobiveno	Pribavljeno/ nije
6.	Ministarstvo okoliša i turizma	Pribavljeno	Dobiveno	
7.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Podnesen je Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti u FMPU. Urbanistička dozvola za pristupnu cestu izdata od strane Općine Zenica 20.06.2016.godine. Da bi se dobila urbanistička dozvola za ovu dionicu autoceste potrebno je pripremiti planove za ovo područje.		

10. Stanje saglasnosti za dionicu Tunel Zenica - D.Gračanica - potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje sa danom 30.06.2017. godine (st. km 18+566,03 do st. km 20+379,03)

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1.	Agencija za vodno područje rijeke Save	13.04.2016.	Dobiveno	Pribavljeno/ nije
2.	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	16.10.2015.	Dobiveno	Pribavljeno/ pribavljeno
3.	BH Gas	16.12.2014.	Dobiveno	Pribavljeno
4.	Elektrodistribucija Zenica	16.12.2014.	Dobiveno	Pribavljeno/ nije
5.	Elektroprijenos Sarajevo-OP Sarajevo	5.12.2014.	Dobiveno	Pribavljeno/ nije
6.	Ministarstvo okoliša i turizma	Pribavljeno	Dobiveno	
7.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Zahtjev za urbanističkom dozvolom je poslan Federalnom Ministarstvu prostornog planiranja.		

11. Stanje saglasnosti potrebnih za dobivanje urbanističke i građevinske dozvole za dionicu Ponirak – južni izlaz tunel Zenica sa danom 30.06.2017. godine

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1.	Agencija za vodno područje rijeke Save	29.12.2016	Dobiveno	Pribavljeno/ nije
2.	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	06.12. 2016	Dobiveno	Pribavljeno/ nije
3.	BH Gas	23.01.2017	Dobiveno	Nije pribavljeno/ nije
4.	Elektrodistribucija Zenica	15.12.2016	Dobiveno	Pribavljeno/ nije
5.	Elektroprijenos Sarajevo-OP Sarajevo	08.12.2016	Dobiveno	Pribavljeno/ nije
6.	Ministarstvo okoliša i turizma	Dobiveno	Dobiveno	
7.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Zahtjev za urbanističkom dozvolom je poslan Federalnom Ministarstvu prostornog planiranja on 18.04.2017.godine.		

12. Stanje saglasnosti potrebnih za dobivanje urbanističke i građevinske dozvole za dionicu sjeverna granica opštine Zenica (Nemila) – južni izlaz tunela Zenica sa danom 30.06.2017.godine

Br.	Institucija	Predato	Stanje	Predhodna-načelna
1.	Agencija za vodno područje rijeke Save	21.11.2016	Dobiveno	Dobiveno / nije
2.	Željeznice Federacije BiH d.o.o.	21.11.2016	Dobiveno	Dobiveno nije
3.	BH Gas	21.11.2016	Nije Dobiveno	Nije Dobiveno / Nije Dobiveno
4.	Elektrodistribucija Zenica	21.11.2016	Dobiveno	Dobiveno / nije
5.	Elektroprijenos Sarajevo-OP Sarajevo	21.11.2016	Dobiveno	Dobiveno / nije
6.	Ministarstvo okoliša i turizma	Dobiveno	Dobiveno	
7.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Zahtjev za urbanističke dozvole još nije dostavljen Federalnom Ministarstvu prostornog uređenja.		

PRILOG 3

Dinamika radova projekata izgradnje za period do 30.06.2017. godine

1. Dionica Svilaj – Odžak

Dinamika radova na projektu na dan 30.06.2017. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje	Početak	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA					U toku je tehnički pregled izvedenih radova Faze I.
	1.1.	Trasa autoceste	8	16.03.2017.	13.11.2017.	50,04%	Zemljani radovi i nasip
	1.2.	Trasa lokalne ceste	8	16.03.2017.	13.11.2017.	34,79%	Zemljani radovi i nasip
2.	2.1.	PETLJA Svilaj	8	16.03.2017.	13.11.2017.	44,55%	Zemljani radovi i nasip
	2.2.	Izgradnja naplatnog mjesta „Svilaj“	8	16.03.2017.	13.11.2017.	92,80%	Zemljani radovi i nasip
3.	3.1.	PETLJA Odžak	8	16.03.2017.	13.11.2017.	94%	
	3.2.	Izgradnja naplatnog mjesta „Odžak“	8	16.03.2017.	13.11.2017.	45,50%	Zemljani radovi i nasip
4.	4.1	Granični prijelaz Svilaj	8	16.03.2017.	13.11.2017.	1,80%	Izrada detaljnog projekta
5.	5.1.	PUO Vrbovački Lipik	8	16.03.2017.	13.11.2017.	18,80%	Zemljani radovi i nasip
6.		INŽINJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI	8	16.03.2017.	13.11.2017.	49,00%	Zemljani radovi, temeljne konstrukcije i šipovi
	6.1.	Most Potočani	8	16.03.2017.	13.11.2017.	84,41%	Završena faza I – most primljen i obezbjeđen prolaz ispod mosta
	6.2.	Natputnjaci	8	16.03.2017.	13.11.2017.	99,39%	
	6.3.	Potputnjaci	8	16.03.2017.	13.11.2017.	100,00%	
	6.4.	Regulacije vodotoka	8	16.03.2017.	13.11.2017.	91,25%	Betonski radovi pri završetku
7.		ODVODNJA	8	16.03.2017.	13.11.2017.	21,90%	
	7.1.	Unutrašnja odvodnja	8	16.03.2017.	13.11.2017.	24,16%	Nije započeto
	7.2.	Vanjska odvodnja	8	16.03.2017.	13.11.2017.	90,00%	Izrada tipskih propusta ispod trupa saobraćajnice

Tabela 14. Dinamika građevinskih radova Lot1: dionica Svilaj-Odžak.

2. Lot 1: Poddionica Drivuša - Klopče

Dinamika radova na poddionici D rivuša - Klopče na dan 30.06.2017. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje [mjesec]	Početak	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE					
	1.1.	Nova trasa	42	10.10.2014	15.03.2018.	78,27 %	U izgradnji
2.		LOKALNE CESTE	36	29.03.2015	15.03.2018.	33 %	U izgradnji
3.		SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	41	11.10.2014	25.02.2018.	2,54 %	U izgradnji
4.		OPREMA I SIGNALIZACIJA	3	02.12.2017	15.03.2018.	0 %	U izgradnji
5.		INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI					
	5.1.	Potputnjak na km 1+552	24	04.04.2015	24.03.2017	98,3%	U izgradnji
	5.2.	Osiguranje kosina	33	25.06.2015	15.03.2018	35,50 %	U izgradnji
6.		MOSTOVI					
	6.1.	Most Drivuša	36	20.10.2014	29.09.2017.	52,53 %	U izgradnji
	6.2.	Vijadukt Perin Han	34	05.12.2014	02.09.2017.	35,73 %	U izgradnji
7.		IZMJEŠTANJE INSTALACIJA	30	10.10.2014	25.03.2017.	96,50%	U izgradnji
8.		REGULACIJA VODENOG TOKA	31	27.02.2015	24.03.2017.	73,29 %	U izgradnji

Tabela 15. Dinamika građevinskih radova na Lot-u 1: Poddionica Drivuša – Klopče.

3. Lot 2: Poddionica Klopče - Donja Gračanica

Dinamika radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica na dan 30.06.2017. godine

Br.	ID	Opis poslova	Trajanje [mjesec]	Početak	Rok	Završeno %	Vrsta radova u izgradnji
1.		TRASA AUTOCESTE	30	01.06.2016.	20.12.2019.	8 %	U izgradnji
2.		LOKALNE CESTE	30	01.06.2016.	20.12.2019.	19 %	U izgradnji
3.		SISTEM ODVODNJE I ZAŠTITE VODA	30	01.06.2016.	20.12.2019.	0 %	U izgradnji
4.		OPREMA I SIGNALIZACIJA	30	01.06.2016.	20.12.2019.	0 %	U izgradnji
5.		MOSTOVI					U izgradnji
	5.1.	Vijadukt Klopče	30	01.06.2016.	20.12.2019.	0 %	U izgradnji
	5.2.	Most Babina Rijeka	30	01.06.2016.	20.12.2019.	6 %	U izgradnji
	5.3.	Desni vijadukt Pehare	30	01.06.2016.	20.12.2019.	0,5 %	U izgradnji
	5.4.	Lijevi vijadukt Pehare	30	01.06.2016.	20.12.2019.	0,5 %	U izgradnji
	5.5.	Vijadukt Ričice	30	01.06.2016.	20.12.2019.	44 %	U izgradnji
	5.6.	Most Drivuša	30	01.06.2016	20.12.2019	9 %	U izgradnji
6.		TUNELI					U izgradnji
	6.1.	Tunel Ričice	30	01.06.2016.	20.12.2019.	34 %	U izgradnji
	6.2.	Tunel Pečuj	30	01.06.2016.	20.12.2019.	40 %	U izgradnji
7.		IZMJEŠTANJE INSTALACIJA	30	01.06.2016.	20.12.2019.	40 %	U izgradnji
8.		REGULACIJA VODENOG TOKA	30	01.06.2016.	20.12.2019.	60 %	U izgradnji
9.		INŽENJERSKE KONSTRUKCIJE I OBJEKTI					U izgradnji
	9.1.	Potputnjak na km 4+988,40	30	01.06.2016.	20.12.2019.	38 %	U izgradnji
	9.2.	Osiguranje kosina	30	01.06.2016.	20.12.2019.	0 %	U izgradnji

Tabela 16. Dinamika građevinskih radova na Lot-u 2: Poddionica Klopče Donja - Gračanica